

Por. č.	Názov akcie:	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2023	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyč, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2023	Upravené v roku 2023				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – prepracovanie PD časti Cyklotrasa ŽS - KU (časť I.)	4 500	5 000	500 € presun č. 30 Hala zŠ Kľačno	4 902 € ZUZKIN, s.r.o.	4 902 € ZUZKIN, s.r.o.	Prepracovanie DUR, PSP, RP na časť Cyklotrasa žel. stanica - KU (časť I.) DUR je zrealizovaná, prebieha proces IČ pre UR.
2	PD park železničná stanica	800	3 300	2 500 presun z č.3	2 520 BALEK arch.,s.r.o.	2 520 BALEK arch.,s.r.o.	Prepracovanie PD v zmysle požiadaviek špeciálneho stavebného úradu (Ing. Mišík).
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	19 000	11 500	5 000 presun na č.25, 2 500 presun na č.2	4 000 Ing. Mičuda	3 980 GP - Ing. Mičuda + 20 € kolký	DUR je vypracovaná. GP na vysporiadanie a dovyňatie pozemkov je zrealizovaný. Prebieha proces vyňatia pozemkov. Potom bude IČ pre UR.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku		17 200	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023, 5000 presun z č.8, 2000 presun z č.27	9 535 A2M ateliér-Medvecká, 3814 D.č.1, 3376 prepracovanie PD OBJ.	9 535 A2M ateliér - Medvecká, 3814 D. č.1 k ZoD, 3376 prepac. PD napojenie na CZT	PD je vypracovaná. Chýba vyjadrenie k napojeniu na elektriku. Následne sa spustí proces IČ pre vydanie SP.
5	PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca, SAVOY - Ružomberok		10 555	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023, 555 presun z č. 14	9 960 Mareta projekt s.r.o., 53,78 TS, 30 Sl. Tel., 36 SPP, 21 Orange	9 960 Mareta projekt s.r.o.	PD zrealizovaná.
6	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca		18 720	schválené na MsZ 28.6.2023	6 000 DUR GVINZ, s.r.o.	18000 QVINZ s.r.o., Ing. Vyparina	PD pre ÚR a PD pre SP v podrobnostiach RP. DUR zrealizovaná
7	PD Okružná križovatka - ul. Kľačno, ul. Čutkovská a Čremošná		8 000	schválené na MsZ 28.6.2023	6 000 QVINZ, s.r.o.	6 000 QVIN, s.r.o.	Jednostupňová PD zrealizovaná.
8	PD Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská - Kľačno - Mostová		12 500	schválené na MsZ 08.11.2023, 5000 presun na akciu p.č.4	10 800 QVINZ, s.r.o.	10 800 QVINZ, s.r.o.	Jednostupňová PD zrealizovaná.
9	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2		25 000	schválené na MsZ 28.6.2023	6 580 DUR, r.m.k. Architekti s.r.o.	19 940 r.m.k. Architekti s.r.o., 6 580 D. č.1 za DUR	DUR zrealizovaná. Následne po ÚR sa bude robiť PSP.
10	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák		15 600	schválené na MsZ 27.09.2023		14 820 Omegaffa, s.r.o., Uličný	Realizačný projekt. V realizácii.
11	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Gejdák		8 000	schválené na MsZ 27.09.2023		7 440 EUB, s.r.o.	Realizačný projekt
12	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec		24 000	schválené na MsZ 27.09.2023		24 000 QVINZ, s.r.o.	Realizačný projekt (DRS). V realizácii.
13	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec		10 000	schválené na MsZ 27.09.2023		9 600 EUB, s.r.o.	Realizačný projekt. V realizácii.
14	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC		29 445	555 presun na akciu p.č.5	29 444,7 INVEST RK, s.r.o.	28 651,72 INVEST RK,s.r.o., 792,98 D. č.1	Zrealizované.
	SPOLU za akcie MESTO :	198 820			97 072,48		
	Akcie BIELY POTOK						

15	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíneec	31 000			9 000 QVINZ, s.r.o.	ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na vyjadrovačky, 9000 Ing. Vyparina JP	V realizácii. Vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrenia k ÚR. V prípade, že sa bude pokračovať RP, bude treba rozpočet navýšiť. <i>Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje JUDr. Alušic). Na základe rozhodnutia vedenia mesta je vypracovaný jedностupňový projekt na rek. cesty v pôvodnom šírkovom profile.</i>
16	PD Urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	4 800				ZUZKIN s.r.o. vypracovala štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať.	ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov .
17	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhlika - Biely Potok	500			200 Ing. Hrčka geodet	200 Ing. Hrčka geodet. zameranie potoka	DUR je vypracovaná. Prebieha proces ÚR a vybavenie pozemkov od SPF.
18	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	1 000	200	800 presun na akciu p. č. 28 kanal. Ul. Horská	21 Orange, 96 SPP, 30 Sl.tel.	úspora 53 €	PSP vypracovaný. SP vydané. Všetko zrealizované.
19	Plynová kotoľňa MŠ Biely potok	5 000		5000 presun na akciu p. č.28 kanal.Horská			Plynová kotoľňa je zrealizovaná a funkčná. Problém s komínom, ktorý je potrebné v blízkom čase riešiť.
20	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok		10 450	Presun z akcie domova dôchodcov Klačno, schválené na MsZ 5.4.2023, 800 presun z č.36	9 600 Ing. Peter Rázga	9 600 Ing. Peter Rázga	PD zrealizovaná. Bude prebiehať proces IČ pre vybavenie SP.
21	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	17 000	4 000	13 000 presun na IS IBV Dielec			PD je vypracovaná. Budú prebiehať procesy IČ pre vydanie SP.
SPOLU za akcie BIELY POTOK :		50 950			18 947,00		
Akcie ČERNOVÁ							
22	PD ÚR IS IBV Hríby	2 200					PD pre ÚR zrealizované. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor.
23	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	400			30 Slovak Tel., 21 Orange, 53,78 Techn.slужby		PD je vypracovaná. 400 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD bola prepracovaná PD pre ÚR. Prebiehol proces vybavenia súhlasu SPF k pozemkom a proces ÚR. SP vydané.
24	PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová		4 000	Schválené na MsZ 5.4.2023	3 900 atelier Xo, s.r.o.	3 900 atelier Xo, s.r.o.	DUR vypracovaná. Bude prebiehať proces IČ pre vybavenie UR.
25	PD Doplnenie trvalého dopravného značenia - mestská časť Černová		700	Schválené na MsZ 28.6.2023	600 Ing. Vyparina	600 Ing. Vyparina úspora 100€	PD vypracovaná. Dopravné značenie osadené.
26	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline		29 800	schválené na MsZ 8.2.2023 + 2000 presun z DUR Dielec, 3000 presun z č.30, 5800 presun z č.3 a 39	3 120 URBAN projekt s.r.o. za DUR, 1980 IČ ÚR URBAN projekt s.r.o., 3300 IG Prieskum	23 760 URBAN projekt s.r.o. za DUR a PSP, 3300 IG prieskum, 1 980 IČ ÚR	DUR+ PSP v podrobnostiach RP s VV a rozpočtom. V realizácii PSP. Geolog. prieskum pre zakladanie objektu zrealizovaný. DUR zrealizovaná, prebieha proces ÚR. Vybavujeme jeden pozemok SPF.
SPOLU za akcie ČERNOVÁ :		37 100			12 957,00		
Akcie HRBOLTOVÁ							
27	Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - II. etapa		27 600	2200 presun na č.4, 200 presun na "Rozp." Plaváreň (Rázga)	21 168,8 1.Fa OK Team s.r.o., 2083,12 2.Fa OK Team s.r.o.	23 251,92 OK Team s.r.o.	Zrealizované.

	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	27 600			23 251,92	
	Akcie RYBÁRPOLE					
28	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	3 000	8 800	5 300 presun z akcie p.č. 18 a 14	885 Ing. Otto, s.r.o., 4923 Odvod štátu za vyňatie pozemku, 1611,72 vyňatie z les. Fondu, 53,78 TS, 36 SPP, 30 Slovak Tel.	885 Ing. Otto, s.r.o. GP pre vyňatie pozemkov z lesa vypracovaný. Pozemok je vyňatý. DUR zrealizovaná. Žiadosť o vydanie ÚR je podaná.
29	Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu, ul. Textilná - II. etapa		35 000	Schválené na MsZ 28.6.2023	1.Fa 29 094,6 LSS a.s., 2.Fa 4997,46 D.č.1	29 094,6 LSS a.s., 4997,46 D. č. 1 Zrealizované.
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	43 800			41 631,56	
	Akcie KLAČNO					
30	PD Viacúčelová športová hala ZŠ Kľačno - Ružomberok		12 050	Presun z domova dôchodcov Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023, 500 presun na č.1	11 580 A-projekt s.r.o., 30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS, 36 SPP	11 580 A-projekt s.r.o. DUR zrealizovaná. ÚR vydané.
	SPOLU za akcie KLAČNO :	12 050			11 648,78	
	Akcie POLÍK					
31	Rekonštrukcia WC a šatní v MŠ, Hrabovská cesta 2, Ružomberok		40 000	Schválené na MsZ 28.6.2023	36 489,13 M-L-M s.r.o.	36 489,13 M-L-M s.r.o. Zrealizované.
32	PD ÚR IS Malinô Brdo	1 000				PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckymi pozemkami, pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF). SPF bol cez právne oddelenie upovedomený nech si predmetné pozemky zapíše. Potom bude proces ÚR.
	SPOLU za akcie POLÍK :	41 000			36 489,13	
	Akcie CENTRUM					
33	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		11 650	Presun z domova dôchodcov Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023	5 400 Fischer & partners s.r.o. za DUR	11 400 Fischer & Partners, s.r.o. DUR vypracovaná. Prebieha proces IČ pre vydanie UR. Po ÚR bude vypracovaný PSP.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	11 650			5 400,00	
	Akcie SATELITY					
34	Revitalizácia územia Kalvárie	180 000	250 000		200 Caban - rozpočet, 400 GP Karolčík	200 preprac. rozpočtu Caban. 177 314,83 RILINE s.r.o. Realizácia II. etapy. (Chodník ku kaplnkám). V realizácii.
35	PD Inžinierske siete IBV Dielec	60 000	73 000	13 000 € presunuté z pož. zbroj. B. Potok	540 poplatok zmluva SPP, 71940 Ateliér Gam s.r.o., 36 SPP	71 940 Ateliér Gam, s.r.o. PSP zrealizovaný, prebieha proces IČ pre vydanie SP.
36	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	120	5 330	5 210 € presunuté zo zrušenej akcie Klub seniorov Majere	1 800 Ing. Vyvarina ŠTÚDIA	1 800 Ing. Vyvarina vypracovanie štúdie PD na úrovni RP s VV a rozpočtom je vypracovaná. PD sa bude prepracovávať na základe požiadaviek Cykloaktivistov, ale najskôr sa vypracuje štúdia, ktorá by mala byť prezentovaná občanom miestnej časti Obvodová cesta. Štúdia je vypracovaná a odsúhlasená cykloaktivistami. Je potrebné, aby táto štúdia bola schválená aj v stavebnej komisii. Po celkovom odsúhlasení bude vypracovaný RP.
	SPOLU za akcie SATELITY :	328 330			74 916,00	
	Akcie PLAVISKO					

SPOLU za akcie PLAVISKO :		0					
Akcie BANIČNÉ							
37	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	10 000	6 200	3000 presun na multifunkč. Ihrisko, 800 presun na č. 19	30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS, 3627 Ing. Mičuda za GP, 30 bonita pôdy, 200 bil. skrývky pôdy	3 627 Ing. Mičuda, 200 bilancia skrývky pôdy, úspora 2 268 €	GP pre vyňatie pozemkov pod cesty je vypracovaný. Prebiehol proces s vyňatím pozemkov. Je nutné riešiť 22 kV linku - preložka. (RP bude vypracovaný v r. 2024) DUR sa pripravovala v zmysle pripomienok dotknutých orgánov. Prebiehol proces vypracovania GP na rozparcelovanie stavebných pozemkov. ÚR je vydané a je právoplatné.
38	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolíne	250					DUR zrealizovaná. Treba urobiť ÚR, ale až potom ako JUDr. Alušič vybaví pozemky. Suma 250 € je na riešenie inžinierskej činnosti.
39	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	400				úspora 400 €	PD zrealizovaná. Je potrebné dobudovať časť chodníka. Potom bude prebiehať schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov. Ohlásenie stavby vybavené, možno realizovať prechod.
40	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	800	0	800 presun na kanal. Horská			Zrealizované.
41	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	60 000			59 400 Ing. Goč	59 400 Ing. Goč	PSP hotové. Prebieha proces IČ pre vydanie SP.
SPOLU za akcie BANIČNÉ :		66 850			63 361,78		
Akcie ROVEŇ							
42	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500			53,78 TS, 36 SPP, 30 Sl. Tel., 21 Orange	1 800 za PSP Ing. Otto	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a súkromný vlastník. Žiadosť na ÚR podaná.
43	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Za dráhou 7 - 18	200					Zrealizované.
44	PD Športový areál ZŠ Bystrická cesta - Ružomberok		9 500	schválené na MsZ 8.2.2023 + zmena Rozpočtu	21 Orange, 30 Sl.tel.,96 SPP, 8050 Ing. arch. Goč, 53,78 TS, 90 TI, 30 Sl. Tel., 21 Orange	8 050 Ing. arch. Goč	PD zrealizovaná. ÚR vydané, prebiehol proces SP. Je podaná žiadosť o vydanie SP.
45	PD Rekonštrukcia plavárne		200	schválené na MsZ 12.12.2023 + zmena rozpočtu	200 PROaqua, s.r.o.	200 PROaqua, s.r.o.	Aktualizácia rozpočtov z PD roku 2014 na rok 2023.
SPOLU za akcie ROVEŇ :		12 400			8 732,56		
SPOLU :		830 550			394 408,21		

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii