

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 12.09.2023	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyč, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2023	Upravené v roku 2023				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň	4 500				ZUZKIN, s.r.o.	PSP ŽS – KU sa bude prepracovávať po vybavení pozemku na OPS. PSP ŽS – Zápalkáreň SP vydané. RP vypracovaný, podanie žiadosti na príspevok z fondov, dodávateľ je vysúťažený (Slovkorekt s.r.o. 616 440 €) Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú.
2	PD park železničná stanica	800				BALEK arch.,s.r.o.	V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaná žiadosť na vysporiadanie pozemkov v správe SPF, potom SP
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	19 000	14 000	5 000 presun na č.21		3 980 GP - Ing. Mičuda	DUR je vypracovaná. GP na vysporiadanie a dovyňatie pozemkov je objednaný. Potom bude proces ÚR a PSP.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku		10 000	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023		9 535 A2M ateliér - Madvecká	V realizácii
5	PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca, SAVOY - Ružomberok		10 000	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023	9 960 Maretta projekt s.r.o.	9 960 Maretta projekt s.r.o.	PD zrealizovaná
6	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca		18 720	schválené na MsZ 28.6.2023		18000 QVINZ s.r.o., Ing. Vyparina	PD pre ÚR a PD pre SP v podrobnostiach RP. DUR v realizácii
7	PD Okružná križovatka - ul. Kľačno, ul. Čutkovská a Čremošná		8 000	schválené na MsZ 28.6.2023			PD pre ÚR a PD pre SP v podrobnostiach RP
8	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2		25 000	schválené na MsZ 28.6.2023		19 940 r.m.k. Architekti s.r.o.	V realizácii
9	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	30 000			29 444,7 INVEST RK, s.r.o.	28 651,72 INVEST RK,s.r.o., 792,98 D. č.1, úspora 500€	Zrealizované
	SPOLU za akcie MESTO :	121 020			39 404,70		
	Akcie BIELY POTOK						
10	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneč	31 000			9 000 Ing. Vyparina "JP"	ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na vyjadrovačky	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic). Na základe rozhodnutia vedenia mesta je objednaný JP na rek. cesty v pôvodnom šírkovom profile.
11	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	4 800				ZUZKIN s.r.o. vypracoval štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať	ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov .
12	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhlika - Biely Potok	500			200 Ing. Hrčka geodet	200 Ing. Hrčka geodet. zameranie potoka	DUR je vypracovaná. Prebieha proces ÚR a vybavenie pozemkov od SPF.
13	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	1 000			21 Orange, 96 SPP, 30 Sl.tel.	úspora 853 €	PSP vypracovaný. SP vydané. Všetko zrealizované

14	Plynová kotolňa MŠ Biely potok	5 000					Rezerva na zaškolenie obsluhy plyn. kotolne a vypracovanie PD skutočného vyhotovenia. Plynová kotolňa je zrealizovaná a funkčná.
15	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok		9 650	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023		9 600 Ing. Perer Rázga	PD na kompletnú rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. Strecha je už nová rekonštruovaná.
16	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	17 000	4 000	13 000 presun na IS IBV Dielec			PD je vypracovaná, prebiehajú procesy SP.
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	55 950			347,00		
	Akcie ČERNOVÁ						
17	PD ÚR IS IBV Hríby	2 200					PD pre ÚR zrealizované. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor .Potom bude proces UR.
18	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	400			30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS		PD je vypracovaná 400 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD bola prepracovaná PD pre ÚR. Prebieha proces vybavenia súhlasu SPF k pozemkom a proces ÚR. SP vydané.
19	PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová		4 000	Schválené na MsZ 5.4.2023			
20	PD Doplnenie trvalého dopravného značenia - mestská časť Černová		700	Schválené na MsZ 28.6.2023	600 Ing. Vyparina	600 Ing. Vyparina úspora 100€	PD vypracovaná ZDZ osadené.
21	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline		29 800	schválené na MsZ 8.2.2023 + 2000 presun z č.23 DUR Dielec, 3000 presun z č.26, 5800 presun z č.3 a 35	3 120 URBAN projekt s.r.o. za DUR	23 760 URBAN projekt s.r.o. za DUR a PSP, 3 000 IG prieskum, 1 980 IČ ÚR	DUR -ka + PSP v podrobnostiach RP s VV a rozpočtom. V realizácii PSP. DUR zrealizovaná, prebieha proces UR. + IG prieskum
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	37 100			3 867,00		
	Akcie HRBOLTOVÁ						
22	Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová - II. etapa		30 000			23 251,92 OK Team s.r.o.	V realizácii
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	30 000					
	Akcie RYBÁRPOLE						
23	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	3 000			885 Ing. Otto, s.r.o.	885 Ing. Otto, s.r.o.	GP pre vyňatie pozemkov z lesa vypracovaný. Prebieha proces na vyňatie pozemkov z lesa. DUR zrealizovaná, prebieha proces ÚR.
24	Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu, ul. Textilná - II. etapa		35 000	Schválené na MsZ 28.6.2023		29 094,6 LSS a.s.	V realizácii
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	38 000			885		
	Akcie KLAČNO						
25	PD Viacúčelová športová hala ZŠ Kľačno - Ružomberok		12 550	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023	11 580 A-projekt s.r.o., 30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS, 36 SPP	11 580 A-projekt s.r.o.	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR
	SPOLU za akcie KLAČNO :	12 550			11 648,78		
	Akcie POLÍK						
26	Rekonštrukcia WC a šatn v MŠ, Hrabovská cesta 2, Ružomberok		40 000	Schválené na MsZ 28.6.2023	36 489,13 M-L-M s.r.o.	36 489,13 M-L-M s.r.o. úspora 3 510 €	Zrealizované

27	PD ÚR IS Malino Brdo	1 000					PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckmi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF). SPF bol cez právne oddelenie upovedomený nech si predmetné pozemky zapíše. Potom bude proces UR.
	SPOLU za akcie POLÍK :	41 000			36 489,13		
	Akcie CENTRUM						
28	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		11 650	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023	5 400 Fischer a partners s.r.o. za DUR	11 400 Fischer a Pestners, s.r.o.	DUR + PSP v podrobnostiach RP. V realizácii.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	11 650			5 400,00		
	Akcie SATELITY						
29	Revitalizácia územie Kalvárie	180 000	250 000		200 Caban - rozpočet	200 preprac. Rozpočtu Caban. 177 314,83 RILINE s.r.o.	Začiatok realizácie II. etapy. (Chodník ku kaplnkám)
30	PD Inžinierske siete IBV Dielec	60 000	73 000	13 000 € presunuté z č. 13	540 poplatok zmluva SPP, 71940 Ateliér Gam s.r.o.	71 940 Ateliér Gam, s.r.o.	PSP zrealizovaný, prebieha proces SP.
31	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	120	5 330	5 210 € presunuté zo zrušenej akcie Klub seniorov Majere	1 800 Ing. Vyparina ŠTÚDIA	1 800 Ing. Vyparina vypracovanie štúdie	PD na úrovni RP s VV a R je vypracovaná. PD sa bude prepracovávať na základe požiadaviek Cykloaktivistov, ale najskôr sa vypracuje Štúdia, ktorá bude prezentovaná občanom miestej časti Obvodová cesta.
	SPOLU za akcie SATELITY :	328 330			74 480,00		
	Akcie PLAVISKO						
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	0					
	Akcie BANIČNÉ						
32	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	10 000	7 000	3000 presun na č.17, multifunkč. Ihrisko	30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS, 3627 Ing. Mičuda za GP, 30 bonita pôdy, 200 bil. Skrývky pôdy	3 627 Ing. Mičuda, 200 bilancia skrývky pôdy	Geometrák pre vyňatie pozemkov pod cesty je vypracovaný. Prebieha proces s vyňatím pozemkov. Je nutné riešiť 22 kV linku - preložka. Riešiť dohodu s p. Sanigom o zámene alebo odkupe jeho pozemkov. DUR-ka sa prepracovala v zmysle pripomienok dotknutých orgánov. Prebieha proces vypracovania GP na rozparcelovanie stavebných pozemkov. ÚR je právoplatné
33	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolíne	250					DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybaví pozemky. 250 € je na vyjadrovačky
34	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	400					PD zrealizovaná. Treba tam dobudovať časť chodníka. Potom bude prebiehať schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov.
35	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	800	0	800 presun na č.21			Zrealizované
36	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	60 000				59 400 Ing. Goč	PD pre staveb. povolenie. V realizácii
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	67 650			3 961,78		
	Akcie ROVEŇ						
37	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500			53,78 TS, 36 SPP, 30 Sl. Tel., 21 Orange	1 800 za PSP Ing. Otto	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a súkromný vlastní. Žiadosť na ÚR podaná
38	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Za dráhou 7 - 18	200					Zrealizované

39	PD Športový areál ZŠ Bystrická cesta - Ružomberok		9 500	schválené na MsZ 8.2.2023 + zmena Rozpočtu	21 Orange, 30 Sl.tel.,96 SPP, 8050 Ing. arch. Goč, 53,78 TS, 90 TI	8 050 Ing. arch. Goč	PD zrealizovaná. Prebiehajú procesy s ÚR a SP
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	12 200			8 481,56		
	SPOLU :	755 450			184 964,95		

Vypracoval : Milan Ondrejka

-  - Zrealizované akcie
-  - Akcie v realizácii