

Príloha č. 1 k materiálu č. 8
Podrobný prehľad plnenia IP 2019 k 31.12.2019

č.	Akcie MESTO	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schvánené na rok 2019	upravené v roku 2019				
1	Zhodnocovanie BRO II.	327 400	-	-	326 144,76	325 289,16 PMR Stavby s.r.o. 2018,33	Zrealizované v termíne, skolaudované
2	Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	-	-	-	Nezrealizované, vysúťažené bez SP, zrušené VO, príprava na SP (zmluva SPF)
3	Mariánske námestie	382 030	285 780	Presun financií	-	-	Nezrealizované, rozpočet 433 512 €
4	PD Mariánske námestie	2 000	-	-	1 827	1635 BALEK arch.s.r.o.	úprava PD zrealizovaná po zmenách v katastri, vybavenie vyjadrení, zmena UR, potom proces SP
5	Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	-	-	199 424,66 DOPSTAV s.r.o.	Nezrealizované, vysúťažené bez SP, ZoD podpísaná, jednanie s víťazom VO
6	PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	-	1300	Nezaradené v IP Cenová ponuka	1 250	1250 Ateliér GAM, s.r.o.	úprava PD pre SP zrealizovaná, vybavenie vyjadrení
7	Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	20 000	25 000	Rozpočet akcie	24 787,58	24 787,58 LIGHTECH s.r.o. BA	Zrealizované
8	PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	-	28 320	28 320 LIGHTECH s.r.o. BA 1 680,-	Zrealizované
9	Športový areál Klačno	50 000	40 000	Presun financií	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
10	PD Športový areál Klačno	20 000	5 900	Presun financií	-	rmk arch., s.r.o.	Jednanie s projektantom
11	Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	20 000	84 100	Nezaradené v IP dofinancovanie	83 802,11	170 489,75 OMOSS s.r.o. 20 702,33	Zrealizované
12	Cyklochodník Hrabovská dolina	423 000	405 370	Presun financií	370 108,45	295 693,52 DOPSTAV s.r.o. 11 934	V realizácii, predpoklad prác navyše potrebný ďalší výrub a prekládka Slovak Telekom + optickej siete, predĺž. oporného múru
13	PD Cyklochodník Hrabovská dolina	2 000	5 000	cenová ponuka projektantov	4 016	2640 + 1280 Fischer&Partners + Teletandem	Zrealizované
14	PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000	34 880	Presun financií	2 667	ZUSKIN s.r.o.	PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadavanie OPS
15	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	2 750	38 000	CP	-	37 044 ZNAČKY s.r.o., DK	V realizácii, zrealizovaný zámer úpravy nehnuteľnosti
16	Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	20 000	42 000	Presun financií v súlade so ZoD	38 942,26	38 944,96 Ľubomír Fula s.r.o. 2,68	Zrealizované
17	PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	-	-	ZUSKIN s.r.o.	zrealizované PD pre UR, rozhodnutie o pokračovaní

					-		(SSD) – vyjadrenie, rozh. vedenia o umiestnení
18	PD park železničná stanica	500	1500	Úprava PD	159	BÁLEK architekti s.r.o.	PD zrealizovaná, potrebný súhlas SPF k UR, príprava dokladov pre UR a výrub
19	PD cyklotrasa Trlnenská Vlkolíne	1 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať
20	PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	-	-	-	PD vypracovaná, vedenie rozhodne o variante riešenia
21	PD chodník pre peších Čremošná	900	-	-	900	-	Zrealizované
22	Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	-	-	29 971	22 000 + 7971 J.Pastucha JU-PA 29,-	Zrealizované
23	PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	-	-	361	250 BALEK arch., s.r.o.	Zrealizované, UR vydané, proces SP, výrub
24	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 000	2 400	CP	2 394,20	2 394,20 ZUSKIN s.r.o.	Zrealizovaná PD, vybavenie vyjadrení
25	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	2 000	3 100	CP	3 100	3 100 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované
26	PD obslužná komunikácia Madačova	2 000	1 600	Presun financií	-	1 600	Nerealizuje sa, v réžii OI
27	Obslužná komunikácia Madačova	10 000	-	-	9 846,71	9 846,71 RILINE, s.r.o. 153,29	Zrealizované
28	PD rekonštrukcia ul. Panská	1 500	3 200	Nová akcia, cena z obstarania	3 180	3 180 PROPERA s.r.o.	Zrealizované
29	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	-	-	9 446,70 Cestné stavby LM	Podpis ZoD, realizácia v r. 2020
30	PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	-	-	1 200	1 200 PROPERA s.r.o. 800	Zrealizované
31	Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	10 000	17 100	Cena z obstarania	16 227,82	15 786,91 PMR STAVBY s.r.o. 440,91	Zrealizované
32	PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	4 000	1 700	Presun financií	1 584	1 584 Ing.Rážga 116	Zrealizované
33	PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	4 000	8 000	Nová akcia, cena z obstarania	7 910	7 910 arch.Goč	Zrealizované
34	PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	-	2 950	2 950 rmk architekti 2 050	Zrealizované
35	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	-	-	10 050	9750 + 300 ateliér GAM s.r.o.	Zrealizovaná PD, vybavenie vyjadrení k SP, GP k vyňatiu, pokračuje v r. 2020
36	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	-	-	-	Nezrealizované, potrebné dofinancovať, pokračuje v r.2020
37	PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	-	-	-	V príprave

38	Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	-	-	-	Realizácia viazaná na projekt prezídia PPZ SR
39	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	-	-	2 000	Nezrealizované, v režii OI
40	Rekonštrukcia Hrabovská cesta	70 000	64 000	Presun financií	40 758,41	34 532,52 Cestné stavby LM 6 225,89	Zrealizované, navýšenie ceny – nové požiadavky objednávateľa
41	PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	-	2 950	2 950 rmk arch., s.r.o. 550	Zrealizované
42	PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Presun na UHA	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
43	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	-	-	-	
44	PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Presun na UHA	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
Σ		2 193 230			1 075 407,30		

Č.	Akcie BIELY POTOK	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
45	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	-	-	-	Nezrealizované
46	Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	-	-	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať, rozpočet 36 557€
47	PD spevnené plochy ZŠ BP	800	-	Cenová ponuka	720	720 Ing.Gvizard 80	Zrealizované
48	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	13 800	37 500	Dofinancovanie	-	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať, rozpočet 50 801€
49	PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	500	3 300	Dofinancovanie	3 240	3 240 PROPERA s.r.o.	Zrealizované
50	PD Križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	-	-	-	PD zrealizovaná, nesúhlasné stanoviska dotk.orgánov
51	PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať
52	PD Verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	-	-	1 000	V realizácii, zahrnuté do PD celomestskej akcie
53	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	-	-	-	Nezrealizované, pokračuje v r. 2020
54	PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	-	Ing.M.Lukáč	V príprave, pokračuje v r. 2020
Σ		135 000			3 960		

 zrealizovaná akcia

 akcia v realizácii

č.	Akcie ČERNOVÁ	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
55	Revitalizácia Oddychový park Černová	-	-	Presun financií	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca finančne vykryť novo zaradené akcie
56	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	-	-	-	PD zrealizovaná, súhlasy vlastníkov pozemkov k ÚR (SPF), potrebné dofinancovať, CP na PD pre SP 4650 €
57	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100	-	Nezaradené v IP	2 079	2 040 PM Invest s.r.o.	PD zrealizovaná, proces UR a SP
58	PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	-	-	1 000	1 000 atelierXo, s.r.o.	zrealizované
59	Spevnené plochy MŠ Černová	10 000	13 750	Cena z VO	13 733,58	12 779,96 PMR STAVBY s.r.o.	Zrealizované, navýšenie ceny – požiadavka poslanca – odvedenie dažďovej kanalizácie
60	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 000	3 800	CP	-	3 800 Ing.M.Vyparina	V realizácii, projekt. práce navyše – požiadavka poslanca - odbočovací pruhy Čutkovská/št.cesta
61	PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	-	-	500	500 Ing.M.Lukáč	Zrealizované
62	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	11 500	Dofinancované pre VO I.etapa	-	-	Potrebné dofinancovať na sumu 27 100 €, realizácia v nadväznosti na rozkopávky ST, proces VO
63	PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	-	-	-	V realizácii, zahrnuté do PD celomestskej akcie, úspora
64	Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	Dofinancovanie, presun medzi položkami	13 975,20	13200 + 600 FLORA SERVIS s.r.o + LSS, s.r.o.	Zrealizované
Σ			50 150		31 287,78		

č.	Akcie HRBOLTOVÁ	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
65	Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	-	48 000	Nezaradené v IP	47 793,52	47 793,52 EFFECTIVE STAV	Zrealizované
66	PD Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	-	2 200	Nezaradené v IP	2 160	2 160 PROPERA s.r.o.	Zrealizované
67	PD Oprava ul. Potočná	600	-	-	-	-	Nezrealizované, v príprave, potrebné dofinancovať
Σ			50 800		49 953,52		

 zrealizovaná akcia

 akcia v realizácii

Č.	Akcie RYBÁRPOLE	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
68	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	-	-	-	Nezrealizované, Nadväznosť na realizáciu siete SSD
69	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	-	-	-	
70	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000	7 000	Presun financií	-	-	Nezrealizované
71	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-	-	
72	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000 (71)	-	-	-	-	Dlhodobo nie je lokalita (vlastníctvo)
73	Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	7 500	14 500	CP	13 439,12	13 439,12 MURAS s.r.o.	Zrealizované
74	Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	-	-	7 970,46	7 970,46 RILINE s.r.o. 1 029,54	Zrealizované
Σ			76 500		21 409,58		

Č.	Akcie KLAČNO	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
75	Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	-	-	-	Neúspešné VO na zhotoviteľa, vedenie rozhodlo o opakovaní VO po schválení rozpočtu a IP v 01/2020
76	PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	-	-	1 000	Nebude sa realizovať, v réžii OI
77	Spevnené plochy Klačno	13 500	16 000	CP	15 868,63	15 518,37 MURAS s.r.o. 350,26	Zrealizované v časti BD Smreková 2,3, rozpočet na komplet SO 86 819 € - potrebné dofinancovať
78	PD Spevnené plochy Klačno	2 000		-	1 539	1 000 ateliérXo, s.r.o.	PD zrealizovaná, zrealizované PaV, vybavenie vyjadrení
79	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	60 000	67 500	Cenová ponuka	62 602,06	56 998,80 DOPSTAV s.r.o. 5 603,26	Zrealizované
80	PD parkovisko ul. Lesná	4 000	-	-	1 650	3 200 ASB PROJEKT s.r.o. 800	V realizácii
81	PD parkovisko ul. Klačno	3 000	-	-	1 200	2 850 ASB PROJEKT s.r.o. 150	V realizácii
82	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	-	-	PROMA	V realizácii, aktualizácia rozpočtu
83	PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	-	1 500	1 500 atelierXo s.r.o.	Zrealizované
Σ			147 500		84 359,69		

č.	Akcie POLÍK	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
84	Parkovacie plochy Kukučínova	34 300	84 300	PHZ	53 302,79	62 346,86 DOPSTAV s.r.o.	V realizácii
85	PD Parkovacie plochy Kukučínova	-	120	-	72	-	Zrealizované
86	Športové ihrisko Makovického	45 047 (71) 155 195	-	-	145 041,37	138 688 PMR stavby s.r.o. 6 353,37	Zrealizované, proces KR
Σ			284 662		198 416,16		

č.	Akcie CENTRUM	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
87	Revitalizácia parku OKO	15 000	-	-	-	-	Nezrealizované
88	Rekonštrukcia Nám. Slobody	22 000	69 000	Dofinancovanie	-	-	Nezrealizované Upresnenie rozsahu akcie, zväžiť realnosť akcie
89	PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	800	3 800	Dofinancovanie	-	-	
90	Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000	22 000	Presun financií na PD	-	-	Nezrealizované, vlastníctvo iných osôb + SPF
91	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	-	-	1 385	1 385 rmk architekti	V realizácii, Zrealizovaná štúdia + PaV,
92	Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	-	-	-	Realizácia z iných zdrojov, v r. 2020 dofinancovať a nahradiť inou akciou
93	Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	-	-	-	Nezrealizované
94	PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	-	-	-	
95	Stojiská pre KO centrum	14 600	-	-	-	-	Nezrealizované
Σ			168 400		1 385		

 zrealizovaná akcia


 akcia v realizácii

Č.	Akcie SATELITY	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
96	Chodník ul. Brezová	18 400	17 900	Presun financií na PD	-	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať, koordinácia s prekopávkami Slovak telekom
97	PD chodník ul. Brezová	800	1 300	CP z VO	1 300	1 300 ASB PROJEKT s.r.o.	Zrealizované
98	Chodník ul. Sladkého	30 000	16 574	Presun financií na OTS	-	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať, koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom
99	PD chodník ul. Sladkého	800	1 750	CP	1 750	1 750 ASB PROJEKT s.r.o.	Zrealizované
100	Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	-	5 790,05	5 999,42 PMR stavby s.r.o. 809,95	Zrealizované
101	PD Chodník Hanulu-Palmu	400	-	-	400	400 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované
102	Rekonštrukcia chodníka Páříčku	16 400	-	-	-	-	Nezrealizované, koordinácia s prekopávkami Slovak Telekom, dofinancovať - rozpočet 44 600 €
103	PD cesta Do dielca pálenica	6 000	-	-	-	-	Koordinácia s UHA
104	Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	7 300	-	-	-	-	Nezrealizované, v r. 2020 realizácia cez OTS
105	PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	-	1 500	1 500 Ing.F.Gvzd	Zrealizované
Σ			75 724		10 740,05		

Č.	Akcie PLAVISKO	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
106	Chodník K.Sidora II	50 000	-	-	33 007,05	32 001,98 PMR stavby s.r.o. 871,93	Zrealizované, navýšenie ceny – vodiace pásy pre nevidiacich
107	Parkovacie plochy Pivovarská	13 950	19 000	Práce navyše Výkop budovy	18 224,89	15 551,67 PMR stavby 2 290,43	Zrealizované, navýšenie ceny – vykopaný objekt, skolaudované
108	Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	-	-	-	Nezrealizované, pokračuje v r. 2020
109	MŠ Riadok vstup	8 000	-	-	-	-	Nezrealizované, rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
110	PD MŠ Riadok vstup	600	-	-	-	-	
111	Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	-	-	-	Nezrealizované, dofinancovať a nahradiť inou akciou
112	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	-	-	ZNAČKY s.r.o.,	V realizácii, úspešnosť projektu na prezídiu PZ SR, ZoD s víťazom, rieši referát grantov
Σ			106 180		61 231,94		

č.	Akcie BANIČNÉ	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
113	Verejné osvetlenie v obvode Baničné	14 300	8 800	Presun financií	-	-	Nezrealizované, koordinácia s celomestskou akciou
114	Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	-	-	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať - rozpočet 16400€
115	PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	193,42	-	PD zrealizovaná, vydané ÚR, proces SP
116	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	-	-	-	Nezrealizované, potrebné dofinancovať, rozpočet stavby 101 641,62 €
117	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	-	-	2 861	4 750 Ing.M.Vyparina	V realizácii, ÚR vydané, proces SP
118	Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	-	-	22 963,05	22 963,05 RILINE s.r.o. 2 036,95	Zrealizované
119	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 200	66 600	Dofinancovanie	-	-	Nezrealizované
120	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	1 000	4 500	PHZ	1 262,60	3 950 Ing.M.Vyparina	V realizácii, PaV zrealizované, proces ÚR
121	Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	-	-	-	Po upresnení poslancom, nie je investičného charakteru, na zváženie
Σ			170 700		27 280,07		

č.	Akcie ROVEŇ	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.12.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
122	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	15 000	37 000	presun financií na OTS, dofin. PHZ	-	24 664,85 Cestné stavby LM	V realizácii
123	PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	-	-	600	V réžii OI
124	Dopadová plocha workout Bystrická	5 000	3 500	Presun financií	-	-	Zrealizované cez odd.technickej správy
125	Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	-	-	-	Nezrealizované
126	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	600	2 300	PHZ	500	AteliérXo, s.r.o.	V príprave, zrealizované PaV, štúdia celej lokality
127	Oprava chodníka Bystrická 48-54	38 200	11 200	Presun financií na ZŠ Bystrická	-	-	Nezrealizované, nedostatok financií na realizáciu, presun na r. 2020
128	PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	-	-	800	800 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované
129	PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	-	-	1 000	1 000 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované, odsúhlasenie OR PZ ODI Ružomberok
Σ			85 000		2 300		



zrealizovaná akcia



akcia v realizácii