

Príloha č. 1 k materiálu č. 12

Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 ku dňu 09.04.2020 + očakávaná skutočnosť

č.	Akcie MESTO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	-	-	459	ZUSKIN s.r.o.	V realizácii, PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadavanie OPS, úprava DUR v časti KU-kruháč Áčko
2	PD park železničná stanica	1 500	-	-	-	BALEK arch. s.r.o.	V realizácii, PD zrealizovaná, potrebný súhlas SPF k UR, príprava dokladov pre UR a výrub
3	PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	-	-	-	Vyšpecifikované miesta, v príprave podklady pre VO
4	Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	-	-	-	
5	PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	-	-	-	V príprave proces VO
6	PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	-	-	-	V príprave na vyjadrenia
Σ			45 700		459		

č.	Akcie BIELY POTOK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
7	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	-	-	3 444	37 044 ZNAČKY s.r.o.	V realizácii, vyhotovená DUR, súhlasy k DUR
8	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	-	-	-	ZUSKIN s.r.o.	V realizácii úprava PD, dodatok k ZoD
9	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	-	-		
10	Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	-	-	29 735,58 DOPSTAV s.r.o.	V realizácii
11	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	50 900	Rozpočet stavby	-		Proces VO
12	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	50 000	Presun na č. 11	-	Cestné stavby LM s.r.o.	Vysúťažené, Podpis ZoD
13	PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	1 550	1 550 Ing. Lukáč 450,-	Zrealizované
14	Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	-	-		PD zrealizovaná, jednanie so spoluvlastníkmi objektu na spoluúčasti
15	PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	-	-	-		V príprave proces VO
16	PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	-	-	1 896 ASB PROJEKT s.r.o. 104	V realizácii
Σ			248 900		4 994		

č.	Akcie ČERNOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
17	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	-	-	77,97	4 650 Arch.Gromnica	V realizácii
18	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	1 000	-	-	-	600 ZNAČKY s.r.o.	zrealizované
19	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	-	1 600	3800 Ing. Vyparina	V realizácii
20	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	30 500	Cena víťaza z VO	111,68	30 270,48 LSS, s.r.o	V realizácii obe etapy rekonštrukcie
21	PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	-	-		
22	PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	-	-	2 400 atelierXo, s.r.o.	V realizácii skutkové zameranie + štúdia
23	PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	-	-		
Σ		56 300			1 789,65		

č.	Akcie HRBOLTOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
24	PD oprava ul. Potočná	1 500	-	-	-		V príprave podklady pre VO
25	PD WC cintorín	3 000	-	-	-		
Σ		4 500			-		

č.	Akcie RYBÁRPOLE	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
26	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	-	-		
27	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	-	-	-		Proces VO
28	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	-	-		
29	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-		
30	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000	-	-	-		Dlhodobé nie je lokalita na realizáciu (vlastníctvo)
31	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	-	-		
32	PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	-	-		V príprave
33	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	-	-		V príprave podklady pre VO
Σ		137 000			-		

č.	Akcie KLAČNO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
34	Športový areál Klačno I.etapa	40 000			-		
35	PD športový areál Klačno	5 900			-	rmk architekti	V realizácii časť štúdia
36	PD Spevnené plochy Klačno	500			24		proces ÚR
37	Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000			-	23 126,60 Cestné stavby LM	Zrealizované, fakturácia
38	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000			-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované
39	PD schodisko ul. Liptovská	500			39	atelierXo, s.r.o.	zrealizované
40	PD parkovisko ul. Lesná	2 700			24	ASB projekt s.r.o.	V realizácii, DUR zrealizovaná, proces UR
41	PD parkovisko ul. Klačno	2 300			24	ASB projekt s.r.o.	detto
42	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	4 300	CP	-	4 280 Ing. Vyparina	V realizácii PD s VV a R
43	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000			-		
44	PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	6 700	Presun financií na PD č. 42	-	1 800 Ing. Vyparina	V realizácii DUR
Σ			196 900		111		

č.	Akcie POLÍK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
45	Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	-	-	DOPSTAV s.r.o.	V realizácii, dokončovacie práce
46	Parkovacie plochy Kukučínova	30 000	15 000	Presun financií na PD Plaváreň	-	DOPSTAV s.r.o.	V realizácii, dokončovacie práce
47	PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	-	-	250	250 BALEK architekti	Zrealizované, fakturácia
48	Lávka pre peších Hrabovo	10 000	20 000	-	550		Zrealizovaný výrub stromov cez TS, Proces VO
49	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	-	-	-	4 710 Ing. Vyparina 290	V realizácii
50	Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	70 000	60 000	Presun financií na č. 48 Lávka	-	48 359,99 Cestné stavby LM	Zrealizované, fakturácia
51	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	-	-		
52	Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	-	-		V príprave podklady pre VO
Σ			191 700		800		

Č.	Akcie CENTRUM	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 25.02.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
53	Stojiská pre KO centrum	14 600	-	-	-		
54	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	-	-	3500 rmk architekti 1500	V realizácii
55	Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	-	-		V príprave podklady pre VO
56	PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	-	-		PD zrealizovaná, vyjadrenia
57	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	-	-	9 446,70 Cestné stavby LM	ZoD podpísaná, pripravené na realizáciu
58	PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	-	-	2790 rmk architekti 210	V realizácii
Σ		63 100			-		

Č.	Akcie SATELITY	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
59	Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	-	-		
60	PD revitalizácia Kalvárie	300	-	-	-		Proces SP
61	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	-	-	-		Vyjadrenia k SP, proces SP až po vyňatí z PPF
62	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	-	-	600		GP-vyňatie-odvody BPEJ, zápis GP
63	Chodník ul. Brezová	30 000	-	-	-		Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom
64	Chodník ul. Sladkého	50 000	-	-	-		detto
65	Rekonštrukcia chodníka Páricku	45 000	-	-	-		detto
66	PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	-	-		Akcia totožná s časťou akcie č. 68 PD IS IBV Dielec
67	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	-	-		
68	PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	-	-		
Σ		574 600			600		


č.	Akcie PLAVISKO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
69	PD Mariánske námestie	1 000	-	-	15		Zrealizovaná PD, vyjadrenia k zmene UR, prebehlo jednanie s KPU
70	Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-		-		V príprave podklady pre VO
71	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	-		-		V realizácii cez referát grantov
72	Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-		-		Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom
73	PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	-		1 500	1 500 Beťkoprojekt s.r.o. 1 000	Zrealizované
74	Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	-		12,52	45 636,91 INVEST RK s.r.o.	V realizácii
75	PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-		-		V príprave podklady pre rozhodnutie o odstránení
76	Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-		-		
77	PD mestská plaváreň v Ružomberku	70 000	85 000	ZoD	-	84 000 Arch. Katuščák	V realizácii, DUR zrealizovaná, vybavenie vyjadrení, jednania ku KGJ, predpoklad prác na viac
78	PD chodník ul. Plavisko	3 000	-	-	-	2 200 Ing. Gvizd 800	V realizácii
79	PD bytovky ul. Plavisko	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
Σ		215 100			1 5117,52		

č.	Akcie BANIČNÉ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.04.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
80	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	-	-	159	Ing.arch.M.Zuskin	DUR zrealizovaná, proces UR
81	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	-	-		
82	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	-	-	1 880	Ing. Vyparina	V realizácii úprava PD po nesúhlase OR PZ ODI Rbk
83	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	-	-		
84	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	-	-	-	Ing. Vyparina	Vydané ÚR, zrealizovaná PD pre SP, vyjadrenia k SP
85	PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	-	atelierXo s.r.o.	Zrealizované, vydané SP
86	PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	-	-		V príprave, komunikácia s OÚ Rbk - ŽP
87	PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
Σ		129 800			2 039		

č.	Akcie ROVEŇ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 25.02.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
88	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	-	-	24 664,85 Cestné stavby LM	Zrealizované, fakturácia
89	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	-	-	Vangeos, s.r.o. atelierXo s.r.o.	V realizácii
90	Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	-	-	28 943,76 RILINE s.r.o.	ZoD podpísaná
91	PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	-	-		
92	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	-	-		Pripravené podklady na VO v asfaltovom povrchu
93	PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	-	-		
Σ		185 300			-		



zrealizovaná akcia



prebiehajúca akcia

Legenda k očakávanej skutočnosti

realizácia
Projektovanie, geodetické práce
vybavenie vyjadrení
vybavenie povolení
proces VO
vysporiadanie
Príprava, inž.činnosť. kontrola

Očakávaná skutočnosť

[illegible][illegible][illegible]

