

## Príloha č. 1 k materiálu č. 09 MsZ

## Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 ku dňu 31.12.2020

| č. | Akcie MESTO                                                                                  | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy | Čerpanie k 31.12.2020 | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora | stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |              |                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč | 32 200                   | -                    |              | 498                   | 29 040 € ZoD na PSP + RP ZUSKIN s.r.o.               | V realizácii, PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadanie pozemkov OPS. Spracováva sa PSP na KU – ŽS, ŽS – Zápalkáreň. Časť KU – Kruháč pre nesúhlas p. Šulíkovej zatiaľ pozastavené. |
| 2  | PD park železničná stanica                                                                   | 1 500                    | -                    | -            | -                     | BALEK arch. s.r.o.                                   | V realizácii, PD zrealizovaná, 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných – v správe SPF - potrebný súhlas SPF k UR, až potom vyjadrenia k UR a výrub stromov                                                                  |
| 3  | PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste                                                  | 2 000                    | -                    |              | -                     | -                                                    | Realizované cez referát grantov                                                                                                                                                                                         |
| 4  | Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste                                                     | 5 000                    | -                    |              | -                     | -                                                    | Realizované cez referát grantov                                                                                                                                                                                         |
| 5  | PD zatienenie átria budovy MsÚ                                                               | 3 000                    | -                    |              | -                     | -                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | PD VO Mesta Ružomberok I                                                                     | 2 000                    | 500                  | -            | -                     | -                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| Σ  |                                                                                              | 44 200                   |                      |              | 498                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |

| č. | Akcie BIELY POTOK                         | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy                         | Čerpanie k 31.12.2020                           | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora           | stav a popis akcie                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |                                      |                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne        | 38 000                   | 33 000               | Presun na č. 15 PD rek.strechy MŠ BP | 6 444                                           | 37 044 ZNAČKY s.r.o.<br>V cene je: DUR, PSP, RP                | V realizácii, vyhotovená DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrenia k UR                                                                                                           |
| 8  | PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne | 11 000                   | -                    |                                      | 4 730,16                                        | ZUSKIN s.r.o. D.č.1 K ZoD 4 730,16 €                           | Zmenená PD podľa požiadaviek mesta <b>dodaná</b> , nutné rokovať o SSD o pripojení, stavba na cudzích pozemkoch – <b>súhlas SPF (vybavuje JA až po ÚR)</b> – Po vydaní ÚR vysporiadanie pozemkov zabezpečí OPS |
| 9  | Osvetlenie a ozvučenie KD BP              | 15 000                   | -                    |                                      | -                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Spevnené plochy ZŠ BP                     | 37 000                   | -                    |                                      | 36 282,47<br>Dopstav s.r.o.                     | 36 282,47<br>DOPSTAV s.r.o.                                    | Zrealizované – Ukončenie a odovzdané do majetku mesta (urobil PG). Dať do archívu                                                                                                                              |
| 11 | Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice  | 37 500                   | 50 900               | Rozpočet stavby                      | 1.Fa A.L.T. 17 496,7 2.Fa 17 496,7 A.L.T. group | <del>39 553,76</del><br>D1 - 34 993,41<br>A.L.T group, a.s. BA | Zrealizované. <b>Zaradiť do majetku (MM)</b>                                                                                                                                                                   |

|    |                                            |         |        |                        |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok    | 63 400  | 49 000 | Presun na č. 11 a č.18 | 30 096,6 €                                                                    | 29 978,10<br>Cestné stavby LM,<br>79,5 Vodár. spol.,<br>30 € Telekom<br>18 903 € | Zrealizované. Zaradené do majetku mesta. (PG dá do archívu)                                                                                                                        |
| 13 | PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok | 2 000   | -      | -                      | Lukáč 1 550<br>Hrčka 200                                                      | 1 550<br>Ing. Lukáč<br>250,-                                                     | Zrealizované                                                                                                                                                                       |
| 14 | Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok       | 40 000  | -      | -                      | Fa Reproizol<br>17 759,44                                                     | 17 759,44<br>Reproizol, s.r.o.,LM<br>22 240,56                                   | Zrealizované (PG odovzdať do majetku mesta)                                                                                                                                        |
| 15 | PD rekonštrukcia strechy MŠ BP             | 3 000   | 8 000  | -                      | 6 360 RATEX<br>Košice                                                         | 6 360 RATEX s.r.o.<br>Košice 1 640                                               | Zrealizované                                                                                                                                                                       |
| 16 | PD ihrisko za MŠ BP                        | 2 000   | -      | -                      | 1 896 Fa ASB<br>Projekt s.r.o.<br>38,97 TS, 24<br>Telecom 24<br>SPP 15 Orange | 1 896<br>ASB PROJEKT s.r.o.<br>41,03                                             | DUR zrealizovaná, fakturácia, stavba na cudzích pozemkoch – nevyhnutný súhlas vlastníkov k UR. Poslanec Macko zabezpečil súhlasy vlastníkov k pozemkom na základe podkladov od JA. |
| Σ  |                                            | 247 900 |        |                        | 140 414                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |

| Č. | Akcie ČERNOVÁ                                          | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy     | Čerpanie k 31.12.2020                                     | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora   | stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |                  |                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | PD Revitalizácia Oddychový park Černová                | 5 000                    | -                    | -                | 140,97<br>vyjadrovačky<br>4 650 Fa Arch.<br>Gromnica      | 4 650<br>Arch.Gromnica                                 | ÚR vydané 04.06.20, právoplatné 8.7.2020,. Prebieha vysporiadanie cez OPS – iné právo k pozemkom pre SP, až potom vyjadrenia pre SP, PSP zrealizovaný a dodaný vrátane VV a R.                                                                                        |
| 18 | PD rozšírenie distribučnej siete Černová               | 1 000                    | 2 000                |                  | 600 Značky s.r.o.<br>540 SPP, 852 PM<br>invest s.r.o.     | 852 PM invest<br>600 Značky s.r.o.                     | Zrealizované                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO | 3 800                    | -                    | -                | 1600 Fa DUR<br>Ing. Vyparina                              | 3800<br>Ing. Vyparina<br>v tejto cene je aj<br>PSP + R | V realizácii, PD zrealizovaná, čakáme vyjadrenie SSC k šírke chodníka. SSC má výhrady k riešeniu chodníka popri ceste E18 (odvodnenie E8, chýba PD VO, autobus. Zastávka ...) Pozemky sú BZ Texicom, tieto sú v riešení na ÚS – na výsledok čakáme do konca roka 2020 |
| 20 | Rekonštrukcia komunikácie Včelárska                    | 27 500                   | 30 500               | Cena víťaza z VO | 272,73 SSD, SPP,<br>Vod.spol.<br>30 270,48 LSS,<br>s.r.o. | 30 270,48<br>LSS, s.r.o                                | Zrealizované, fakturácia, zrealizované obe etapy rekonštrukcie // na vykrytie ceny z VO pre LSS s.r.o., presunuté financie zmenou rozpočtu z akcie č. 76 (obvod Plavisko), kde sa usporili financie realizáciou cez referát grantov                                   |
| 21 | PD rekonštrukcia strechy KD Černová                    | 3 000                    | -                    | -                | 2 900 atelier Xo<br>s.r.o.                                | 2 900 atelier Xo<br>s.r.o.                             | Zrealizované                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                   |        |        |                                     |                              |                              |                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová               | 3 000  | -      | -                                   | 2 400                        | 2 400<br>atelierXo, s.r.o.   | Zrealizované // zrealizované skutkové zameranie a štúdia – podľa rozsahu potrebné vydať UR aj SP – predpokladaná cena diela 286 000 €. Tu sa bude riešiť nová štúdia na prístavbu (nie je to v IP 2020) |
| 23 | PD ÚR IS IBV Hríby                                | 10 000 | -      | -                                   | -                            | -                            | Zatiaľ rieši ÚHA                                                                                                                                                                                        |
| 24 | Parkovací systém Čutkovská dolina                 |        | 20 000 |                                     | Power rmode<br>s.r.o. 19 152 | Power rmode<br>s.r.o. 19 152 | Zrealizované                                                                                                                                                                                            |
| 25 | Oplotenie umelého ihriska v areáli TJ Máj Černová |        | 5 000  | Akcia<br>schválená<br>MsZ 24.6.2020 | 4 999 LSS s.r.o.             | 5 000 LSS s.r.o.             | Zrealizované                                                                                                                                                                                            |
| 26 | PD Prístavba k MŠ Černová                         |        | 4 000  | Schválené na<br>MsZ 30.9.2020       | 3 700 atelierXo<br>s.r.o.    | 3 700 atelier Xo<br>s.r.o.   | Zrealizované                                                                                                                                                                                            |
| Σ  |                                                   | 86 300 |        |                                     | 72 077,18                    |                              |                                                                                                                                                                                                         |

| Č. | Akcie HRBOLTOVÁ                    | Predpoklad čerpania 2020 |                         | dôvod<br>úpravy | Čerpanie<br>k 31.12.2020 | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora | stav a popis akcie                                                 |
|----|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | schválené<br>na rok 2020 | upravené<br>v roku 2020 |                 |                          |                                                      |                                                                    |
| 27 | PD rekonštrukcia ul. Potočná       | 1 500                    | -                       | -               | -                        |                                                      | V príprave. Oprava cesty a odvodňov. rigólov správa od p.Šanobovej |
| 28 | PD WC cintorín                     | 3 000                    | -                       | -               | -                        |                                                      |                                                                    |
| 29 | PD preložka trafostanice Hrboltová | 5 000                    | -                       |                 |                          |                                                      |                                                                    |
| Σ  |                                    | 9 500                    |                         |                 | -                        |                                                      |                                                                    |

| Č. | Akcie RYBÁRPOLE                         | Predpoklad čerpania 2020 |                         | dôvod<br>úpravy | Čerpanie<br>k 31.12.2020 | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora | stav a popis akcie                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | schválené<br>na rok 2020 | upravené<br>v roku 2020 |                 |                          |                                                      |                                                                                                                                                 |
| 30 | Rekonštrukcia komunikácie Horská III    | 34 000                   | 30 000                  | Presun na č. 31 |                          |                                                      | P. Stolárová ma informovala, že sa tam budú meniť káble – zatiaľ počkáme s rekonštrukciou cesty – po výmene káblov ma bude Stolárová informovať |
| 31 | PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III | 2 000                    | 6 000                   | CP z VO         | 4 880,-<br>Ing. Vyparina | 4 880,-<br>Ing. Vyparina                             | Zrealizované                                                                                                                                    |
| 32 | Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20      | 7 000                    | -                       | -               | -                        |                                                      |                                                                                                                                                 |
| 33 | PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20   | 1 000                    | -                       | -               | -                        |                                                      |                                                                                                                                                 |
| 34 | Detské ihrisko Nová Hrboltová           | 10 000                   | -                       | -               | -                        |                                                      | Dlhodobá nie je lokalita na realizáciu (vlastníctvo pozemkov)                                                                                   |
| 35 | PD bytovky ul. Ž.Silbigera              |                          |                         |                 |                          |                                                      | Rieši ÚHA                                                                                                                                       |

|    |                                                                           |         |       |                                                                                          |                               |                                |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry                                       | 3 000   | -     | -                                                                                        | 1 100                         | 1 100 Ing. Murcko<br>1 900     | Zrealizovaný výkaz výmer na základe skutkového zamerania. <b>VV je nedostatočný treba vypracovať PD</b> |
| 37 | Rekonštrukcia schodov Malé Tatry                                          | 50 000  | -     |                                                                                          |                               |                                | <b>VO dodávateľa bude až po PD</b>                                                                      |
| 38 | PD Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná |         | 9 000 | Zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020, <b>1000 €</b> presunuté na č.90 PD Parkov.plochy Houdeka | 5 760 StVS<br>servising s.r.o | 5 760 StVS<br>servising s.r.o. | Zrealizované                                                                                            |
| Σ  |                                                                           | 116 000 |       |                                                                                          | 11 740                        |                                |                                                                                                         |

| č. | Akcie KLAČNO                                                                | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy                              | Čerpanie k 31.12.2020                               | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora | stav a popis akcie                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |                                           |                                                     |                                                      |                                                                                                                 |
| 39 | Športový areál Klačno I.etapa                                               | 40 000                   |                      |                                           |                                                     |                                                      |                                                                                                                 |
| 40 | PD športový areál Klačno                                                    | 6 000                    |                      |                                           | 1 600 štúdia od rmk architekti                      | 1 600 rmk architekti                                 | Časť štúdia zrealizovaná. <b>Štúdiu som dal schváliť poslancom za obvod Klačno</b>                              |
| 41 | PD Spevnené plochy Klačno                                                   | 500                      |                      |                                           | 24 SPP Blava, 15 ORANGE                             | 500 € je na vyjadrovačky                             | PD zrealizovaná, ÚR vydané a právoplatné, proces SP (JA)                                                        |
| 42 | Oprava komunikácie ul. Klačno                                               | 49 000                   |                      |                                           | 25 019,60                                           | 25 019,6 Cestné stavby LM<br>24 000                  | Zrealizované a zaradené                                                                                         |
| 43 | Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21                                  | 5 000                    |                      |                                           | -                                                   | DOPSTAV s.r.o.                                       | Zrealizované a zaradené                                                                                         |
| 44 | PD schodisko ul. Liptovská                                                  | 500                      |                      |                                           | 39                                                  | atelierXo, s.r.o.                                    | Zrealizované, ohlásenie vydané                                                                                  |
| 45 | PD parkovisko ul. Lesná                                                     | 2 700                    |                      |                                           | 63 Vyjadrovačky, 1 550 Fa ASB projekt s.r.o.        | ASB projekt s.r.o.                                   | ÚR vydané aj právoplatné. <b>Pred spracovaním PSP OPS vybavuje pozemok na Okresnom úrade Žilina. PSP dodané</b> |
| 46 | PD parkovisko ul. Klačno                                                    | 2 300                    |                      |                                           | 63 Vyjadrovačky, 1650 Fa ASB projekt s.r.o., 24 SPP | ASB projekt s.r.o.                                   | ÚR vydané aj právoplatné. <b>PSP dodané, vybavujeme SP</b>                                                      |
| 47 | PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov                             | 3 000                    | 5 300                | 1000 € presun z č.60                      | 4 280 Fa Ing. Vyparina, 24 Sl.Telecom               | 4 280 Ing. Vyparina                                  | <b>Zrealizované</b>                                                                                             |
| 48 | Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov                                | 80 000                   | 180 000              | Zmena rozpočtu schválená na MsZ 30.9.2020 | 115 Vod.spol, 99,6 Sl. Tel., 81,55 SSD., 15 Orange  | 132 754,05 Cestné stavby LM                          | V realizácii                                                                                                    |
| 49 | PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská | 8 000                    | 2 200                | Presun financií na PD č. 47               | 1 800 Ing. Vyparina 24 S.Telecom, 24 SPP            | 1 800 ZoD je len na DUR Ing. Vyparina                | <b>DUR zrealizovaná. Prebieha vybavenie ÚR</b>                                                                  |
| Σ  |                                                                             | 293 500                  |                      |                                           | 36 510,75                                           |                                                      |                                                                                                                 |

| Č. | Akcie <b>POLÍK</b>                              | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy                   | Čerpanie k 31.12.2020                                     | ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora              | stav a popis akcie                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |                                |                                                           |                                                          |                                                                                                                  |
| 50 | Cyklochodník Hrabovská dolina                   | 10 000                   | -                    | -                              | 1836 Ing. Vanovčan geometrák                              | 1836 Ing. Vanovčan geometrák DOPSTAV s.r.o.              | Zrealizované (MM)                                                                                                |
| 51 | Parkovacie plochy Kukučínova                    | 30 000                   | 15 000               | Presun financií na PD Plaváreň | DOPSTAV 9 152,02. 397 Mičuda GP                           | DOPSTAV s.r.o., 397 Mičuda geometrák 5 450,98            | Zrealizované, preberacie konanie prebehlo, príprava kolaudácie a odovzdanie do majetku mesta (PG)                |
| 52 | PD Lávka pre peších Hrabovo                     | 1 700                    | -                    | -                              | 250                                                       | 250 BALEK architekti 1450 €                              | Zrealizované                                                                                                     |
| 53 | Lávka pre peších Hrabovo                        | 10 000                   | 20 000               | CP z VO                        | 1.Fa16 315,03<br>2.Fa 2 538<br>LSS,s.r.o. Rbk. Geodet 550 | 16 315,03 + D1 2538<br>LSS, s.r.o., Rbk 597              | Zrealizované. Zaradiť do maj. mesta (MM)                                                                         |
| 54 | PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II (II. etapa) | 5 000                    | -                    | -                              | 4 710 Ing. Vyparina                                       | 4 710 Ing. Vyparina 290                                  | Zrealizovaná PD, PD prejednať s poslancami + občanmi lokality. Prejednané s Ing. Murckom – OK. IN z PD 124 500 € |
| 55 | Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)      | 70 000                   | 60 000               | Presun financií na č. 53 Lávka | 50 899                                                    | 50 899 Cestné stavby LM 9 101                            | Zrealizované, a odovzdané do majetku mesta (MM)                                                                  |
| 56 | PD ÚR IS Malino Brdo                            | 10 000                   | -                    | -                              | -                                                         | -                                                        | PD pre UR na vodovod. V príprave                                                                                 |
| 57 | Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora             | 70 000                   | -                    | -                              | 48 543,32 Fa + D1 + značenie 414,44 Cestné stavby LM      | 46 311,5+D1 2231,82=48 543,32 Cestné stavby LM 21 042,24 | Zrealizované (PG)                                                                                                |
| Σ  |                                                 | 191 700                  |                      |                                | 135 604,81                                                |                                                          |                                                                                                                  |

| Č. | Akcie <b>CENTRUM</b>                            | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy | Čerpanie k 31.12.2020 | ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora | stav a popis akcie                                         |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |              |                       |                                             |                                                            |
| 58 | Stojiská pre KO centrum (monobl.Hviezdoslavova) | 14 600                   | -                    | -            | -                     | -                                           | V príprave, treba rozdeliť na PD 600€ a realizáciu 14 000€ |

|    |                                                           |        |        |                                 |                                                                             |                                         |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | PD revitalizácia vnútroblok Madačova                      | 5 000  | -      | -                               | 3500<br>rmk architekti                                                      | 3500<br>rmk architekti<br>1500          | Zrealizované                                                                                                    |
| 60 | Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka | 25 000 | 24 000 | 1000 € presun na č.47 PD Milkov | 240 TS výrub stromov, 15 029,14 1.Fa Cest.stavby, 1 649,21 2.Fa Cest.stavby | 15 029,14 + 1649,21 D1 Cestné stavby LM | Zrealizované. Odovzdať do majetku mesta (MM)                                                                    |
| 61 | PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora                 | 500    | -      | -                               | -                                                                           | -                                       | PD zrealizovaná. Vedenie mesta rozhodlo, že akcia sa nezrealizuje pre nesúhlas majiteľky pozemku p.Trangošovej. |
| 62 | Rekonštrukcia ul. Panská                                  | 15 000 | 10 000 | Presun na č. 25                 | 9 446,70                                                                    | 9 446,70 Cestné stavby LM 553,3         | Zrealizované aj zaradené. PD a dokumenty dať do archívu.                                                        |
| 63 | PD rekonštrukcia Ružových schodov                         | 3 000  | -      | -                               | 2 790 rmk architekti (Kalmar)                                               | 2790 rmk architekti 210                 | Zrealizované                                                                                                    |
| Σ  |                                                           | 57 100 |        |                                 | 32 655,05                                                                   |                                         |                                                                                                                 |

| č. | Akcie SATELITY                                      | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy | Čerpanie k 31.12.2020                                                                              | ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora | stav a popis akcie                                             |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |              |                                                                                                    |                                             |                                                                |
| 64 | Revitalizácia Kalvárie                              | 330 000                  | -                    |              |                                                                                                    |                                             | Príprava VO dodávateľa stavby                                  |
| 65 | PD revitalizácia Kalvárie                           | 300                      | -                    |              | -                                                                                                  |                                             | PD zrealizovaná, SP vydané aj právoplatné                      |
| 66 | PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne | 300                      | -                    |              | 24 + 24 + 24 Vyjadrovačky, 38,97 TS                                                                |                                             | PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP, proces SP až po vyňatí z PPF |
| 67 | Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne    | 100 000                  | -                    |              | 770                                                                                                | Ing. Mičuda RNDr. Ševčík                    | GP-vyňatie-odvody BPEJ-expertíza, zápis GP                     |
| 68 | Chodník ul. Brezová                                 | 30 000                   | -                    |              | 98,4 Slov. Telek. 79,5 Vod. spol. 27,28 TS vytyč. 81,55 SSD, 7 294,2 1.Fa 17469,65 2.Fa PMR Stavby | 21 058,15 + D1 3 705,7 PMR Stavby s.r.o.    | Zrealizované, zaradiť (PG)                                     |
| 69 | Chodník ul. Sladkého                                | 50 000                   | -                    |              | 560,28 Vyjadrovačky, 30 655,06 + D1 15 326,12 RILINE s.r.o.                                        | 30 655,06 + D1 15 326,12 RILINE s.r.o.      | Zrealizované, zaradiť do majetku mesta (MM)                    |
| 70 | Rekonštrukcia chodníka Páričku                      | 45 000                   | -                    |              | 43,5 voda, 99,6 Sl.Tel., 81,55 SSD, 27,28., 27 413,69 Cestné stavby LM s.r.o.                      | 27 413,69 Cestné stavby LM s.r.o.           | Zrealizované, zaradiť do majetku mesta (PG)                    |

|    |                                      |         |   |   |           |   |                                                                                                     |
|----|--------------------------------------|---------|---|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | PD cesta Do dielca Pálenica          | 6 000   | - |   |           |   | Duplicita s časťou akcie č. 71, OI odporúča vyradiť z IP a riešiť v rámci IS pre IBV Dielec (č. 71) |
| 72 | PD klimatizácia domu smútku cintorín | 3 000   | - |   |           |   |                                                                                                     |
| 73 | PD ÚR IS IBV Dielec                  | 10 000  | - | - |           | - | Právne sa vybavujú pozemky.                                                                         |
| Σ  |                                      | 574 600 |   |   | 99 368,53 |   |                                                                                                     |

| č. | Akcie PLAVISKO                                    | Predpoklad čerpania 2020 |                      | dôvod úpravy                            | Čerpanie k 31.12.2020                                                                              | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ práce navyše úspora                                        | stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | schválené na rok 2020    | upravené v roku 2020 |                                         |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74 | PD Mariánske námestie                             | 1 000                    | -                    | -                                       | 15                                                                                                 |                                                                                       | Zrealizovaná PD // prebehlo jednanie s KPU, KPU bude súhlasiť ak bude akcia riešená ako <b>dočasná</b> // pri predpokladanej cene diela <b>cca 450 000 €</b> je nevyhnutné zo strany mesta Rbk rozhodnúť, či je možné realizovať akciu v takejto sume ako <b>dočasnú investíciu</b> |
| 75 | Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko   | 8 000                    | -                    |                                         | -                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76 | Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/ | 10 100                   | 7 100                | Presun na č. 20 Rek. komunik. Včelárska | -                                                                                                  |                                                                                       | Zrealizované cez referát grantov                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko        | 25 000                   | 27 000               | Cena z VO                               | 16,99 Sl. Tel., 81,55 SSD, 43,5 Vodárne, 15 Orange, 25,2 Telacom 1.Fa Pochaba 25 149,94 2.Fa 1 440 | 25 149,94 + D1 1440 Pochyba DOMINO                                                    | Zrealizované. Zaradiť do majetku (MM)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78 | PD rekonštrukcia MŠ Riadok                        | 2 500                    | -                    |                                         | 1 890                                                                                              | 1 500 Betkoprojekt s.r.o. 200 Mičuda geodet. zamer., 190 Vieriková PD kanalizácie 610 | Zrealizované                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79 | Rekonštrukcia MŠ Riadok                           | 60 000                   | 70 000               |                                         | 69 750,23 + 12,52                                                                                  | 69 750,23 INVEST RK s.r.o.                                                            | Zrealizované, treba KR a zaradiť do majetku (PG)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80 | PD odstránenie stavieb Plavisko                   | 500                      | -                    |                                         | -                                                                                                  |                                                                                       | V príprave podklady pre rozhodnutie o odstránení v réžii OI                                                                                                                                                                                                                         |
| 81 | Odstránenie stavieb Plavisko                      | 20 000                   | -                    |                                         | -                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82 | PD mestská plaváreň v Ružomberku                  | 70 000                   | 85 000               | ZoD                                     | 1.Fa 17 733,97 2.Fa 50 000 3.Fa 14 500 Katuščák                                                    | 84 000 Arch. Katuščák                                                                 | V realizácii, DUR zrealizovaná, proces ÚR, UR OK, zrealizovaný PSP + RP. Prebieha proces SP                                                                                                                                                                                         |
| 83 | PD Kogeneračná jednotka - Plaváreň                |                          | 21 000               |                                         |                                                                                                    |                                                                                       | V realizácii                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 84 | PD chodník ul. Plavisko                           | 3 000                    |                      | -                                       | 2 200                                                                                              | 2 200 Ing. Gvizd 800                                                                  | Zrealizované. IN z PD je 194 000 €                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                        |  |         |                                                   |                                                |                                       |              |
|----|----------------------------------------|--|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 85 | PD Nájomný bytový dom č.2 ul. Plavisko |  | 70 000  | Schválená zmena<br>IP 2020 na MsZ<br>30.9.2020    | 1.Fa 35 000<br>STONEHENGE<br>s.r.o.            | 66 996<br>STONEHENGE<br>s.r.o.        | V realizácii |
| 86 | PD Nájomný bytový dom č.3 ul. Plavisko |  | 70 000  | Schválená zmena<br>IP 2020 na MsZ<br>30.9.2020    | 1.Fa 35 000<br>STONEHENGE<br>s.r.o.            | 66 996<br>STONEHENGE<br>s.r.o.        | V realizácii |
| 87 | Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Riadok    |  | 28 000  | Porucha kanaliz. 2<br>000 presun na<br>akciu č.77 | Fa LSS s.r.o.<br>22 043,85 € TS<br>50,1 vytýč. | 22 043,85 LSS<br>s.r.o.<br>5 904,05 € | Zrealizované |
| Σ  |                                        |  | 413 100 |                                                   | 274 967,67                                     |                                       |              |

| Č. | Akcie BANIČNÉ                                | Predpoklad čerpania 2020 |                         | dôvod<br>úpravy                                          | Čerpanie<br>k 31.12.2020                                                 | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora | stav a popis akcie                                                                      |
|----|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | schválené<br>na rok 2020 | upravené<br>v roku 2020 |                                                          |                                                                          |                                                      |                                                                                         |
| 88 | PD revitalizácia územia Zápalkáreň           | 500                      | -                       | -                                                        | 197,98                                                                   | Ing.arch.M.Zuskin                                    | DUR zrealizovaná, UR vydané už je aj právoplatné                                        |
| 89 | Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa | 45 000                   | -                       | -                                                        | -                                                                        |                                                      | Upozornenie IN z PD je 100 000                                                          |
| 90 | PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka      | 3 200                    | 4 200                   | 1000 €<br>presun z č.38<br>PD kanalizácia<br>u. Textilná | 1 880 + 2000 Ing.<br>Vyparina, 15<br>Orange, 24 Slov.<br>tel., 24 SPP    | Ing. Vyparina 3 880<br>+ 2000 RP + D1                | Zrealizované, SP vydané                                                                 |
| 91 | Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203        | 66 600                   | -                       | -                                                        | 67,2 Sl.Tel., 69,5<br>Vodárne, 158,54<br>SSD., 19 902,02<br>1.Fa Dopstav | 29 907,83 Dopstav<br>s.r.o.                          | V realizácii. V roku 2021 treba domontovať stožiare VO                                  |
| 92 | PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203     | 4 200                    | -                       | -                                                        | 3 443 Ing. Vyparina                                                      | Ing. Vyparina 757                                    | Vydané ÚR, zrealizovaná PD pre SP, proces SP<br>ukončený. SP vydané. Akcia ZREALIZOVANÁ |
| 93 | PD parkovacie plochy Bohúňa                  | 300                      | -                       | -                                                        | -                                                                        | atelierXo s.r.o.                                     | Zrealizované, vydané SP                                                                 |
| 94 | PD ÚR IS IBV Gejdák                          | 10 000                   | -                       | -                                                        | -                                                                        |                                                      |                                                                                         |
| 95 | PD bytový dom Cesta do tehelne               | -                        | -                       | -                                                        | -                                                                        |                                                      | Zrealizované cez ÚHA                                                                    |
| Σ  |                                              |                          | 130 800                 |                                                          | 27 781,24                                                                |                                                      |                                                                                         |

| Č. | Akcie ROVEŇ                           | Predpoklad čerpania 2020 |                         | dôvod<br>úpravy | Čerpanie k<br>31.12.2020 | ZoD v sume €<br>Zhotoviteľ<br>práce navyše<br>úspora | stav a popis akcie       |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                       | schválené<br>na rok 2020 | upravené<br>v roku 2020 |                 |                          |                                                      |                          |
| 96 | Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická | 37 000                   | -                       |                 | 24 798                   | 24 664,85<br>Cestné stavby LM<br>12 202              | Zrealizované aj zaradené |



|     |                                                  |         |        |                                              |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická            | 2 300   | -      |                                              | 900                                                                        | Vangeos, s.r.o.<br>atelierXo s.r.o. | V realizácii, PaV zrealizované. <b>PD bude až po odkúpení pozemkov od p.Buliak</b>                                                                                                                                                                             |
| 98  | Oprava chodníka Bystrická 48-54                  | 70 000  | 60 000 | Presun na č. 104, prechody pre chodcov Roveň | 39,25 TS, SSD 81,55 + 99,6 SI.telekom, 1.Fa RILINE 28 943,76 + 571,61 2.Fa | 28 943,76 + D1 571,61 RILINE s.r.o. | Zrealizované. Zaradiť (PG)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99  | PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou                    | 3 000   | -      |                                              | -                                                                          |                                     | V príprave (MM)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 | Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická | 70 000  | -      |                                              | -                                                                          |                                     | Na základe jednaní s poslancami za obvod akcia v asfaltovom riešení stiahnutá z VO, preprojektovanie na dláždeno-asfaltový chodník bude možné až po zaradení novej investičnej akcie – projektovej zložky tejto realizácie. <b>Do IP 2021 zaradiť novú PD.</b> |
| 101 | PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická | 3 000   | -      | -                                            | -                                                                          |                                     | V príprave (MM)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102 | PD Oplotenie areálu pre psov Roveň               |         | 600    | Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020     |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103 | Oplotenie areálu pre psov Roveň                  |         | 5 400  | Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020     |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104 | Riešenie prechodov pre chodcov Roveň             |         | 14 000 | Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020     |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Σ   |                                                  | 195 300 |        |                                              | 55 433,77                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |



zrealizovaná akcia



prebiehajúca akcia