

## Príloha č.1 k materiálu č. 11 MsZ

## Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2022 ku dňu 16.03.2022

| Por. č. | Názov akcie :                                                                                | Predpoklad čerpania   |                      | Dôvod úpravy              | Čerpanie k 16.3.2022         | ZoD v sume €, zhotoviteľ, <b>práce navyiac, úspora</b>                | Poznámka, stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                              | Schválené na rok 2022 | Upravené v roku 2022 |                           |                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Akcie MESTO</b>                                                                           |                       |                      |                           |                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč | 11 000                |                      |                           |                              | ZUZKIN, s.r.o. PSP je vypracované, bude treba aj RP na niektoré časti | V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. <b>PSP ŽS - KU hotová, prebieha proces SP. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané.. Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú. IN ŽS-Zápal. 680 000 €, ŽS-KU 1 600 000 €</b>                                                                        |
| 2       | PD park železničná stanica                                                                   | 800                   |                      |                           |                              | BALEK arch,s.r.o.                                                     | V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaný žiadosť na vysporiadanie pozemkov, potom SP                                                                                                 |
| 3       | PD Príprava dokumentácie na 1. etapu parkovacieho systému a grantu moderné technológie       | 8 000                 |                      |                           |                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)                                              | 60 000                |                      |                           |                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5       | Autobusové prístrešky pre MHD                                                                | 12 000                |                      |                           |                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6       | PD pre I. etapu cyklochodníkov                                                               | 8 000                 |                      |                           |                              |                                                                       | PD pre oblasť cyklo dopravy vychádza z cyklostratégie. Financie sa použijú z nerealizovanej akcie "Strategický dokument I.etapa manuál verejných priestorov v meste Ružomberok"                                                                                                                          |
| 7       | PD Strategický plán cyklo dopravy v meste Ružomberok                                         |                       | 1 046                | Schválené na MsZ 9.2.2022 | 1 046 DPH                    |                                                                       | Úrada DPH na slov. daň. úrade, lebo stratégiu spracovávala firma z ČR.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8       | PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno                                                 | 19 000                |                      |                           |                              |                                                                       | V príprave je VO na projektanta na PD pre ÚR.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <b>SPOLU za akcie MESTO :</b>                                                                | <b>119 846</b>        |                      |                           | <b>1 046,00</b>              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Akcie BIELY POTOK</b>                                                                     |                       |                      |                           |                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9       | PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne                                                           | 31 000                |                      |                           |                              | ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na vyjadrovačky     | V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. <b>Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)</b> |
| 10      | PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne                                                    | 4 870                 |                      |                           | 17 Orange, 53,7 TS, 96 SPP   | ZUZKIN s.r.o. vypracoval štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať  | Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. <b>ÚR vybavuje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála.</b> Prebieha proces UR.                                                                                                               |
| 11      | PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska (ul. DRUŽSTEVNÁ)                                     | 2 500                 |                      |                           |                              |                                                                       | oblasť novostavieb RD. Vypracovanie DUR                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12      | PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň                                                     | 6 000                 |                      |                           |                              |                                                                       | PD pre územné rozhodnutie. Pozemky vybavuje p. Alušic                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13      | PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhlička - Biely Potok                                       | 3 800                 |                      |                           | 53,75 TS, 96 SPP, 24 Sl.tel. |                                                                       | DUR-ka zrealizovaná. Prebieha proces ÚR.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14      | PD Ihrisko za MŠ B. Potok <b>(PSP bude treba doobjednať)</b>                                 | 6 000                 |                      |                           |                              |                                                                       | ÚR vydané, podaná žiadosť na právne o vysporiadanie pozemkov. PSP sa bude robiť až po vysporiadaní pozemkov.                                                                                                                                                                                             |
| 15      | Plynová kotolňa MŠ Biely potok                                                               | 68 000                |                      |                           |                              |                                                                       | Prebieha proces VO na dodávateľa stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <b>SPOLU za akcie BIELY POTOK :</b>                                                          | <b>122 170</b>        |                      |                           | <b>340,53</b>                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                           |                |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Akcie ČERNOVÁ</b>                                                      |                |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | PD ÚR IS IBV Hríby                                                        | 20 000         | 35 000 | presun z chodníkov urnový háj | 12 000 1.Fa rmk Architekti (p.Kalmar) | ZoD 23 890 + 8 900 D.č.1 = 32 790 rmk Architekti (p. Kalmar) | V realizácii. Suma bude na dvoch položkách (zdroj 46 a aj zdroj 52)                                                                                                                                                              |
| 17 | Revitalizácia oddychový park Černová                                      | 4 000          |        |                               |                                       |                                                              | Právne vybavuje pozemok, ktorý je v správe SPF                                                                                                                                                                                   |
| 18 | PD Revitalizácia oddych. Park Černová                                     | 350            |        |                               | 53,78 TS, 24 Sl. Tel.                 |                                                              | Prebieha proces SP + vybavenie pozemkov realizuje OPS                                                                                                                                                                            |
| 19 | Rekonštrukcia strechy KD Černová                                          |                | 17 000 | Schválené na MsZ 9.2.2022     |                                       | Zbytok na rok 2022 15430,87 € STAVPOČ s.r.o.                 | ZoD z roku 2021 73 066,57 € STAVPOČ. D.č. 1 rok 2022 9 659,14 €. Spolu 82 724,18 €. V roku 2021 bolo vyfaktorované a zaplatené 67 294,84 € pre STAVPOČ                                                                           |
| 20 | PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová                              | 500            |        |                               |                                       |                                                              | PD je vypracovaná 500 € je na vyjadrovačky pre vybavenie SP. Časť pozemkov je v správe SPF.                                                                                                                                      |
| 21 | Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová                                 | 33 000         |        |                               |                                       |                                                              | PD je vypracovaná po SP môžeme realizovať                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>SPOLU za akcie ČERNOVÁ :</b>                                           | <b>89 850</b>  |        |                               | <b>12 077,78</b>                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Akcie HRBOLTOVÁ</b>                                                    |                |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová I.etapa | 90 000         |        |                               |                                       |                                                              | PD je spracovaná. ÚR vydané a právoplatné, prebieha proces SP.                                                                                                                                                                   |
|    | <b>SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :</b>                                         | <b>90 000</b>  |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Akcie RYBÁRPOLE</b>                                                    |                |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | Rekonštrukcia komunikácie Horská III                                      | 49 000         |        |                               |                                       | 30 751,75 DOPRADTAV                                          | Pri tejto stavbe je potrebné realizovať najprv stavbu zo strany SSE-D a až potom bude asfaltovanie cesty zo strany mesta. Návrh je, presunúť stavbu na rok 2022 a uzavrieť dodatok s Dprastavom o predĺžení termínu na rok 2022. |
| 24 | PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry                                       | 1 900          |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | Rekonštrukcia schodov Malé Tatry                                          | 50 000         |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Horská                       | 3 000          |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 | PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Malé Tatry                   | 3 000          |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 | PD Prechod pre chodcov na ul. Silbigera                                   | 4 500          |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :</b>                                         | <b>111 400</b> |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Akcie KLAČNO</b>                                                       |                |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | Športový areál Klačno I.etapa                                             | 6 000          |        |                               |                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30 | PD Športový areál Klačno                                                  | 1 300          |        |                               |                                       |                                                              | PD zrealizovaná vrátane Rozpočtu a VV. ÚR je právoplatné. SP Právoplatné.                                                                                                                                                        |
| 31 | PD Parkovisko ul. Lesná                                                   | 250            |        |                               | 17 Orange                             |                                                              | Prebieha proces SP.                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | PD Parkovisko Klačno ul. Veterná                                          | 222            |        |                               |                                       |                                                              | V realizácii. Prebieha proces ÚR a potom SP.                                                                                                                                                                                     |
| 33 | PD Zateplenie pavilónu "F" ZŠ Klačno                                      | 220            |        |                               |                                       |                                                              | Na vyjadrovačky k SP. (IN z PD je 184 000 €)                                                                                                                                                                                     |
| 34 | Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie Veterná - Klačno                    | 49 000         |        |                               |                                       | 48 146,4 Cestné stavby LM s.r.o.                             | V realizácii.                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | Parkovisko ul. Klačno                                                     | 90 000         |        |                               |                                       | 74 204,88 Morava Consult LM s.r.o.                           | V realizácii                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul. Smreková                      | 5 000          |        |                               |                                       | 1 500 Ing. OTTO Vladimír                                     | V realizácii                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                       |                |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | PD Rekonštrukcia chodníka ul. Kľačno                                  | 5 000          |         |                                 |                               | 1 950 Ing. Filip Qvizd    | V realizácii                                                                                                                                                                           |
|    | <b>SPOLU za akcie KĽAČNO :</b>                                        | <b>156 992</b> |         |                                 | <b>17</b>                     |                           |                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Akcie POLÍK</b>                                                    |                |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 38 | PD ÚR IS Malino Brdo                                                  | 1 000          |         |                                 |                               |                           | PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámimi vlastníkmi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF)                                                                          |
| 39 | PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami    | 300            |         |                                 | 17 orange                     |                           | ÚR právoplatné, prebieha proces SP.                                                                                                                                                    |
| 40 | PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta                        | 2 000          |         |                                 |                               |                           | PD zrealizovaná. Treba ohlásenie stavby                                                                                                                                                |
| 41 | PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina                                  | 220            |         |                                 |                               |                           | PD pre ÚR zrealizovaná. Geometrák hotový, prebieha vyňatie pozemkov a potom ÚR. (poplatok za vyňatie bude cca 700 €)                                                                   |
| 42 | Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami       | 80 000         |         |                                 |                               |                           | PD sa spracováva v r. 2021. Realizácia bude po právoplatnom SP.                                                                                                                        |
|    | <b>SPOLU za akcie POLÍK :</b>                                         | <b>83 520</b>  |         |                                 | <b>17,00</b>                  |                           |                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Akcie CENTRUM</b>                                                  |                |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 43 | Revitalizácia vnútroblok Madačova                                     | 110 000        |         |                                 |                               | 106 948,49 Dopstav s.r.o. | Dodávateľ stavby je vysúťažený. Stavenisko odovzdané.                                                                                                                                  |
| 44 | PD Stojiská pre KO centrum                                            | 200            |         |                                 | 53,78 TS, 24 Sl. Tel., 36 SPP |                           | Prebieha proces ÚR a SP.                                                                                                                                                               |
| 45 | Stojiská pre KO centrum                                               | 6 800          |         |                                 |                               |                           | Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova                                                                                                                                                    |
| 46 | PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom                   | 5 000          |         |                                 |                               |                           | Po odsúhlasení vypracovanej štúdie sa bude stracovávať PD.                                                                                                                             |
| 47 | Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom                      | 35 000         |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 48 | PD Revitalizácia pešej zóny - ul. Podhora Ružomberok (1. etapa)       | 10 000         |         |                                 |                               |                           | UHA vypracuje architektonickú štúdiu na základe ktorej bude vyhlásené VO na projektanta.                                                                                               |
|    | <b>SPOLU za akcie CENTRUM :</b>                                       | <b>167 000</b> |         |                                 | <b>113,78</b>                 |                           |                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Akcie SATELITY</b>                                                 |                |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 49 | Revitalizácia územie Kalvárie                                         | 180 000        | 277 646 | 97 646 € doplnené zo zdroja 72c |                               | DOPSTAV, s.r.o.           | ZoD s vysúťaženým dodávateľom DOPSTAV je podpísaná. Bude podpísaný dodatok k ZoD na termín a cenu, lebo sa realizuje len SO 02.1 Preložka lesnej cesty. Tento SO 02.1 je v realizácii. |
| 50 | PD modernizácia obrazovej techniky a ozvučenia domu smútku            | 1 000          |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 51 | PD ÚR IS IBV Dielec                                                   | 4 560          |         |                                 | 53,78 TS                      |                           | DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR.                                                                                                                                                  |
| 52 | PD Kolumbárium cintorín Ružomberok                                    | 4 500          |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 53 | PD Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku       | 500            |         |                                 |                               |                           | PD zrealizovaná. Povoľovacie procesy.                                                                                                                                                  |
| 54 | Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku I. etapa | 46 000         | 31 000  | 15 000 presun na IBV Hríby      |                               |                           | V príprave je VO na dodávateľa stavby.                                                                                                                                                 |
| 55 | PD Inžinierske siete IBV Dielec                                       | 60 000         |         |                                 |                               |                           | PD pre staveb. povolenie                                                                                                                                                               |
|    | <b>SPOLU za akcie SATELITY :</b>                                      | <b>379 206</b> |         |                                 | <b>53,78</b>                  |                           |                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Akcie PLAVISKO</b>                                                 |                |         |                                 |                               |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 56 | PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov u.I Majere                      | 5 270          |         |                                 |                               |                           | DUR zrealizovaná. Proces ÚR. (Odhad IN z DUR-ky je 489 000 € vedenie mesta rozhodlo, že sa pokračuje v procese ÚR a následne po vydaní ÚR bude spracovaný PSP)                         |

|    |                                                                |                  |         |                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT | 400              |         |                                        | 53,78 TS, 24 Sl. Tel., 144 Tech. Inš. |                                      | PD vypracovaná, prebieha proces ÚR a potom SP                                                                                                                |
| 58 | Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť                  | 200 000          |         |                                        |                                       |                                      | Prebieha VO na dodávateľa stavby                                                                                                                             |
| 59 | PD Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť               | 3 000            |         |                                        | 1 650 Ing. Filip Gvizard              | 1 650 Ing. Filip Gvizard             | PD je zrealizovaná                                                                                                                                           |
|    | <b>SPOLU za akcie PLAVISKO :</b>                               | <b>208 670</b>   |         |                                        | <b>1 871,78</b>                       |                                      |                                                                                                                                                              |
|    | <b>Akcie BANIČNÉ</b>                                           |                  |         |                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                                              |
| 60 | PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)          | 3 000            |         |                                        |                                       |                                      | Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák. PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Prebieha proces ÚR. |
| 61 | PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolíne      | 1 750            |         |                                        |                                       |                                      | Parkoviská popri ceste vedľa domu č. 12                                                                                                                      |
| 62 | PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova                        | 400              |         |                                        |                                       |                                      | PD zrealizovaná. Predieha schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov                                                                                     |
| 63 | PD Revitalizácia územia Zápalkáreň                             | 2 250            |         |                                        |                                       |                                      | Treba spracovať PSP + Rozpočet. ÚR je vydané aj právoplatné.                                                                                                 |
| 64 | Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka                        | 2 000            |         |                                        |                                       |                                      | Vysadba stromov + geometrický plán                                                                                                                           |
| 65 | PD Inžinierske siete IBV Gejdák                                | 60 000           |         |                                        |                                       |                                      | PD pre staveb. povolenie                                                                                                                                     |
| 66 | Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka                              | 115 000          |         |                                        | 62,4 Sl. Tel., 87,6 VS                | 86 769,88 Moravia Construct LM s.r.o | V realizácii                                                                                                                                                 |
| 67 | PD schody medzi ulicami Papiernícka a I. Houdeka               | 4 000            |         |                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                                              |
|    | <b>SPOLU za akcie BANIČNÉ :</b>                                | <b>188 400</b>   |         |                                        | <b>150,20</b>                         |                                      |                                                                                                                                                              |
|    | <b>Akcie ROVEŇ</b>                                             |                  |         |                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                                              |
| 68 | PD Nový chodník ul. Tatranská cesta                            | 3 000            |         |                                        |                                       | 1 800 Ing. OTTO s.r.o. za PSP        | DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a súkromný vlastník                                                                   |
| 69 | PD Oplotenie areálu pre psov Roveň                             | 200              |         |                                        | 17 Orange                             |                                      | PD zrealizovaná, prebieha proces SP                                                                                                                          |
| 70 | Oplotenie areálu pre psov Roveň                                | 14 000           |         |                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                                              |
| 71 | PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta                    | 1 000            |         |                                        |                                       |                                      | PD Zrealizovaná. IN z PD je 460 000 €                                                                                                                        |
| 72 | PD Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou                 | 2 000            |         |                                        |                                       |                                      | PD zrealizovaná. SP platné.                                                                                                                                  |
| 73 | PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná             | 1 000            |         |                                        |                                       |                                      | Prepracovanie PD v zmysle požiadaviek Cyklokoalície.                                                                                                         |
| 74 | Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná                | 290 000          |         |                                        |                                       |                                      | V príprave VO na dodávateľa stavby.                                                                                                                          |
| 75 | Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou                    | 230 000          | 300 000 | plus 70 0000 schválené na MsZ 9.2.2022 |                                       |                                      | Prebieha proces VO na výber dodávateľa stavby.                                                                                                               |
|    | <b>SPOLU za akcie ROVEŇ :</b>                                  | <b>611 200</b>   |         |                                        | <b>17</b>                             |                                      |                                                                                                                                                              |
|    | <b>SPOLU :</b>                                                 | <b>2 328 254</b> |         |                                        | <b>15 704,85</b>                      |                                      |                                                                                                                                                              |

Vypracoval : Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii



- Nové akcie na rok 2022 kryté z úveru