

Príloha č.1 k materiálu č. 10 MsZ

Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2022 ku dňu 20.06.2022

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 20.06.2022	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyše, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2022	Upravené v roku 2022				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	11 000				ZUZKIN, s.r.o. PSP je vypracované, bude treba aj RP na niektoré časti	V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. PSP ŽS - KU hotová, prebieha proces SP. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané.. Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú. IN ŽS-Zápal. 840 000 €, ŽS-KU cca 2 mil. €
2	PD park železničná stanica	800				BALEK arch,s.r.o.	V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaním žiadosť na vysporiadanie pozemkov, potom SP
3	PD Príprava dokumentácie na 1. etapu parkovacieho systému a grantu moderné technológie	8 000					
4	Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)	60 000					
5	Autobusové prístrešky pre MHD	12 000					
6	PD pre I. etapu cyklochodníkov	8 000					PD pre oblasť cyklodopravy vychádza z cyklostratégie. Pripraviť podklady pre VO na vypracovanie ŠTÚDIE
7	PD Strategický plán cyklodopravy v meste Ružomberok		1 046	Schválené na MsZ 9.2.2022	1 046 DPH		Úrada DPH na slov. daň. úrade, lebo stratégiu spracovávala firma z ČR.
8	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	19 000					Prebehlo VO na projektanta na PD pre ÚR. Do súťaže sa neprihlásil nikto.
	SPOLU za akcie MESTO :	119 846			1 046,00		
	Akcie BIELY POTOK						
9	PD rekonštrukcia cesty na Vlkošinec	31 000				ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na vyjadrovačky	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)
10	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkošinec	4 870			17 Orange, 53,7 TS, 96 SPP	ZUZKIN s.r.o. vypracoval štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať	Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. ÚR vybavuje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála. Prebieha proces UR.
11	PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska	2 500					oblasť novostavieb RD. Vypracovanie DUR. Najskôr treba previesť pozemky zo stavu "E" na stav "C" cez právne oddelenie.
12	PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň	6 000					PD pre územné rozhodnutie. Pozemky vybavuje p. Alušic.PD sa bude spracovávať až po vybavení pozemkov pod cestou.
13	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhliska - Biely Potok	3 800			53,75 TS, 96 SPP, 24 Sl.tel., 17 Orange		DUR-ka zrealizovaná. Prebieha proces ÚR. Po ÚR sa PD s ÚR odovzdá Vodárenskej spoločnosti Rbk.
14	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	6 000				4 020 ASB Projekt, Janiga Marek	V realizácii je PSP s rozpočtom.
15	Plynová kotolňa MŠ Biely potok	68 000			88,6 VS	52 100,6 BECO s.r.o. Žilina	V realizácii

	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	122 170			446,05		
	Akcie ČERNOVÁ						
16	PD ÚR IS IBV Hríby	20 000	35 000	presun z chodníkov urnový háj	12 000 1.Fa rmk Architekti (p.Kalmar), 20 970 2.Fa	ZoD 23 890 + 8 900 D.č.1 = 32 790 rmk Architekti (p. Kalmar)	PD zrealizované. Prebieha proces UR.
17	Revitalizácia oddychový park Černová	4 000	79 000	plus 75 000 schválné na MsZ 30.3.2022		78 998,4 LSS s.r.o.	V realizácii
18	PD Revitalizácia oddych. Park Černová	350	1 250	+900 presun z č. 19	53,78 TS, 24 Sl. Tel., 465 Fa A3UM	465 A3UM - ing. Arch. Gromnica	PD bola prepracovaná na realizáciu po etapách. Prebieha proces vytyčovania sietí a povolenie na výrub drevín.
19	Rekonštrukcia strechy KD Černová		16 100	mínus 900 presun na č. 18	15 430,87 STAVPOČ s.r.o., 76,8 Has. prístroje	Zbytok na rok 2022 15430,87 € STAVPOČ s.r.o.	ZoD z roku 2021 73 066,57 € STAVPOČ. D.č. 1 rok 2022 9 659,14 €. Spolu 82 724,18 €. V roku 2021 bolo vyfaktorované a zaplatené 67 294,84 € pre STAVPOČ. Akcia je zrealizovaná
20	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	500			24 Sl. Tel., 53,78 TS, 36 SPP, 17 Orange		PD je vypracovaná 500 € je na vyjadrovačky pre vybavenie SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD sa prepracováva na PD pre ÚR.
21	Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	33 000					PD je vypracovaná po SP môžeme realizovať
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	164 850			48 971,23		
	Akcie HRBOLTOVÁ						
22	Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová I.etapa	90 000			48 VS	GEVOS s.r.o. 88410,06	SP vydané. Prebehlo VO na dodávateľa stavby. GEVOS s.r.o. Stavba sa začína realizovať.
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	90 000			48,00		
	Akcie RYBÁRPOLE						
23	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	49 000	62 000	plus 13 000 schválené na MsZ 30.3.2022		36 097,74 Janex DS s.r.o.	Dodávateľ stavby vysúťažený. Janex DS s.r.o. . Stavbu bude realizovať v júl - august
24	PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	1 900					
25	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	50 000	13 500 presun na č. 34 a 60. +13 500 schválené na MsZ 18.5.22			
26	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Horská	3 000					Presun financií na oddelenie OTS Hrnčiar. Svietidlá sú vymenené v rámci údržky cez TS. ZREALIZOVANÉ
27	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Malé Tatry	3 000					Presun financií na oddelenie OTS Hrnčiar. Svietidlá budú vymenené v rámci údržky cez TS.
28	PD Prechod pre chodcov na ul. Silbigera	4 500					Výber projektanta na vypracovanie PD je v príprave.
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	124 400					
	Akcie KLAČNO						
29	Športový areál Klačno I.etapa	6 000					
30	PD Športový areál Klačno	1 300					PD zrealizovaná vrátane Rozpočtu a VV. ÚR je právoplatné. SP Právoplatné.
31	PD Parkovisko ul. Lesná	250			17 Orange, 24 Sl.tel.		Prebieha proces SP.
32	PD Parkovisko Klačno ul. Veterná	222			24 Sl.Tel, 36 SPP, 53,78 TS.		V realizácii. Prebieha proces ÚR a potom SP.

33	PD Zateplenie pavilónu "F" ZŠ Kľačno	220					Na vyjadrovačky k SP. (IN z PD je 184 000 €)
34	Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie Veterná - Kľačno	49 000	55 500	6 500 presun z č. 25	53 607,6 Cestné stavby - ZEDA s.r.o.	48 146,4 + D1 5461,2 = 53607,6 Cestné stavby LM s.r.o., úspora 1 392	Zrealizované
35	Parkovisko ul. Kľačno	90 000			33,9 TS, 81,55 SSD, 92,4 Sl.Tel., 48 Vod. Spol.	74 204,88 Morava Consult LM s.r.o.	V realizácii
36	PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul. Smreková	5 000				1 500 Ing. OTTO Vladimír, úspora 3 500	V realizácii
37	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Kľačno	5 000			1 950 Ing. Filip Qvizd	1 950 Ing. Filip Qvizd, úspora 3 050	Zrealizované
	SPOLU za akcie KĽAČNO :	163 492			55 968,23		
	Akcie POLÍK						
38	PD ÚR IS Malino Brdo	1 000					PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckmi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF)
39	PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	300			17 orange		ÚR právoplatné, SP vydané. ZREALIZOVANÉ
40	PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta	2 000	1 000	1000 presun na č.41			PD zrealizovaná. Treba ohlásenie stavby ak sa bude akcia realizovať
41	PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina	220	1 220	1000 presun z č. 40	652 poplatok za vyňatie, 53,78 TS		PD pre ÚR zrealizovaná. Geometrák hotový, prebieha vyňatie pozemkov a potom ÚR. (poplatok za vyňatie bude cca 700 €)
42	Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	80 000			48 VS, 18,86 TS	32 361,34 RILINE s.r.o.	V realizácii
	SPOLU za akcie POLÍK :	83 520			789,64		
	Akcie CENTRUM						
43	Revitalizácia vnútroblok Madačova	110 000				106 948,49 Dopstav s.r.o., 500 Muriňová GP	Zrealizované. Treba urobi len geodetické zameranie skutočného stavu
44	PD Stojiská pre KO centrum	200			53,78 TS, 24 Sl. Tel., 36 SPP, 17 Orange		Prebieha proces ÚR a SP.
45	Stojiská pre KO centrum	6 800					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova
46	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	5 000					Po odsúhlasení vypracovanej štúdie sa bude stracovávať PD.
47	Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	35 000					
48	PD Revitalizácia pešej zóny - ul. Podhora Ružomberok (1. etapa)	10 000					UHA vypracuje architektonickú štúdiu na základe ktorej bude vyhlásené VO na projektanta.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	167 000			130,78		
	Akcie SATELITY						
49	Revitalizácia územie Kalvárie	180 000	277 646	97 646 € doplnené zo zdroja 72c	81,55 SSD, 32,4 Sl.Tel.	DOPSTAV, s.r.o.	ZoD s vysúfaženým dodávateľom DOPSTAV je podpísaná. Bude podpísaný dodatok k ZoD na termín a cenu, lebo sa realizuje len SO 02.1 Preložka lesnej cesty. Tento SO 02.1 je v realizácii.
50	PD modernizácia obrazovej techniky a ozvučenia domu smútku	1 000					
51	PD ÚR IS IBV Dielec	4 560			53,78 TS, 17 Orange, 24 Sl.Tel.		DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR.
52	PD Kolumbárium cintorín Ružomberok	4 500					

53	PD Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku	500				šetrenie 500	PD zrealizovaná.
54	Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku I. etapa	46 000	31 000	15 000 presun na IBV Hríby	12 104,34 Morava Construct s.r.o.	12 104,34 Morava Construct s.r.o.	Zrealizované
55	PD Inžinierske siete IBV Dielec	60 000					PD pre staveb. povolenie
	SPOLU za akcie SATELITY :	379 206			12 313,00		
	Akcie PLAVISKO						
56	PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov u.I Majere	5 270				5 100 za PSP Ing. GOČ	DUR zrealizovaná. Proces ÚR. (Odhad IN z DUR-ky je 489 000 € vedenie mesta rozhodlo, že sa pokračuje v procese ÚR a následne po vydaní ÚR bude spracovaný PSP)
57	PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT	400			53,78 TS, 24 Sl. Tel., 144 Tech. Inš.,36 SPP		PD vypracovaná, prebieha proces ÚR a potom SP
58	Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť	200 000				63 106 Janex DS s.r.o.	V realizácii
59	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť	3 000			1 650 Ing. Filip Gvizard	1 650 Ing. Filip Gvizard, úspora 1350	PD je zrealizovaná
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	208 670			1 924,78		
	Akcie BANIČNÉ						
60	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	3 000	10 000	plus 7000 presun z č.25	17 Orange	8 258,2 GP Mičuda	Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák. PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Prebieha proces ÚR a geometrák pre vyňatie pôdy pod cesty
61	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkošinec	1 750			1500 Ing. Vyparina	1500 Ing Vyparina	DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybaví pozemky
62	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	400					PD zrealizovaná. Predieha schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov
63	PD Revitalizácia územia Zápalkáreň	2 250					Treba spracovať PSP + Rozpočet. ÚR je vydané aj právoplatné.
64	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	2 000					Vysadba stromov + geometrický plán
65	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	60 000					PD pre staveb. povolenie
66	Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka	115 000			62,4 Sl. Tel., 87,6 VS, 97,58 Orange, 81,55 SSD, 71459,42 1.Fa + 15310,46 2.Fa Moravia Construct s.r.o.	86 769,88 Moravia Construct LM s.r.o. + DČ.1 12 442,2 Moravia Construct s.r.o.	Zrealizované
67	PD schody medzi ulicami Papiernícka a I. Houdeka	4 000					Právne oddel. Prevádzka parcely zo stavu "E" do stavu "C" Až poto sa bude robiť PD
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	195 400			88 666,21		
	Akcie ROVEŇ						
68	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	3 000				1 800 Ing. OTTO s.r.o. za PSP	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a súkromný vlastník
69	PD Oplotenie areálu pre psov Roveň	200			17 Orange		SP je vydané a právoplatné
70	Oplotenie areálu pre psov Roveň	14 000			48 VS	11 630,57 INVESTSTAV s.r.o.	V realizácii
71	PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta	1 000					PD Zrealizovaná. IN z PD je 460 000 €

72	PD Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou	2 000					PD zrealizovaná. SP platné.
73	PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná	1 000					PD je prepacovaná
74	Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná	290 000					Prebieha proces VO na dodávateľa stavby
75	Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou	230 000	300 000	plus 70 0000 schválené na MsZ 9.2.2022		278 228,64 INVEST RK s.r.o.	V realizácii
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	611 200			65		
	SPOLU :	2 429 754			210 368,92		

Vypracoval : Milan Ondrejka

	- Zrealizované akcie
	- Akcie v realizácii