

Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

12

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o zosúladení investičného plánu Mesta s investičným plánom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.
Dátum rokovania MsZ	28.06.2023
Predložené členom MsZ	21.06.2023
Predkladateľ	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Prizvaný	-
Stanovisko komisií k informatívnej správe	
Stanovisko MsR zo dňa 14.06.2023	Členovia MsR boli ústne informovaní o spracovanom harmonograme postupu prác na IS IBV Gejdák a IS UBV Dielec
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Harmonogram plánovaných prác na akciách IS IBV Dielec a IS IBV Gejdák

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:


- I. **Berie na vedomie** informatívnu správu o zosúladení investičného plánu Mesta s investičným plánom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s..
(Harmonogram plánovaných prác na akciách IS IBV Dielec a IS IBV Gejdák je uvedený v prílohe č. 1 ktorá je súčasťou tejto informatívnej správy)

C. Dôvodová správa:

Dňa 07.06.2023 sa uskutočnilo rokovanie na Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. (VSR) o zosúladení investičného plánu mesta s investičným plánom VSR. Na rokovaní sa zúčastnili za MsÚ vedúci oddelenia investícií. Za VSR p. riaditeľ VSR, Ing. Hasák a Ing. Tvaruška. Hlavným bodom rokovania boli dve investičné akcie a to IS IBV Dielec a IS IBV Gejdák. Na rokovaní sme vytvorili harmonogram postupu prác na týchto dvoch akciách. (harmonogram je uvedený v prílohe č.1) Následne bol tento harmonogram prezentovaný 12.06.2023 na porade vedenia mesta za účasti aj p. riaditeľa VSR a vedúceho oddelenia investícií.

IS IBV Dielec :

V súčasnosti sa spracováva PD pre stavebné povolenie (DSP), po vypracovaní DSP bude prebiehať proces pre vydanie stavebného povolenia (SP), ktoré by malo byť vydané do 30.09.2023. V priebehu týchto prác bude VSR pripravovať DSP pre verejný vodovod (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) s vybavovaním vodoprávneho SP. Po vydaní SP zabezpečí mesto vypracovanie realizačného projektu (RP) na cesty, chodníky a preložku 22 kV vzdušného vedenia s preložkami NN rozvodu pre vodojem a slaboprúdových rozvodov. Tento RP bude potrebné zaradiť najneskôr v septembri 2023 do investičného plánu spolu s potrebným finančným krytím. Po vypracovaní RP na cesty chodníky a preložky IS prebehne verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa ciest a preložiek IS (rok 2024). Pre VO na cesty a preložky bude potrebné zaradiť do IP 2024 túto novú akciu aj s finančným krytím.



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Investičné náklady vypracuje projektant v rámci vypracovania RP. Samotná realizácia ciest a preložiek IS je plánovaná od 30.04.2024 do 31.07.2024. Následne začne VSR s realizáciou VV a VK s plánovaným ukončením realizačných prác do 31.10.2024.

Vodárenská spoločnosť má v investičnom pláne finančné prostriedky na DSP pre VV a VK v sume 8 000 €, finančné prostriedky na samotnú realizáciu zatiaľ v sume 120 000 €.

IS IBV Gejdák:

Podobne je vypracovaný aj harmonogram prác pre IS IBV Gejdák s tým, že ÚR je vydané s v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa DSP. Harmonogram prác pre IS IBV Gejdák je v taký istý ako pre IBV Dielec, ale je o 2 mesiace posunutý. To znamená, ak všetko bude prebiehať bez problémov a odvolaní pri VO tak VV a VK by mala byť zrealizovaná do konca roka 2024. VSR má v investičnom pláne na tento rok plánované finančné prostriedky na DSP pre VV a VK v sume 15 000 €.

Na rokovaní bola podaná informácia aj akciách „PD Verejná kanalizácia na ul. DO Uhliska Biely Potok. V súčasnosti prebieha proces s vydaním ÚR. Po vydaní ÚR postúpi mesto PD spolu s ÚR na VSR, ktorá zabezpečí ďalší postup prác ako je vypracovanie DSP s vodoprávnym konaním a realizáciu stavebných prác.

„PD rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská“, prebieha proces s vyňatím jestvujúcej komunikácie z lesného fondu, aby sa v ceste mohla potiahnuť nová kanalizácia. V súčasnosti sa spracováva DUR a potom bude prebiehať proces s vydaním ÚR. Po vydaní ÚR bude aj táto dokumentácia postúpená na VSR, ktorá bude zabezpečovať vypracovanie DSP a j samotnú realizáciu výstavby verejnej kanalizácie.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.