



Materiál č.

# 23

### A. Materiál:

|                                         |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bod rokovania</b>                    | <b>Informatívna správa o spevnení a odvodnení ulice Do Dielca</b>                                                                                                                       |
| <b>Dátum rokovania MsZ</b>              | <b>10.12.2025</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Predložené poslancom MsZ</b>         | <b>3.12.2025</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Predkladateľ</b>                     | RNDr. Andrea Ochabová, vedúca oddelenia mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebného poriadku                                                                                  |
| <b>Spravodajca</b>                      | Ing. Milan Ondrejka, referent na referáte investícií                                                                                                                                    |
| <b>Na základe</b>                       | Uznesenie MsZ č. 179/2025                                                                                                                                                               |
| <b>Prizvaný</b>                         | -                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stanovisko komisií</b>               | Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu: materiál nebol súčasťou komisie.<br>Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie: materiál nebol súčasťou komisie. |
| <b>Stanovisko MsR zo dňa 26.11.2025</b> | Materiál nebol súčasťou MsR.                                                                                                                                                            |
| <b>Zoznam príloh</b>                    | -                                                                                                                                                                                       |

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. Berie na vedomie informatívnu správu o spevnení a odvodnení ulice Do Dielca.

### C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 179/2025 (MsZ 24.09.2025) predkladám informatívnu správu o spevnení a odvodnení ulice Do Dielca.

Na základe rokovaní „pracovnej skupiny IBV Dielec a IBV Hríby“ a realizovaní komunikácií v lokalite Dielec pre plánovanú IBV vzišla požiadavka občanov ulice Do Dielca zrealizovať časť cesty od spodnej križovatky od RD č. 12 (p. Kolík) po RD č. 14 (p. Olejník) do asfaltu. Realizácia asfaltovej cesty spolu s odvodňovacím žľabom v tejto časti cesty vyplynula aj na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie a III. stupňa povodňovej aktivity zo dňa 14.9.2025 v rámci protipovodňových opatrení. Ako opatrenia na zníženie rizík ohrozenia a majetku obyvateľov sa v čase povodní navrhli sedimentačné jamy na záchyt naplavením z lokality budúcej výstavby IBV Dielec.

Popis realizácie prác:


1. Po okraji cesty bola vložená drenážna rúra priemeru 200 mm, ktorá je pripojená cez vsakovacie jamy. Drenážna rúra aj jamy sú vystlané geotextíliou a zasypané hrubým štrkom, aby tam vsakovala povrchová dažďová voda.



2. V hornej časti boli vykopané ďalšie 3 vsakovacie jamy, ktoré taktiež boli vystlané geotextíliou a zasypané hrubým štrkom, aby bolo zabezpečené vsakovanie povrchových dažďových vôd aj z horných ciest.
3. Dokončovacie práce spomalilo nepriaznivé počasie. Pre kompletne dokončenie diela je potrebné zrealizovať:
  - terénne úpravy vedľa novej asphaltovej cesty,
  - zasypať ryhu po prekládke slaboprúdových rozvodov v hornej časti pri záhradkárskej oblasti,
  - odviesť časť nahromadeného materiálu z lokality dočasnej skládky mestského pozemku.Práce sa dokončia pri vhodnom počasí, najneskôr do 08.12.2025.
4. Na časti cesty - vstup do Dielca boli zrealizované protipovodňové vodozádržné opatrenia.







D.

### **Dopad na rozpočet:**

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.