

| Por. č. | Názov akcie :                                                                                       | Schválené na rok 2025 (€) | Upravené v roku 2025 | Dôvod úpravy                                                                           | Čerpanie k 11.09.2025                                                                                                                   | Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce naviac, úspora                                                             | Stav územného konania                                                                                    | Stav stavebného konania | Poznámka, stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Akcie MESTO</b>                                                                                  |                           |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1       | PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS                                               | 14 405                    |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         | Z: Zuskin s.r.o. 11070 €                                                                                         | ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chýba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK |                         | ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP. V súčasnosti vybavuje právne oddelenie pozemok v správe povdia váhu (SVP š.p.) PD sa bude prepracovávať v zmysle novej trasy mimo mosta na DK.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | PD Park železničná stanica                                                                          | 1 000                     |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  | OSS-134-2/2021-ŠO                                                                                        | OCÚ-144-3/2024-ŠO       | PD vypracovaná SP vydané, granty sú vybavené a v súčasnosti prebieha samotná výstavba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno                                                        | 13 750                    |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Sú potrebné súhlasy vlastníkov súkromných parciel                                                        |                         | DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 13 750 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. <b>Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.</b>                                                             |
| 4       | PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku                                              | 2 598                     | 6 598                | 4000 presun z PD IBV Gejdek a Obvodovej                                                | 599,63 SSD pripojenie                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                          |                         | Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr. dopracovanie statiky, schéma KOS-ky + prívod el. energie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5       | PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca                                               | 13 000                    |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         | Z: 09/2023 Vyparina, Qvínz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP, O: 570 Martinisko PD plyn                        | v riešení                                                                                                |                         | DUR Vypracovaná prebieha iČ pre ÚR. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. ZoD na PSP je podpísaná. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrenia k DUR a PSP. <b>V súčasnosti čakáme na stanovisko SPP k prepacovanej PD v zmysle požiadaviek PSP.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6       | PD Revitalizácia parku pri Legerského vile                                                          | 4 897                     |                      |                                                                                        | 220 GP na búračské práce                                                                                                                | A3UM Ing. Gromnica                                                                                               |                                                                                                          |                         | Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD. <b>Dopracováva sa PD v zmysle požiadaviek a vyjadrenia KPU.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7       | PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2 (PD Stavebné úpravy knižnice - Legerského vila) | 4 800                     | 12 200               | 7 400 pridané na MsZ 02.04.2025                                                        | 59 KS(TS), 46,13 Sl. Tel., 632,84 SSD pripojenie, 295,2 Ti, 27,99 Orange, 7340 PSP Kalmar, 2360 Zmena názvu PD, O: 1400 € zmena statiky | O: 2 360 rmk architekti s.r.o. - zmena názvu PD, 7 340 doplatok za PD v zmysle ZoD, O: 1400 zmena statiky        |                                                                                                          | OMRaSP-2025/270-3-VM    | PD vypracovaná SP vydané. Oddelenie grantov pracuje na získaní NFP na výstavbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8       | PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec                                                    | 828                       |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                          |                         | PD kompletne ukončená v R. 2024. Presun financií z roku 2024 ako rezerva napoplatky za vecné bremená.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9       | PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok                                           | 1 068                     |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         | ZoD: MNPA, s.r.o. Veľké Úľany                                                                                    |                                                                                                          |                         | <b>PD je vypracovaná.</b> Prebieha iČ na vydanie ohlásenia stavby. Finančné prostriedky na realizáciu vybavuje oddelenie grantov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10      | Rekonštrukcia verejného osvetlenia                                                                  | 1 400 000                 |                      |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                          |                         | 700 000 € presun z R. 2024 + 700 000 € doplnené pre rok 2025 t.j spolu 1 400 000 € na rok 2025. Úver z environfondu (zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11      | PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia                                                               | 6 000                     | 11 000               | 5000 pridané na MsZ 02.04.2025                                                         | 10 800 Envisor s.r.o.                                                                                                                   | O: 10 800 Envisor s.r.o.                                                                                         |                                                                                                          |                         | Toto sú finčné prostriedky na "služby spojené s verejným obstarávaním dodávateľa celej stavby". <b>VO na dodávateľa stavby prebehlo. Neúspešný uchádzač podal námietku na UVO. UVO má rozhodnúť do 03.10.2025. (Podrobnejšie info p.Makovický)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12      | Inžinierske siete IBV Dielec                                                                        | 2 219 000                 | 1 549 000            | 670 000 presun na cyklochodník ŽS- Zápalkáreň                                          | 760 000 VS Rbk., 11 126,93 Michlovský, 6150 archeo.výskum, 110425,96 1.FA Tomafel, 183 357,45 2.FA Tomafel, 115185,92 3.FA Tomafel      | Tomafel s.r.o. 464.452,55 - cesty, EEM preložka 22kV 288.780,62, príspevok na vodovod a kanaliz. 760.000 VS Rbk. |                                                                                                          |                         | Realizácia ciest a chodníkov do makadamu + preložky 22 kV liniek. Tu treba min. 288 781 na preložky 22 kV liniek + 6000 € na stavebný dozor k preložkám a 5 000 na poplatky za vecné bremená pri preložkách na súkromné pozemky (na toto je podpísaná ZoD a dodatok č.1 s SSD). Ďalej sú tu financie na dažďovú kanalizáciu a príspevok na materiál vodovodu a splaškovej kanalizácie pre VSR, a.s.. <b>(228 307 € je presunuté na "Cyklochodník ŽS - Zápalkáreň" - financie sa vrátia keď prídu financie z NFP)</b> |
| 13      | PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likávka                                  | 30 000                    | 0                    | 6 000 presun na Garáže Lesná 7, 8200 + 7800 na Garáže Veterná, 8000 na Denný stacionár |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                          |                         | Vedenie mesta rozhodlo, že táto akcia sa realizovať nebude a finčné prostriedky sa použijú na iné akcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14      | PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad                                                             |                           | 8 000                | Schválené na MsZ 2.04.2025                                                             | 6 000 Ing. Dúbravec                                                                                                                     | O: 6 000 Ing. Dúbravec                                                                                           |                                                                                                          |                         | PD je vypracovaná a dodaná. Obdelenie grantov vybavuje NFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15      | Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni - železničná a autobusová stanica          |                           | 670 000              | 670 000 Presun z IS IBV DIELEC                                                         | 900 Fraktal                                                                                                                             | Z: Slovokorekt 630.990, O: 900 Fraktal-dendrológia stromov                                                       |                                                                                                          |                         | Realizácia cyklochodníka Žel. stanica - Zápalkáreň. Financie sú presunuté z IS IBV Dielec (52 - úver zo SLSP). Keď dostaneme financie z NFP tak sa tieto financie vrátia na IS IBV Dielec. <b>Okcia sa relizuje. V zmysle ZoD by akcia mala byť ukončená 12.11.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16      | Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Naháľku                                                |                           | 8 000                |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                          |                         | Realizácia tých častí stavby, ktoré nebudú hradené z grantových finančných prostriedkov. Napr. vytýčenie podzemných inž. sietí, staveb. prípojka vody a el. energie a ine naviac práce, ktoré vzniknú v priebeh stavebných prác. <b>Finančné prostriedky sú presunuté na oddelenie Grantov.</b>                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                              |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | PD Mariánske námestie                                                        | 1 340            |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               | Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU - pamiatkári + rozpočty. <b>Všetko je vypracované a dodané.</b>                                                                                                                     |
|    | <b>SPOLU za akcie MESTO :</b>                                                | <b>3 715 086</b> |        |                                              | <b>1 216 927,10</b>                              |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Akcie BIELY POTOK</b>                                                     |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne                                    | 10 000           |        |                                              |                                                  | O: 4 560 Zuskin s.r.o.                                           | ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07. | Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov | Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. <b>Objednaný je PSP v podrobnostiach RP na 11 parkovísk. PD sa spracováva.</b> |
| 19 | PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok                             | 3 630            |        |                                              |                                                  | O: 3 200 Ing Ráža zmena PD                                       | nebude                                  | OMRaSP-2024-/265-3-VM                         | Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek požiarnikov. SP je vydané. PD je odovzdaná na oddelenie grantov pre získanie finančných prostriedkov. <b>V súčasnosti projektant prepracováva PD v zmysle požiadaviek požiarnikov.</b>  |
| 20 | PD ČOV Vlkolíne - riešenie havarijného stavu                                 | 1 020            |        |                                              | 400 GP Hubková                                   | O: 400 € Ing. Hubková                                            |                                         |                                               | PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP a GP. Právne oddelenie vybavuje parcelu od SPF.                                                                                                                     |
| 21 | PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy - Biely Potok                    |                  | 9 500  |                                              | 7 872 QVINZ s.r.o.                               | O: 7 872 QVINZ s.r.o.                                            |                                         |                                               | PD na rekonštrukciumiestnej cesty spolu s odvodnením. <b>PD je vypracovaná a dodaná.</b>                                                                                                                                                  |
| 22 | PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok                                     | 2 000            |        |                                              | 59 kom.sl., 46,15 Sl.tel, 221,4 TI, 27,99 Orange |                                                                  |                                         | OMRaSP-2024/265-3 (4.10.2024)                 | PD je vypracovaná. Toto sú financie na vydanie vyjadrení dotknutých orgánov pre vydanie SP. <b>SP vydané.</b>                                                                                                                             |
|    | <b>SPOLU za akcie BIELY POTOK :</b>                                          | <b>26 150</b>    |        |                                              | <b>8 626,54</b>                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Akcie ČERNOVÁ</b>                                                         |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 | PD Inžinierske siete IBV Hríby                                               | 70 000           |        |                                              |                                                  | Z: Projektstav NZ,s.r.o. 66 174 €                                |                                         |                                               | Vypracovanie PD pre <b>odsúhlasenie stavebného zámeru</b> a následne <b>Overenia projektu stavby</b> . Financie sú z dlhodobého úveru zo SLSL.                                                                                            |
| 24 | Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa                             | 7 647            | 57 647 | 50 000 schválené a pridané na MsZ 02.04.2025 | 43 673,98 ŠP-Stav, 480 nahradná výsadba stromov  | Z: 138 421,39 ŠP STAV RK s.r.o., - doplatok v R.2025 49 913,12   |                                         |                                               | Akcia ukončená a skolaudovaná.                                                                                                                                                                                                            |
| 25 | PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová                  | 14 600           |        |                                              |                                                  | O: 14 570 atelier Xo, s.r.o.                                     | OMRaSP-2024/00413-3-VM                  |                                               | Financie na PSP a RP v časti architektúra a statika. (všetky profesie budú mať vypracované rozpočty). DUR vypracovaná, ÚR vydané. Prebieha prepracovanie PD na bezbarierový prístup, aby sme mohli žiadať o NFP cez oddelenie grantov.    |
| 26 | PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline       | 28 000           |        |                                              | 22 972 A3UM Ing. Gromnica                        | Z: A3UM Ing. Gromnica PSP+RP 22 972 € - navé VO v 12/2024        | OMRa SP-49-4-2023_VM                    |                                               | PD je vypracovaná. Prebieha IČ pre vydanie stavebného povolenia.                                                                                                                                                                          |
|    | <b>SPOLU za akcie ČERNOVÁ :</b>                                              | <b>170 247</b>   |        |                                              | <b>67 115,98</b>                                 |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Akcie HRBOLTOVÁ</b>                                                       |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :</b>                                            | <b>0</b>         |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Akcie RYBÁRPOLE</b>                                                       |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :</b>                                            | <b>0</b>         |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Akcie KLAČNO</b>                                                          |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu                |                  | 6 000  | 6000 presun z kol. mosta                     |                                                  | O: 4 050 atelier Xo,s.r.o.                                       |                                         |                                               | Vypracovanie novej PD včetně zaizolovania zvislých stien injektážov + sondy na zistenie jestvujúceho stavu izolácie.                                                                                                                      |
| 28 | PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu          |                  | 16 000 | 8200 + 7800 = 16000 presun z kol. mosta      |                                                  | O: 7 822,8 stat. Posudok ConIS s.r.o., 5 500 atelierXo,s.r.o. PD |                                         |                                               | Vypracovanie novej PD včetně zaizolovania zvislých stien injektážov a zrealizovanie sond pre zistenie jest. stavu izolácie (8 200) + diagnostika a statické posúdenie nosných prvkov VS a garáží (únosnosť strechy) (7 822,8).            |
|    | <b>SPOLU za akcie KLAČNO :</b>                                               | <b>22 000</b>    |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Akcie POLÍK</b>                                                           |                  |        |                                              |                                                  |                                                                  |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora         |                  | 5 000  | schválené na MsZ 02.04.2025                  |                                                  | O: 1 200 € VERSAL s.r.o.                                         |                                         |                                               | Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov.                                                                                                                                                                       |
| 30 | PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára |                  | 5 000  | schválené na MsZ 02.04.2025                  |                                                  | O: 1 500 € VERSAL s.r.o.                                         |                                         |                                               | Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov.                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                        |           |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SPOLU za akcie POLÍK :                                                                 | 10 000    |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Akcie CENTRUM                                                                          |           |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 | PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom                                    | 800       |        |                                                                |                                                           | OMRaSP-2024/0032-3-VM                                     |                                                       | ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.                                                                                                                                                      |
|    | SPOLU za akcie CENTRUM :                                                               | 800       |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Akcie SATELITY                                                                         |           |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32 | PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa                                          | 5 000     |        |                                                                | 680 Ekostaving za štúdiu, 2 060 Ekostaving za PD          | O: 2 740 € Ekostaving s.r.o.                              |                                                       | Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. Vyjadrenie KPU k zaslanej žiadosti na úpravu Kalvárie dodané. Štúdia je vypracovaná a odsúhlasená UHA. Je vypracovaná aj PD. Prebieha IČ na ohlásenie stavby.                                                                                                                                     |
| 33 | PD Inžinierske siete IBV Dielec                                                        | 1 700     |        |                                                                | 286 FRAKTAL-dendrológia                                   | O: 286 FRAKTAL - dendrológia drevín na výrub              | Územný plán zóny                                      | SP SO 01 Miestne komunikácie je vydané por.č. OÚaS-6140-15/2024-PM, SO 06, SO 08, SO 08.1, SO 09, SO11 por.č. OMRaSP-2024/0084-3-VMSP Na preložku 22 kV linky je samostatné SP vydané na SSD pod č: OMRaSP-1512-3679/2024-VM. Prebieha IČ na vydanie žiadosti pre výrub drevín pre ochranné pásmo preložka VN linky.                                                              |
| 34 | Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta                 |           | 54 211 | Schválené na MsZ 2.04.2025                                     |                                                           |                                                           |                                                       | Zrealizovanie prechodov pre chodcov s osvetlením prechodov a vyznačením jazdných pruhov na ceste. Je vyhlásené druhé kolo VO na dodávateľa stavby so zverejnením, v prvom kole sa nikto neprihlásil.                                                                                                                                                                              |
| 35 | PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta              | 5 330     | 2 230  | 2000 presun na PD Denný stacionár, 1 100 presun na PD plaváreň | 59 komun. sl., 117,96 VS vytýčenie vodovodu, 22,76 Orange |                                                           |                                                       | Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre dva prechody pre chodcov s ostrovčekmi a s osvetlením prechodov. Presun financií z roku 2024. PD je vypracovaná, ohlásenie stavby vydané.                                                                                                                                                                                   |
|    | SPOLU za akcie SATELITY :                                                              | 63 141    |        |                                                                | 3 225,72                                                  |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Akcie PLAVISKO                                                                         |           |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36 | PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko                                                | 25 002    |        |                                                                | 316,42 SSD prípoj. EI.                                    |                                                           |                                                       | Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 11 552 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).                                                                                                                                                                 |
| 37 | PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko                                                | 25 003    |        |                                                                | 316,42 SSD prípoj. EI.                                    |                                                           |                                                       | Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 10 173 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).                                                                                                                                                                 |
| 38 | Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko                                                   | 3 874 657 |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       | Realizácia bytového domu č.2 .Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 070 260 € (zdroj 46), 1 282 920 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 521 477 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)                                                                                                                                                        |
| 39 | Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko                                                   | 3 687 439 |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       | Realizácia bytového domu č.3.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 029 330 € (zdroj 46), 1 253 740 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 404 369 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)                                                                                                                                                         |
|    | SPOLU za akcie PLAVISKO :                                                              | 7 612 101 |        |                                                                | 632,89                                                    |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Akcie BANIČNÉ                                                                          |           |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40 | PD Inžinierske siete IBV Gejdák                                                        | 3 000     | 1 000  | 2000 presun na PD Denný stacionár                              |                                                           | ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-15O, 02.05.2023       | OÚaS-4916-12/2025-PM                                  | Stavebné povolenia sú vydané.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | SPOLU za akcie BANIČNÉ :                                                               | 1 000     |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Akcie ROVEŇ                                                                            |           |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 | PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"               | 1 000     |        |                                                                |                                                           |                                                           |                                                       | Presunuté financie z roku 2024. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A". N PD sa zatiaľ nepracuje. Podmienky vypracovania pD určí oddelenie grantov spolu s oddelením školstva.                                                                                                                                                                                                 |
| 42 | PD Nový chodník ul. Tatranská cesta                                                    | 2 500     |        |                                                                |                                                           | Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP      | ÚR vydané Č: OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024 | Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.                                                                                                                                                          |
| 43 | Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne                                          | 4 404 731 |        |                                                                |                                                           | Z: 4 254 570,63 Betpres s.r.o., Ing Šín stav. dozor 20910 |                                                       | Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypacovanej RP. Financovanie: 2 716 343 úver zo SLSP (zdroj 52), 526 713 UMR (zdroj 1BA1,1BA2) Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 100 000 dotácia z fondu na podporu športu (zdroj 111), 61 675 vlastné zdroje (46). RP sa prepracováva (posun prístavby smerom k letnej terase, lebo tam prekážajú VN káble oložené v zemi zo severnej strany). |
| 44 | PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne                                       |           | 1 100  |                                                                | 369 TI, 59 kom.sl., 46,19 SI.tel.                         |                                                           |                                                       | Poplatky na vybavenie "Zmena stavby pred dokončením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela |           | 6 300  | schválené na MsZ 02.04.2025                                    |                                                           | O: 1 800 € VERSAL s.r.o.                                  |                                                       | Rekonštrukcia parkovaciech plôch pre možnosť parkovania automobilov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                 |            |        |              |                         |                         |  |  |                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Revitalizácia účelovej cesty a chodníkov v areáli MŠ Za drážhou |            | 27 456 |              | 27 455,69 RILINE s.r.o. | 27 455,69 RILINE s.r.o. |  |  | Rekonštrukcia ciest a chodníkov v areáli MŠ. Akcia je zrealizovaná a ukončená. |
|    | SPOLU za akcie ROVEŇ :                                          | 4 443 087  |        | 27 929,87    |                         |                         |  |  |                                                                                |
|    | SPOLU :                                                         | 16 063 612 |        | 1 324 458,10 |                         |                         |  |  |                                                                                |

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii