

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2025 (€)	Upravené v roku 2025	Dôvod úpravy	Čerpanie k 28.10.2025	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce naviac, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
	Akcie MESTO								
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	14 405				Z: Zuskin s.r.o. 11070 €	ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chyba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK		ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP. V súčasnosti vybavuje právne oddelenie pozemok v správe povdia váhu (SVP š.p.) PD sa bude prepracovávať v zmysle novej trasy mimo mosta na DK.
2	PD Park železničná stanica	1 000					OSS-134-2/2021-ŠO	OCÚ-144-3/2024-ŠO	PD vypracovaná SP vydané, granty sú vybavené a v súčasnosti prebieha samotná výstavba.
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno	13 750					Sú potrebné súhlasy vlastníkov súkromných parciel		DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičúda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 13 750 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku	2 598	6 598	4000 presun z PD IBV Gejdak a Obvodovej	599,63 SSD pripojenie				Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr. dopracovanie statiky, schéma KOS-ky + prívod el. energie)
5	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000				Z: 09/2023 Vyparina, Qvínz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP, O: 570 Martinisko PD plyn	v riešení		DUR Vypracovaná prebieha IČ pre ÚR. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. ZoD na PSP je podpísaná. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrenia k DUR a PSP. V súčasnosti čakáme na stanovisko SPP k prepracovanej PD v zmysle požiadaviek PSP.
6	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile	4 897			220 GP na búračské práce	A3UM Ing. Gromnica			Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD . Dopracováva sa PD v zmysle požiadaviek a vyjadrenia KPU.
7	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2 (PD Stavebné úpravy knižnice - Legerského vila)	4 800	17 636,6	7 400 pridané na MsZ 02.04.2025, 5 400 pridané na MsZ 24.09.2025	59 KS(TS), 46,13 Sl. Tel., 632,84 SSD pripojenie, 295,2 Tl, 27,99 Orange, 7340 PSP Kalmar, 2360 Zmena názvu PD, O: 1400 € zmena statiky, O: 5 436,6 zmena PD v zmysle KPU	O: 2 360 rmk architekti s.r.o. - zmena názvu PD, 7 340 doplatok za PD v zmysle ZoD, O: 1400 zmena statiky, O: 5436,6 zmena PD od KPU		OMRaSP-2025/270-3-VM	PD vypracovaná SP vydané. Oddelenie grantov pracuje na získaní NFP na výstavbu.
8	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	828							PD kompletne ukončená v R. 2024. Presun financií z roku 2024 ako rezerva napoplatky za vecné bremená.
9	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	1 068				ZoD: MNPA, s.r.o. Veľké Úľany			PD je vypracovaná. Prebieha IČ na vydanie ohlásenia stavby. Finančné prostriedky na realizáciu vybavuje oddelenie grantov.
10	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 400 000							700 000 € presun z R. 2024 + 700 000 € doplnené pre rok 2025 t.j spolu 1 400 000 € na rok 2025. Úver z environfondou (zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický)
11	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia	6 000	11 000	5000 pridané na MsZ 02.04.2025	10 800 Envisor s.r.o.	O: 10 800 Envisor s.r.o.			Toto sú finčné prostriedky na "služby spojené s verejným obstarávaním dodávateľa celej stavby". VO na dodávateľa stavby prebehlo. Neúspešný uchádzač podal námietku na UVO. UVO má rozhodnúť do 03.10.2025. (Podrobnejšie info p.Makovický)
12	Inžinierske siete IBV Dielec	2 219 000	1 549 000	670 000 presun na cyklochodník ŽS- Zápalkáreň	760 000 VS Rbk., 11 126,93 Michlovský, 6150 archeo.výskum, 110425,96 1.FA Tomašel, 183 357,45 2.FA Tomašel, 115185,92 3.FA Tomašel, 29 049,94 4.FA Tomašel	Tomašel s.r.o. 464,452,55 - cesty, EEM preložka 22kV 288.780,62, príspevok na vodovod a kanaliz. 760.000 VS Rbk.			Realizácia ciest a chodníkov do makadamu + preložky 22 kV liniek. Tu treba min. 288 781 na preložky 22 kV liniek + 6000 € na stavebný dozor k preložkám a 5 000 na poplatky za vecné bremená pri preložkách na súkromné pozemky (na toto je podpísaná ZoD a dodatok č.1 s SSD). Ďalej sú tu financie na dažďovú kanalizáciu a príspevok na materiál vodovodu a splaškovej kanalizácie pre VSR, a.s.. (228 307 € je presunutú na "Cyklochodník ŽS - Zápalkáreň" - financie sa vrátia keď prídu financie z NFP)
13	PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likávka	30 000	0	6 000 presun na Garáže Lesná 7, 8200 + 7800 na Garáže Veterná, 8000 na Denný stacionár					Vedenie mesta rozhodlo, že táto akcia sa realizovať nebude a finčné prostriedky sa použijú na iné akcie.
14	PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad		8 000	Schválené na MsZ 2.04.2025	6 000 Ing. Dúbravec	O: 6 000 Ing. Dúbravec			PD je vypracovaná a dodaná. Obdelenie grantov vybavuje NFP.
15	Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni - železničná a autobusová stanica		670 000	670 000 Presun z IS IBV DIELEC	900 Fraktal, 194922,48 2.FA Slovokorekt	Z: Slovokorekt 630.990, O: 900 Fraktal-dendrológia stromov			Realizácia cyklochodníka Žel. stanica - Zápalkáreň. Financie sú presunutú z IS IBV Dielec (52 - úver zo SLSP). Keď dostaneme financie z NFP tak sa tieto financie vrátia na IS IBV Dielec. Okcia sa relizuje. V zmysle ZoD by akcia mala byť ukončená 12.11.2025

16	Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku		8 000						Realizácia tých častí stavby, ktoré nebudú hradené z grantových finančných prostriedkov. Napr. vytýčenie podzemných inž. sietí, staveb. prípojka vody a el. energie a ine navyiac práce, ktoré vzniknú v priebeh stavebných prác. Finančné prostriedky sú presunuté na oddelenie Grantov.
17	PD Mariánske námestie	1 340							Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU - pamiatkári + rozpočty. Všetko je vypracované a dodané.
18	PD Ružomerské a Kroměřžské lesné cyklotraily		2 000	schválené na MsZ 24.09.2025	1 180 Lilly sport s.r.o.	O: 1 180 Lilly sport s.r.o.			Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer. Rozpočet aj VV je vypracovaný.
19	PD Stojiská polozapustených kontajnerov na komunálny odpad		5 200	schválené na MsZ 24.09.2025	4 160 Ing. Róbert Kováčik	O: 4 160 Ing. Róbert Kováčik			Vypracovanie Pd na polozapustené kontajnery na komunálny odpad - na 4 lokalitách (Klačno, Roveň ul Štiavnická, Baničné ul. I. Houdeka 50-52, Hrabovo centrálné parkovisko). PD je vypracovaná a zisťujú sa IS v jednotlivých lokalitách.
	SPOLU za akcie MESTO :	3 727 722,6			1 448 284,00				
	Akcie BIELY POTOK								
20	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	10 000				O: 4 560 Zuskin s.r.o.	ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.	Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov	Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Objednaný je PSP v podrobnostiach RP na 11 parkovísk. PD sa spracováva.
21	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	3 630			3 200 Ing Rážza zmena PD	O: 3 200 Ing Rážza zmena PD	nebude	OMRaSP-2024-/265-3-VM	Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek požiarnikov. SP je vydané. PD je odovzdaná na oddelenie grantov pre získanie finančných prostriedkov. V súčasnosti projektant prepracováva PD v zmysle požiadaviek požiarnikov.
22	PD ČOV Vlkolíneec - riešenie havarijného stavu	1 020			400 GP Hubková	O: 400 € Ing. Hubková			PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP a GP. Právne oddelenie vybavuje parcelu od SPF.
23	PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy - Biely Potok		9 500		7 872 QVINZ s.r.o.	O: 7 872 QVINZ s.r.o.			PD na rekonštrukciumiestnej cesty spolu s odvodnením. PD je vypracovaná a dodaná.
24	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	2 000			59 kom.sl., 46,15 Sl.tel, 221,4 Ti, 27,99 Orange			OMRaSP-2024/265-3 (4.10.2024)	PD je vypracovaná. Toto sú financie na vydanie vyjadrení dotknutých orgánov pre vydanie SP. SP vydané.
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	26 150			11 826,54				
	Akcie ČERNOVÁ								
25	PD Inžinierske siete IBV Hríby	70 000				Z: Projektstav NZ,s.r.o. 66 174 €			Vypracovanie PD pre odsúhlasenie stavebného zámeru a následne Overenia projektu stavby . Financie sú z dlhodobého úveru zo SLSP.
26	Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa	7 647	45 047	50 000 pridané na MsZ 02.04.2025, 5400 presun na Leger, Vilu, 2000 na Cyklotraily a 5400 na polozapust. kontajnery na MsZ 24.09.2025	43 673,98 ŠP-Stav, 480 nahradná výsadba stromov	Z: 138 421,39 ŠP STAV RK s.r.o., - doplatok v R.2025 49 913,12			Akcia ukončená a skolaudovaná.
27	PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová	14 600			14 570 atelier Xo, s.r.o.	O: 14 570 atelier Xo, s.r.o.	OMRaSP-2024/00413-3-VM		Financie na PSP a RP v časti architektúra a statika. (všetky profesie budú mať vypracované rozpočty). DUR vypracovaná, ÚR vydané. Prebieha prepracovanie PD na bezbarierový prístup, aby sme mohli žiadať o NFP cez oddelenie grantov.
28	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline	28 000			22 972 A3UM Ing. Gromnica	Z: A3UM Ing. Gromnica PSP+RP 22 972 € - navé VO v 12/2024	OMRa SP-49-4-2023_VM		PD je vypracovaná. Prebieha iČ pre vydanie stavebného povolenia.
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	157 647			81 685,98				
	Akcie HRBOLTOVÁ								
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	0							
	Akcie RYBÁRPOLE								
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	0							
	Akcie KLAČNO								
29	PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu		6 000	6000 presun z kol. mosta		O: 4 050 atelier Xo,s.r.o.			Vypracovanie novej PD včetně zaizolovania zvislých stien injektážov + sondy na zistenie jestvujúceho stavu izolácie.

30	PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu		16 000	8200 + 7800 = 16000 presun z kol. mosta		O: 7 822,8 stat. Posudok ConIS s.r.o., 5 500 atelierXo,s.r.o. PD			Vypracovanie novej PD včetně zaizolovania zvislých stien injektážov a zrealizovanie sond pre zistenie jest. stavu izolácie (8 200) + diagnostika a statické posúdenie nosných prvkov VS a garáží (únostnosť strechy) (7 822,8).
	SPOLU za akcie KLAČNO :	22 000							
	Akcie POLÍK								
31	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scotta Viatora		5 000	schválené na MsZ 02.04.2025		O: 1 200 € VERSAL s.r.o.			Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov.
32	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára		5 000	schválené na MsZ 02.04.2025		O: 1 500 € VERSAL s.r.o.			Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov.
	SPOLU za akcie POLÍK :	10 000							
	Akcie CENTRUM								
33	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	800					OMRaSP-2024/0032-3-VM		ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	800							
	Akcie SATELITY								
34	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa	5 000			680 Ekostaving za štúdiu, 2 060 Ekostaving za PD	O: 2 740 € Ekostaving s.r.o.			Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. Vyjadrenie KPU k zaslanej žiadosti na úpravu Kalvárie dodané. Štúdia je vypracovaná a odsúhlasená UHA. Je vypracovaná aj PD. Prebieha IČ na ohlásenie stavby.
35	PD Inžinierske siete IBV Dielec	1 700			286 FRAKTAL-dendrológia	O: 286 FRAKTAL - dendrológia drevín na výrub	Územný plán zóny	Stavebné povolenie je vydané	SP SO 01 Miestne komunikácie je vydané por.č. OÚaS-6140-15/2024-PM, SO 06, SO 08, SO 08.1, SO 09, SO11 por.č. OMRaSP-2024/0084-3-VMSP Na preložku 22 kV linky je samostatné SP vydané na SSD pod č: OMRaSP-1512-3679/2024-VM. Prebieha IČ na vydanie žiadosti pre výrub drevín pre ochranné pásmo preložka VN linky.
36	Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta		54 211	Schválené na MsZ 2.04.2025					Zrealizovanie prechodov pre chodcov s osvetlením prechodov a vyznačením jazdných pruhov na ceste. Je vyhlásené druhé kolo VO na dodávateľa stavby so zverejnením, v prvom kole sa nikto neprihlásil.
37	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	5 330	2 230	2000 presun na PD Denný stacionár, 1 100 presun na PD plaváreň	59 komun. sl., 117,96 VS vytýčenie vodovodu, 22,76 Orange				Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre dva prechody pre chodcov s ostrovčekmi a s osvetlením prechodov. Presun financií z roku 2024. PD je vypracovaná, ohlásenie stavby vydané.
	SPOLU za akcie SATELITY :	63 141			3 225,72				
	Akcie PLAVISKO								
38	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	25 002			316,42 SSD prípoj. EI.				Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 11 552 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
39	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	25 003			316,42 SSD prípoj. EI.				Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 10 173 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
40	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	3 874 657							Realizácia bytového domu č.2 .Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 070 260 € (zdroj 46), 1 282 920 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 521 477 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)
41	Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	3 687 439							Realizácia bytového domu č.3.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 029 330 € (zdroj 46), 1 253 740 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 404 369 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	7 612 101			632,89				
	Akcie BANIČNÉ								
42	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	3 000	1 000	2000 presun na PD Denný stacionár			ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-15O, 02.05.2023	OuaS-4916-12/2025-PM	Stavebné povolenia sú vydané.
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	1 000							
	Akcie ROVEŇ								
43	PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"	1 000							Presunuté financie z roku 2024. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A". N PD sa zatiaľ nepracuje. Podmienky vypracovania pD určí oddelenie grantov spolu s oddelením školstva.

44	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500				Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP	ÚR vydané Č: OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024		Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
45	Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne	4 404 731			55 963,19 1.FA Betpres	Z: 4 254 570,63 Betpres s.r.o., Ing Šín stav. dozor 20910			Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypacovanej RP. Financovanie: 2 716 343 úver zo SLSP (zdroj 52), 526 713 UMR (zdroj 1BA1,1BA2) Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 100 000 dotácia z fondu na podporu športu (zdroj 111), 61 675 vlastné zdroje (46). RP sa prepravcováva (posun prístavby smerom k letnej terase, lebo tam prekážajú VN káble oložené v zemi zo severnej strany).
46	PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne		1 100		369 Tl, 59 kom.sl., 46,19 Sl.tel.				Poplatky na vybavenie "Zmena stavby pred dokončením
47	PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela		6 300	schválené na MsZ 02.04.2025		O: 1 800 € VERSAL s.r.o.			Rekonštrukcia parkovaciech plôch pre možnosť parkovania automobilov.
48	Revitalizácia účelovej cesty a chodníkov v areáli MŠ Za dráhou		27 456		27 455,69 RILINE s.r.o.	27 455,69 RILINE s.r.o.			Rekonštrukcia ciest a chodníkov v areáli MŠ. Akcia je zrealizovaná a ukončená.
SPOLU za akcie ROVEŇ :		4 443 087			83 893,06				
		SPOLU :	16 063 649		1 629 548,19				

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii

Podrobný prehľad plnenia IP 2025 ku dňu 01.10.2025 - financované z externých zdrojov - zabezpečuje OGAP									
Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2025 (€)	Upravené v roku 2025	Dôvod úpravy	Čerpanie k 01.10.2025	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce naviac, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
1.	Cyklochodník Ružomberok obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica	630 990,00			194 922,18	630 990 Slovokorekt, s.r.o		SP vydané	Realizácia začala 26.6.2025. Termín dokončenia 14.11.2025. Bude sa predlžovať z dôvodu kolízie s horúcovodom za internátom Ruža.
2.	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Ružomberok – Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská - Klačno - Mostová	526 192,12			0,00	526 192,12 Slovokorekt, s.r.o		SP vydané	Realizácia začala 8.10.2025. Termín dokončenia sa bude predlžovať z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
3.	Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku	1 828 627,56	1 598 010,0	VO - zníženie ceny	275 210,03	1 201 396,28 UNISTAV Teplička		SP vydané	Realizácia začala 2/2025. Na základe dodatku č.1 je termín začatia kolaudačného konania 11/2025. Následne sa začne s vybavením interiéru nábytkom a zdravotníckymi pomôckami.
4.	Energetické opatrenia - ZŠ Bystrická cesta - okná	286 560,00	286 560,00		286 560,00	Cronson s.r.o.			Projekt zrealizovaný, čaká sa na schválenie záverečnej monitorovacej správy
	Energetické opatrenia - ZŠ Bystrická cesta - osvetlenie	190 380,43	190 380,43		190 380,43	ES-PRO, s.r.o.			Projekt zrealizovaný, čaká sa na schválenie záverečnej monitorovacej správy
SPOLU:					947 072,64				

Vypracovali: Richard Makovický, Jana Tkačíková