



Bod rokovania	Dohoda o urovnaní DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť
Dátum rokovania MsZ	28.03. 2018
Predložené poslancom MsZ	21.03. 2018
Predkladateľ	JUDr. Katarína Šimanská – Oddelenie právnych služieb
Spravodajca	JUDr. Katarína Šimanská – Oddelenie právnych služieb
Na základe	Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok Mimosúdneho rokovania vo veci predžalobnej výzvy zo dňa 25.1.2018
Prizvaný	Ing. Dobrodej, vedúci odd. investícií
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie dňa 14.03. 2018: nebolo predmetom rokovania komisie; Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta dňa 13,14.03. 2018: žiada do termínu konania MsZ písomne vecne (vr.fotodokumentácie) doplniť predložený materiál (realizácia naviac prác vykonaných na diele - cca 28.000 €) a pripraviť Dohodu o urovnaní tak, aby bola zhotoviteľovi diela spol. Dopstav vyplatená iba istina;
Zoznam príloh	Príloha 01: Dohoda o urovnaní – návrh sp. DOPSTAV na vedomie Príloha 02: Zmluva o dielo CEZ 514/2015 Príloha 03: Vecné odôvodnenie realizácie prác naviac, dokumentácia – Ing. Dobrodej, vedúci odd. investícií

A. Materiál:

B. Návrh na uznesenie:


Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

I. schvaľuje uzatvorenie Dohody o urovnaní sporných práv a povinností zo Zmluvy o dielo č. CEZ 514/2015 zo dňa 03.11. 2015, uzatvorenej so spoločnosťou DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Stará Ves 271, 029 53 Breza, IČO: 36394947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 12516/L, ktorou:

1. Mesto Ružomberok uhradí spoločnosti DOPSTAV pohľadávku za naviac práce vo výške 28 255,46 € a túto pohľadávku uzná čo do dôvodu a výšky,

2. Zmluvné strany si na základe predmetnej zmluvy o dielo nebudú voči sebe vzájomne uplatňovať žiadne sankcie (t.j. zmluvnú pokutu, úroky z omeškania, prípadne náhradu škody vrátane ušlého zisku).

II. schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Odd. investícií o sumu 28 255,46 Eur na zaplatenie prác naviac.



C. Dôvodová správa

I. Skutkový stav

Dňa 03.11. 2015 bola medzi zmluvnými stranami Mestom Ružomberok (ďalej „mesto“) ako objednávatelom a sp. DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. (ďalej „Dopstav“) ako zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo CEZ 514/2015 na rekonštrukciu komunikácie Horská (ďalej „ZoD“).

Platnosť a účinnosť zmluvy nie je medzi zmluvnými stranami sporná. Predmet plnenia mal vychádzať zo súťažných podkladov č. 49/2015/JH s prílohami, a to víťazného uchádzača v procese verejného obstarávania sp. Dopstav. Dielo bolo dňa 16.08. 2017 protokolárne odovzdané a prevzaté Mestom Ružomberok, v zastúpení Ing. Dobrodejom, osobou oprávnenou vo veciach technických, ako aj na prevzatie diela. Uvedeného dňa došlo aj ku protokolárnemu prevzatíu, resp. potvrdeniu prác, ktoré sa na diele nevykonali, čomu zodpovedá zníženie ceny diela z pôvodnej sumy 171 467,50 € s DPH na sumu 162 420,50 € s DPH a rovnakého dňa aj ku protokolárnemu prevzatíu prác navyše v sume 28 255,46 €. Tieto protokoly sú podpísané Ing. Dobrodejom, vedúcim odd. investícií a súčasne osoba v zmluve oprávnená na prevzatie diela. V zmysle čl. VI. bod 6.2 má vlastnícke právo k zhotovenému dielu prejsť na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený protokol o realizovaných prácach. Vzhľadom na konanie zmluvných strán, a to prevzatie diela ako celku dňa 16.08. 2017 a úhradu ceny diela vo výške 162 420,50 € na základe faktúry č. 16000089, splatnej dňa 26.12. 2016 a faktúry č. 17000069, splatnej dňa 25.10. 2017 zmluvné strany prevzatie diela ako celku nespochybňujú. K zápisom zo dňa 16.08. 2017 boli pripravené návrhy Dodatku č. 1 ku zmluve o dielo a Dodatku č. 2, pričom k uzatvoreniu Dodatku č. 1 medzi zmluvnými stranami došlo, avšak tento nebol zverejnený objednávatelom v trojmesačnej lehote od jeho uzatvorenia, a teda nenadobudol účinnosť. Dodatok č.2 k prácam navyše nebol k dnešnému dňu uzatvorený. Ustanovenia zmluvy o dielo, ako aj nároky zmluvných strán sa spravujú Obchodným zákonníkom.

II. Dohoda o prácach navyše

Podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Ak sa strany po uzavretí zmluvy **dohodnú** na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednávajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávatel' povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú, ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávatel' povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú.“

Podľa § 549 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Ak sa strany po uzavretí zmluvy **dohodnú** na zmene diela a ak nedojednávajú jej dôsledky na výšku ceny, je objednávatel' povinný zaplatiť cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a v účelných nákladoch spojených so zmeneným vykonávaním diela.“

Obchodný zákonník vyžaduje **dohodu** zmluvných strán pre prípad obmedzenia rozsahu diela, navyše prác alebo zmeny diela. Pritom nepredpisuje formu takejto dohody. Z príslušných ustanovení ZoD ale vyplýva, že o takejto zmene zmluvy sa malo začať rokovanie zmluvných strán, pričom máme za to, že oprávnenými pre takéto rokovanie a následné uzatvorenie dodatku boli štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán, a to s poukazom na nasledujúce ustanovenia zmluvy o dielo.

Podľa čl. IV. bod 4.4 zmluvy: „Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyše prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, **zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termíny plnenia.**“



Podľa čl. IX. bod 9.6 zmluvy: „Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať **za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.**“

Podľa čl. XIII. bod 13.1 zmluvy: „Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len **formou písomných dodatkov**, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.“

Na základe vyššie uvedených ustanovení zmluvy o dielo má mesto za to, že **pre dohodu o zmene rozsahu diela**, a v tej spojitosti dohodu o cene diela (jej znížení alebo zvýšení) a o prípadnej zmene časového harmonogramu pre vykonanie diela, **sa v zmysle zmluvy vyžaduje uzatvorenie dodatku a až následné vykonanie diela s takýmito zmenami.** Ustanovenia zmluvy týkajúce sa rozsahu diela, ceny, platobných podmienok, prípadne termínov plnenia sú zmluvné dojedania, o ktorých zmene boli oprávnení rokovať a následne uzatvoriť dodatok osoby pre veci zmluvné, t.j. štatutárni zástupcovia zmluvných strán. **K uzatvoreniu dodatku, ktorým by zmluvné strany schválili zmenu zmluvy v tejto časti (najmä o zmene rozsahu diela a času vykonania diela) nedošlo.**

V tejto spojitosti je však potrebné posúdiť danú vec aj z hľadiska nároku zhotoviteľa na **vydanie bezdôvodného obohatenia**, nakoľko stavba bola zrealizovaná ako celok a mesto ku nej nadobudlo vlastnícke právo, pričom cena prác navyše, ktoré boli podľa tvrdenia zhotoviteľa reálne vykonané, nebola zhotoviteľovi uhradená. V tejto veci bolo vydané rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR 32Cdo 2592/2008 zo dňa 22.9. 2009, podľa ktorého najvyšší súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým bolo vyhovieť žalobe o zaplatenie prác, pričom k otázke vzniku bezdôvodného obohatenia sa v súdnom rozhodnutí konštatuje, že zhotoviteľ „nemôže požadovať hodnotu takýchto prác navyše z titulu bezdôvodného obohatenia, lebo v takomto prípade sa nenaplní žiadna zo skutkových podstát bezdôvodného obohatenia upravených v § 451 a § 454 Občianskeho zákonníka. V takomto prípade totiž nejde o plnenie bez právneho dôvodu, ale o plnenie na základe zmluvy o dielo, u ktorého neboli splnené podmienky (Odo 1043/2005).“ Pozn. ďalšie rozhodnutia sp. zn. 32 Cdo 2592/2008, 29Odo 214/2003, 32Odo 735/2004 a iné.

Judikatúra:

Rozhodnutie najvyššieho súdu ČR 32 Cdo 2592/2008 zo dňa 22.09. 2009

Rozhodnutie najvyššieho súdu SR 5Obdo 19/12 zo dňa 31.05. 2012

III. Prekročenie právomoci pri konaní za právnickú osobu

Konanie podnikateľa je upravené v § 13 a 15 Obchodného zákonníka v spojitosti s § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).“

Tzv. exces, t.j. prekročenie oprávnenia konať za právnickú osobu upravuje § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. **Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie**, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.“

Pre záväznosť úkonov pracovníka voči právnickej osobe v prípade prekročenia jeho oprávnenia konať za právnickú osobu musí byť kumulatívne splnené, či pracovník jednal pri excese v nadväznosti na predmet činnosti tejto právnickej osoby a či ten, s kým sa jednalo, nemohol vedieť, že pri právnom úkone uskutočnenom za právnickú osobu ide o prekročenie jeho právomoci. Konať za právnickú osobu môže pracovník, ak to vyplýva z jeho funkcie, pracovnej náplne a/alebo interných predpisov. Ak oprávnenie pracovníka v danom prípade nie je takto upravené, rozhoduje hľadisko obvyklosti takéhoto konania.



Pri konaní pracovníka právnickej osoby voči tretím osobám (napr. zhotoviteľovi) je predovšetkým podstatné, ako sa rozsah jeho oprávnenia zastupovať právnickú osobu javí navonok a či zhotoviteľ o prekročení právomocí zo strany takéhoto pracovníka nevedel ani nemohol vedieť, berúc do úvahy všetky okolnosti daného prípadu.

Zmluva o dielo CEZ 514/2015 uvádzala osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických.

„V praxi môže byť sporné, čo treba pokladať za úkony obvyklé pri činnosti na určitom konkrétnom pracovnom mieste. Ak vzniknú v praxi pochybnosti, musí byť chránená dobromyseľnosť obchodných partnerov. Preto je účelné oprávnenia na konanie spojené s určitými funkčnými miestami podrobnejšie vymedziť v organizačných dokumentoch a oboznámiť s týmto vymedzením obchodných partnerov.“ (Obchodný zákonník, komentár Oľga Ovečková a kolektív)

Judikatúra:

IV. Sankcie


Podľa článku XII. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na **zmluvnej pokute 0,5% denne z ceny diela** (resp. z dlžnej čiastky), v prípade porušenia povinnosti ukončenia diela v stanovenom termíne zo strany zhotoviteľa a neuhradenia ceny diela v čase dohodnutom v zmluve o dielo. Dávame do pozornosti, že sa jedná o zmluvnú pokutu, t.j. máme za to, že popri nej si môže dlžník navyše uplatniť **úroky z omeškania** podľa § 369 ods. 2 v spojení s § 369a Obchodného zákonníka, t.j. v sadzbe ktorú ustanoví vláda SR nariadením.

Povinnosť Mesta Ružomberok zaplatiť zmluvnú pokutu, prípadne úroky z omeškania so zaplatením časti diela – prác navyše, závisí od posúdenia súdu, či zhotoviteľovi vznikol nárok na zaplatenie ceny prác navyše. V prípade neúspešnosti v spore by mesto bolo povinné uhradiť túto sankciu odo dňa splatnosti pohľadávky do dňa jej zaplatenia (t.j. až do ukončenia súdneho sporu v neprospech mesta). V súdnom konaní je možné vzniesť návrh na zníženie tejto zmluvnej pokuty súdom (**tzv. moderačné právo súdu**), prípadne namietat absolútnu neplatnosť takéhoto dojednania v zmluve z dôvodu rozporu tohto ustanovenia s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Zmluvné strany sa dohodli a zabezpečili si zmluvnou pokutou záväzky vzájomne. V neprospech objednávateľa pri návrhu na zníženie výšky zmluvnej pokuty na súde hovorí aj to, že návrh zmluvy vypracovalo mesto, a teda navrhlo aj takúto výšku zmluvnej pokuty.

Podľa § 301 Obchodného zákonníka. „**Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.**“

V § 301 Obchodného zákonníka je upravené moderačné právo súdu, ktorý je oprávnený v súdnom konaní na návrh **znižiť, nie však celkom odpustiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu**. Pri posudzovaní, či je zmluvná pokuta neprimeraná sa sleduje najmä či dohodnutá zmluvná pokuta môže viesť k neprimeraným ziskom vo vzťahu ku majetkovej ujme na strane oprávneného (zhotoviteľa) a k neprimeranému (vo vzťahu k porušeniu povinnosti) hospodárskemu poškodeniu povinného (objednávateľa). **Z uvedených zákonných kritérií na posudzovanie primeranosti zmluvnej pokuty vyplýva, že pôjde vždy o individuálne posudzovanie vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.**

Ku dňu doručenia predžalobnej výzvy zhotoviteľa, t.j. 29.01. 2018 činila zmluvná pokuta 6 922,72 €, pričom **táto suma sa denne zvyšuje, v súčasnosti 12 291,13 €**. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 3123/2010 „zmluvná pokuta vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania je posudzovaná ako platné ujednanie, ktoré je v súlade s dobrými mravmi /zmluvná pokuta vo výške 1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania je spravidla považovaná za neplatný právny úkon.“



Naproti tomu podľa rozhodnutia Krajského súdu Bratislava č. sp. KSBA/2CoKR/71/2013 zo dňa 28.08. 2014 „V zmysle ustálenej judikatúry je tiež nesporné, že ročná výška zmluvnej pokuty 182,5% je v rozpore s dobrými mravmi a žiadny význam zabezpečovanej povinnosti nekonvaliduje jej neprimeranosť.“

Zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 05.09. 2016 a odovzdal dielo objednávateľovi až 16.08. 2017. V spojitosti s **omeškaním zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela** v zmluvne dohodnutom termíne 12 týždňov od uzatvorenia zmluvy o dielo a odovzdania staveniska, je potrebné vzniesť v súdnom konaní **vzájomný návrh** na započítanie tejto pohľadávky s uplatnenou zmluvnou pokutou minimálne ako obranu v konaní.

Judikatúra:

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 3123/2010 zo dňa 30.11. 2011

Rozhodnutie Krajského súdu Bratislava č. sp. KSBA/2CoKR/71/2013 zo dňa 28.08. 2014

V. Záver

Na základe vyššie uvedených skutočností, máme za to, že v prípade súdneho sporu sa nejedná o zjavne neúspešné uplatňovanie práva. Na druhej strane mesto je subjektom verejnej správy a spoločnosť Dopstav (podľa vyjadrenia vedúceho odd. investícií Ing. Dobrodeja) tieto práce riadne vykonala a sú súčasťou prevzatého diela, ku ktorému mesto nadobudlo vlastnícke právo. Tieto práce neboli spoločnosti do dnešného uhradené, nakoľko nedošlo ku uzatvoreniu dodatku ku zmluve, a teda zhotoviteľ nemá právny titul zaplatať prácu navyše. Po vecnej stránke je garantom zmluvy a jej plnenia vedúci odd. investícií, pričom spoločnosť Dopstav realizovala dielo podľa jeho pokynov.

Vo 02/2018 sa konalo mimosúdne rokovanie právneho zástupcu spoločnosti Dopstav a primátora mesta, výsledkom ktorého bol **návrh mimosúdneho vyrovnania zo strany zhotoviteľa (priložený v prílohe)**, v zmysle ktorého by mesto uhradilo spoločnosti DOPSTAV navyše práce v plnom rozsahu a zmluvné strany by si vzájomne neuplatňovali voči sebe žiadne sankcie. Súdne konanie by v prípade urovnania nezačalo.

Vedenie mesta prerokovalo výstupy z predmetného rokovania dňa 07.03. 2018 a rozhodlo o predložení ponuky na mimosúdne vyrovnanie mestskému zastupiteľstvu. **Na záver možno konštatovať nasledovné:**

1. Mesto môže vec riešiť dohodou o urovnaní, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo a súčasne zastupiteľstvo rozhodne aj o navýšení rozpočtu o túto položku,
2. Mesto sa môže súdiť so sp. Dopstav a na obranu uviesť skutočnosť, že zmluvné strany sa o prácach navyše nedohodli v súlade s § 549 Obchodného zákonníka (absencia dodatku).

DOHODA O UROVNANÍ

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)

Článok I.

Zmluvné strany

DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

so sídlom Stará Ves 271, 029 53 Breza

IČO: 36 394 947

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vl.č. 12516/L

Štatutárny orgán: Stanislav Papajik, konateľ

ďalej aj „**veriteľ**“

a

MESTO Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1

034 01 Ružomberok

Štatutárny orgán: MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor

ďalej aj „**dlžník**“

Článok II.

Predmet Dohody

1. Zmluvné strany prejavili vôľu svoje sporné práva a povinnosti urovnať mimosúdne a odstrániť existujúcu právnu neistotu tak, že doterajšie sporné práva a povinnosti nahradia novými, týchto nedostatkov zbavenými právami a povinnosťami tak, ako je to uvedené v tejto Dohode.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že spoločnosť **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.** ku dňu podpisu tejto Dohody oprávnene eviduje voči Mestu Ružomberok pohľadávku pozostávajúcu z:
 - istiny vo výške **28.255,46 Eur**,
 - úrokov z omeškania ku dňu 05.03.2018 vo výške **12.291,13 Eur**,

Článok III.

Spôsob urovnania

1. Mesto Ružomberok sa zaväzuje uhradiť spoločnosti **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.** sumu vo výške **28.255,46 Eur**, slovom dvadsaťosemtisíc dvestopäťdesiatpäť eur štyridsaťšesť centov v lehote **do 31.03.2018**.
- ~~2. Mesto Ružomberok sa zaväzuje uhradiť trovy právneho zastúpenia spoločnosti **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.** vo výške **1.807,70 Eur** (3 úkony právnej služby po 492,93 Eur prevzatie a príprava predžalobnej upomienky, príprava Dohody o urovnaní, 3x režijný paušál po 9,21 Eur, v zmysle vyhl. č. 655/2004 Z.z a DPH vo výške 301,28 Eur) na účet IBAN: SK64 0900 0000 0050 3154 8610 v lehote **do 5 dní** od podpisu dohody.~~
- 3.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že za zaplatenie pohľadávky sa považuje jej pripísanie na účet veriteľa.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dlžník zaplatí istinu riadne a včas v zmysle bodu 1 tohto článku Dohody, veriteľ sa vzdáva práva na zaplatenie úrokov z omeškania vyčíslených v článku II. bod 2 Dohody.

5.4. V prípade, ak bude dlžník v omeškaní so zaplatením istiny, stáva sa splatným celý záväzok dlžníka v zmysle článku II tejto Dohody. Veriteľ je oprávnený domáhať sa zaplatenia celého záväzku dlžníka, pričom zaniká dohoda o odpustení časti záväzku dlžníka podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Dohody.

Článok IV.

Uznanie záväzku

1. Dlžník v plnom rozsahu uznáva svoj záväzok voči veriteľovi čo do dôvodu a výšky špecifikovaných v článku II. tejto dohody a zaväzuje sa ho veriteľovi uhradiť spôsobom uvedeným v článku III. tejto Dohody.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto Dohode a zaväzujú sa ju rešpektovať a zároveň vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá slobodne, vážne, v súlade s dobrými mravmi, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmeny a doplnky tejto Dohody je možné vykonať iba písomnou formou.
2. Vzťahy v tejto Dohode výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany si Dohodu prečítali, obsahu porozumeli a zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda, tak ako bola spísaná, zodpovedá ich vôli, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Breze, dňa

V Ružomberku, dňa

**DOPSTAV – obchodná a stavebná
spoločnosť, s.r.o.**

Stanislav Papajik, konateľ

MESTO Ružomberok

MUDr. Igor Čombor, PhD.,
primátor

Zmluva o dieb č.11B/2015

uzatvorený v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Ružomberok
Sídlo:	Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO:	00 315 737
Štatutárny orgán:	MUDr. Igor Čombor, PhD. – primátor mesta
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. pobočka Ružomberok
Číslo účtu:	5070091844/0900
IBAN:	SK 59 0900 0000 0050 7009 1844
BIC:	GIBASKBX
DIČ:	2021339265
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	MUDr. Igor Čombor, PhD.
vo veciach technických:	Ing. Pavol Dobrodej – vedúci oddelenia investícií a nákupu
Stavebný dozor:	Štefan Peckovič
Telefón:	0918 684 435

Zhotoviteľ:

Adresa:	DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
	Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO:	36394947
DIČ:	2020129606
IČ DPH:	SK2020129606
Bankové spojenie:	ČSOB-Námestovo
Číslo účtu:	
Štatutárny orgán:	Stanislav Papajík - konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Stanislav Papajík
vo veciach technických:	Stanislav Papajík
Osoba zodpovedná za vykonanie prác:	Stanislav Papajík
Telefón:	0905 661299
E-mail:	dopstav@orava.sk

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú súťažné podklady č. 49/2015/JH s prílohami, ponuka uchádzača zo dňa 19.09.2015

2.2 Východiskové údaje

- Názov stavby: **Rekonštrukcia komunikácie Horská**
- Miesto stavby: **Ružomberok, katastrálne územie mesta**

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia diela: „**Rekonštrukcia komunikácie Horská**“

Predmetom zákazky je:

SO-01. Asanácia spevnenej komunikácie. Predmetom projektu je návrh opravy dažďovej kanalizácie a oprava miestnej komunikácie ulice Horská. Komunikácia zabezpečuje prístup k objektom. Povrch opravovanej komunikácie bude tvoriť asfalt. Celková dĺžka komunikácie je 480,384 m šírky od 3,0 - 3,5 m. Nakoľko sa v oblasti nepočíta s objektmi občianskej vybavenosti a každý stavebník by mal mať na svojom pozemku garáž, v projekte nie je uvažované s vytvorením odstavných a parkovacích plôch. V rámci opravy je nutné postupné odstránenie pôvodnej vozovky, narušeného asfaltového krytu a vrstiev vozovky do požadovanej hĺbky. Na území dĺžky 480,380 m sa uvažuje vybratie materiálu do hĺbky 210 mm a uloženie nových podkladových vrstiev. Povrchová voda je z komunikácie odvedená pomocou žlabových tvární. Tieto tvárnice sa po celej dĺžke odstránia spoločne so šachtami. Stavebná úprava bude mať za účel zlepšenie podmienok a spevnenie podložia.

SO-02 Oprava komunikácie. Dĺžka celého opravovaného úseku je 480,38 m. Smerové vedenie je totožné s existujúcou asfaltovou komunikáciou. Trasa je zložená z priamych úsekov, medzi ktorými sú vložené kružnicové oblúky s prechodnicami a jednoduché kružnicové oblúky bez prechodníc. Na úseku sú vložené dva pravostranné a štyri ľavostranné oblúky. Komunikácia je ukončená napojením na náhradnú komunikáciu, ktorá sa napája na ulicu Nová Hrboltová.

Výškové vedenie je prispôbené jestvujúcemu terénu. Komunikácia stúpa od ZÚ 0,000 00 km do 0,193 498 km v sklone +1,27%, ďalej sa stúpa do 0,334 037 v sklone +8,72%, ďalej stúpa do 0,467 144 km v sklone +5,76% a napokon klesá do KÚ 0.480 384 km v sklone -3,55%. Navrhnuté sú tri výškové oblúky: jeden vypuklý - $R = 400$ m a dva vyduté - $R = 1600$ a $R = 200$ m. Pri napojení je potrebné rešpektovať všetky existujúce vstupy do príslušných objektov, nakoľko je potrebné zachovať kontinuitu priestoru. Priemerná šírka opravovaného úseku je 3,0-3,5 m.

Šírkové usporiadanie komunikácií je znázornené vo vzorových priečnych rezocho.

Odvodnenie zemnej pláne bude zabezpečené prostredníctvom priečneho sklonu 3% s vyvedením do pozdĺžnej drenáže trativodu DN 100. Odvodnenie povrchu vozovky od zrážkovej vody je pri jednostrannom sklone 2,5% zvedený do žlabových tvární, ktoré budú umiestnené po celej dĺžke novovybudovanej komunikácie. Počas výstavby je potrebné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dočasným dopravným značením.

SO-03 Odvedenie dažďových vôd. Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie je približne rovnaká, ako bola pôvodná dažďová kanalizácia, ktorá bude asanovaná. Spolu s asanovanou exist. dažďovou kanalizáciou budú odstránené aj 3 ks exist. kanalizačných šacht na exist. kanalizácii, z dôvodu nevyhovujúceho stavu a rozdielnych hĺbok oproti navrhovaným kanalizačným šachtám.

Navrhovaná kanalizácia sa napojí na exist. dažďovú kanalizáciu v kanalizačnej šachte KŠ4-exist. Dažďové vody z opravenej komunikácie budú odvádzané vtokovými šachtami Š1 – Š9, ktoré sa vybudujú vedľa opravenej vozovky s napojením na odvodňovacie betónové žlaby cesty. Celá navrhovaná opravená komunikácia bude spádovaná do týchto odvodňovacích betónových žlabov. Na vtokové šachty Š1 Š2, Š5, Š6 sa napoja aj exist. jarky, ktoré odvádzajú povrchovú vodu z blízkeho terénu – lesa nad ul. Horská vedľa cesty. Pre odvodňovacie betónové žlaby cesty budú použité tieto prefabrikáty – rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/50/8 cm + rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/25/8 cm. Pre úpravu odvodnenia lesných jarkov s napojením na vtokové šachty budú použité tieto prefabrikáty – rigol TBZ 50/110/33 do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20. Časť navrhovanej opravenej komunikácie bude mať odvedené dažďové vody do opravenej kanalizácie uličným vpustom UV1. Na trase opravovanej dažďovej kanalizácie sa vybudujú kontrolné kanalizačné šachty KŠ1, KŠ2-SP, KŠ3. Kanalizačná šachta KŠ2-SP bude vybudovaná ako spádisková šachta. Rozdiel medzi vtokovým potrubím a odtokovým potrubím v šachte bude 1,8 m. Táto šachta sa vybuduje z dôvodu veľkého terénneho rozdielu - prevýšenia. Kanalizačné potrubie medzi šachtami KŠ1 a KŠ 3 bude vybudované ako sklz zo sklolaminátového potrubia OLS DN 600 dl 42,0 m so spádom 16,5% a 15,6% s rýchlosťou prúdenia vody 7,18 m/s – riešené podľa STN 75 6101 čl 8.7.

SO-04 Náhradná komunikácia. V rámci objektu "SO 04 Náhradná komunikácia" sa spraví a vyznačí obchádzková trasa a osadí prenosné dopravné značenie počas opravy miestnej komunikácie. Úsek v oprave sa bude obchádzať po tejto novovytvorenej náhradnej komunikácii, ktorá bude vedená z časti cez les a z časti po pôvodnej komunikácii, ktorá sa napojí na existujúcu ulicu Nová Hrboltová. Komunikácia od ZÚ- 0,000 00 km po 0,227 13 km kopíruje smerové a aj výškové vedenie pôvodnej komunikácie na ktorú sa položí vrstva štrkodrvy. Na tomto istom úseku sa rozoberú pôvodné žlabové tvárnice a nahradia sa novými. Ďalej pokračuje až do KÚ vybudovaním novej provizórnej komunikácie, kde bude nutný výrub stromov a odstránenie krovín. Dĺžka celého opravovaného úseku je 335,60 m. Trasa je zložená z priamych úsekov, medzi ktorými je vložený jednoduchý kružnicový oblúk $R = 50$ m. Náhradná komunikácia sa napája na existujúcu miestnu komunikáciu Nová Hrboltová.

Objednávateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah prác a dodávok.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť v súlade so

špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za realizované práce zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe rozpočtu podľa výkazu výmer.

4.2 Cena za zhotovenie diela:

Cena diela bez DPH	142 889,58 EUR
DPH 20%	28 577,92 EUR
Cena spolu s DPH	171 467,50 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet.

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH.

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyše prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZOD, ktorými upravujú rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termíny plnenia.

4.5 Ceny prípadných navyše prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú pre práce navyše realizované v roku 2015 podľa cenníka v cene nie prevyšujúcu CÚ 2015. Cenníkové položky ponukového rozpočtu sú záväzné aj pre prípadné práce navyše.

V. Doba plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Termín plnenia predmetu zmluvy je 12 týždňov od podpísania zmluvy a prevzatia staveniska.

VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce na svoje nebezpečenstvo až do odovzdania preberá zodpovednosť za dielo.

6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený protokol o realizovaných prácach.

VII. Zodpovednosť za škody

7.1 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu 60 mesiacov od odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 24 hodín

od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

7.4 Pri realizácii prác na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci zodpovedá zhotoviteľ.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

VIII. Platobné podmienky

8.1 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1 krát mesačne. Zhotoviteľ môže faktúry vystaviť len do výšky 90 % diela. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia. Zvyšných 10 % z ceny diela mu bude uhradených do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov a predložení faktúry. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní.

8.2 Faktúra bude obsahovať :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

IX. Podmienky vykonania prác

9.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MVVP SR a ZSPS a vyhláske č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,

9.2 zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,

9.3 zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona,

9.4 zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa,

9.5 od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MVVP SR,

9.6 zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dieło,

9.7 zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby.

9.8 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 7 dní pred uskutočnením stavebných prác.

9.9 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 odst. 2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle § 135 odst.1 Stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv zo svojich pozemkov alebo stavieb.

9.10 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami v zmysle § 127 odst. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. a Občianskeho zákonníka v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

X. Splnenie záväzkov zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie prác

10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela,

10.2 preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MVVP SR a ZSPS,

10.3 zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach,

10.4 dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok,

10.5 pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme / náklady zahrnie do svojej cenovej ponuky,

10.6 doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle Zákona č. 90/1998 Z.z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov a noviel predkladá priebežne pred

zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
Statický výpočet je povinný odovzdať zhotoviteľ objednávateľovi pred začatím prác.

10.7 doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so Zákonom č.223/2001 Z.z. /zákon o odpadoch,

10.8 o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednávateľovi v zmysle pokynov MVVP SR.

Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

11.2 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne.

11.3 Časť obsahu zmluvy riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

11.4 V prípade vyššej moci (živelná pohroma, mobilizácia, archeologické nálezy a pod.), alebo nepredvídaných okolností vyplývajúcich z nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré by objektívne bránili zhotoviteľovi vo výkone prác v zmysle dohodnutých termínov a v zmysle dodržania technologických postupov a technických noriem, tento časový posun sa nebude považovať za nedodržanie termínu, ak zmluvné strany o tejto skutočnosti spíšu záznam v stavebnom denníku a písomne dohodnú náhradný záväzný termín plnenia. Za nepriaznivé klimatické podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN STN a technologických procesov podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

XII. Zmluvné pokuty

12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň z omeškania.

12.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode IV., uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

12.3 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín prevzatia staveniska, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň z omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je položkovitý rozpočet.

13.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár.

13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V Ružomberku, dňa:

V Breze, dňa: 28.10.2015

MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor mesta

Papajík Stanislav

za objednávateľa

za zhotoviteľa



3.11.2015

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA (PFK)

Vykonaná podľa § 9 a 9 a) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole

prijem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy *

Pripravovaná finančná operácia

- A. Pri dodržaní hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
JE/NIJE v súlade*

**

- a) so schváleným rozpočtom podľa príslušného programu
b) s osobitnými predpismi
c) s uzatvorenými zmluvami
d) s rozhodnutiami
e) s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
f) s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Dátum 2.11.2015 Podpis zodpovedného zamestnanca

- B. Predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole vykonal poverený vedúci zamestnanec:

Dátum 2.11.2015 Podpis povereného vedúceho zamestnanca

* nehodiace sa prečiarknuť ** ak PFK vykonáva viac poverených zamestnancov, uviesť na riadku dátum a podpis

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :OPRAVA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE A OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HORSKÁ RUŽOM		HORSKÁ RUŽOMBEROK		Miesto:	
		JKSO :		JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 28.10.2015	
Odberateľ:		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
Dodávateľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.		IČO: 36394947			
02953 Breza		DIČ: 2020129606		IČ DPH: SK202012960	
Projektant:		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
		0		0	
		0		0	
		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	116 423,84	22 269,58	138 693,42	6	IN celkom 0,00
2	PSV:	1 120,76	1 703,60	2 824,36	7	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	
5	Súčet:	117 544,60	23 973,18	141 517,78	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	NUS celkom	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 1 371,80
12			17 ON celkom 0,00
13			18
14			19
15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 1 371,80

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 142 889,58</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 1. sadzba 142 889,58 28 577,92</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 2. sadzba 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23: 171 467,50</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 142 889,58	22	DPH 1. sadzba 142 889,58 28 577,92	23	DPH 2. sadzba 0,00 0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23: 171 467,50	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 142 889,58													
22	DPH 1. sadzba 142 889,58 28 577,92													
23	DPH 2. sadzba 0,00 0,00													
24	Súčet riadkov 21 až 23: 171 467,50													
F														

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
---	---

OR
/

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Ty
Názov stavby, objektu, časti	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	skk	
Objekt :SO - 01 - Asanácia spevnenej komunikácie	15 240,63	0,00	15 240,63	0,00	0,00	0,00	15 240,63	3 048,13	0,00	18 288,76	550 967,18	R
Objekt :SO - 02 - Oprava komunikácie	46 710,66	0,00	46 710,66	0,00	0,00	0,00	46 710,66	9 342,13	0,00	56 052,79	1 688 646,35	R
Objekt :SO - 03 - Odvedenie dažďových vôd	61 341,74	1 371,80	62 713,54	0,00	0,00	0,00	62 713,54	12 542,71	0,00	75 256,25	2 267 169,79	R
Objekt :SO - 04 - Náhradná komunikácia	18 224,75	0,00	18 224,75	0,00	0,00	0,00	18 224,75	3 644,95	0,00	21 869,70	658 846,58	R
Sucet:	141 517,78	1 371,80	142 889,58	0,00	0,00	0,00	142 889,58	28 577,92	0,00	171 467,50	5 165 629,91	

berateľ:
jektant:
ávateľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Spracoval:
JKSO : 8227
Dátum: 28.10.2015

mba :OPRAVA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE A OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HORSKÁ RUŽOMBEROK
jekt :SO - 01 - Asanácia spevnenej komunikácie

amenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	1 680,133	m2	0,71	1 192,89	20
2	221	113107242	Odstránenie krytu obalované kamenivo v ploche nad 200 m2, hr.nad 60 mm, -0,18100t	1 680,133	m2	1,02	1 713,74	20
3	221	113206111	Vytrhanie rigolov betónových, s vybúraním lôžka, -0,14500t	331,000	m	2,31	764,61	20
4	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.150 mm, -0,23500t	1 680,133	m2	0,86	1 444,91	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 116,15			5 116,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	272	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	911,583	t	4,60	4 193,28	20
6	272	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	911,583	t	1,01	920,70	20
7	013	979081121	Odvoz zeminy a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	14 576,000	t	0,25	3 644,00	20
8	013	97908R-pol.	Poplatok za skladovné na skládke Partizánska Ľupča	911,000	t	1,50	1 366,50	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 124,48			10 124,48	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				15 240,63			15 240,63	
Za rozpočet celkom:				15 240,63			15 240,63	

Iberateľ:
 Projektant:
 Odávateľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO : 82227
 Dátum: 28.10.2015

Práca :OPRAVA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE A OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HORSKÁ RUŽOMBEROK
 Objekt :SO - 02 - Oprava komunikácie

Kamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	1 680,133	m2	0,30	504,04	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				504,04			504,04	
2 - ZÁKLADY								
2	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	288,023	m2	0,74	213,14	20
3	MAT	693665100	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	288,023	m2	0,56	161,29	20
4	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	480,038	m	2,16	1 036,88	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 411,31			1 411,31	
5 - KOMUNIKÁCIE								
5	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	1 680,133	m2	3,50	5 880,47	20
6	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	1 680,133	m2	9,50	15 961,26	20
7	272	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	1 680,133	m2	0,32	537,64	20
8	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	1 680,133	m2	8,27	13 894,70	20
9	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/50/8 cm	240,019	m2	15,23	3 655,49	20
10	221	5977611111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/25/8 cm	120,010	m2	15,23	1 827,75	20
11	221	597961111	Úprava svahu z prefabrikátov TBZ 50/110/33 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	17,000	m	25,14	427,38	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				42 184,69			42 184,69	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	13,000	kus	11,24	146,12	20
13	MAT	4044777002	Zn stĺpik f60 3500 mm-dočasné	13,000	kus	11,38	147,94	20
14	MAT	4044741002	Dopravná značka zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, D 700 mm kod B1	2,000	kus	22,19	44,38	20
15	MAT	4044741098	Dopravná značka najvyššia dovolená rýchlosť - Trieda 1, D 700 mm - B31a	1,000	kus	22,07	22,07	20
16	MAT	4044745212	Dopravná značka zmena miestnej úpravy, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/1500 mm kod IP30	1,000	kus	17,36	17,36	20
17	MAT	4044741077	Dopravná značka zákaz odbočovania vpravo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, D 700 mm kod B27a	1,000	kus	22,07	22,07	20
18	MAT	4044743016	Dopravná značka prikázaný smer obchádzania vpravo - Trieda 1, D 700 mm-kod C2	1,000	kus	21,81	21,81	20
19	MAT	4044578800	Dopravná značka tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 2a	2,000	kus	11,18	22,36	20
20	MAT	4044715024	Dopravná značka slepá cesta - Trieda 1, 500/500 mm - IP4	2,000	kus	19,48	38,96	20
21	MAT	4044715206	Dopravná značka návesť pred obchádzkou - Trieda 1, 1000/1500 mm - IS15	1,000	kus	17,80	17,80	20
22	MAT	4044745208	Dopravná značka smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky - Trieda 1, 1500/330 mm - IS26	2,000	kus	23,88	47,76	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1 374,663	t	1,50	2 061,99	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 610,62			2 610,62	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				46 710,66			46 710,66	
Za rozpočet celkom:				46 710,66			46 710,66	

berateľ:
jektant:
dávateľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.10.2015

vba :OPRAVA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE A OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HORSKÁ RUŽOMBEROK
jekt :SO - 03 - Odvedenie dažďových vôd

amenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	9,100 m2		0,71	6,46	20
2	221	113107242	Odstránenie krytu obalované kamenivo v ploche nad 200 m2, hr.nad 60 mm, -0,18100t	9,100 m2		1,02	9,28	20
3	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.150 mm, -0,23500t	9,100 m2		0,86	7,83	20
4	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	124,750 m3		23,10	2 881,73	20
5	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	1 296,733 m3		3,00	3 890,20	20
6	272	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v homine	1 296,733 m3		0,25	324,18	20
7	272	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	46,411 m3		14,65	679,92	20
8	272	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v homine 3	46,411 m3		0,69	32,02	20
9	272	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	2 132,165 m2		0,79	1 684,41	20
10	272	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	431,280 m2		1,42	612,42	20
11	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	2 132,165 m2		0,15	319,82	20
12	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	431,280 m2		0,70	301,90	20
13	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	570,122 m3		2,82	1 607,74	20
14	272	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých	7 981,708 m3		0,26	2 075,24	20
15	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	919,212 m3		1,98	1 820,04	20
16	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín -piesok bez prehodenia sypaniny	391,720 m3		5,55	2 174,05	20
17	MAT	5834312300	Kamenivo drvené hrubé 4-10 mm	654,172 t		9,50	6 214,63	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				24 641,87			24 641,87	
2 - ZÁKLADY								
18	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	3,165 m3		25,98	82,23	20
19	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	2,360 m3		83,15	196,23	20
20	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KY49	0,205 t		844,90	173,20	20
2 - ZÁKLADY spolu:				451,66			451,66	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	23,823 m3		88,30	2 103,57	20
2	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	184,960 m2		9,03	1 670,19	20
3	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	184,960 m2		3,09	571,53	20
4	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KY49	1,045 t		845,61	883,66	20
5	011	331321410	Betón šachiet tr.C 25/30	0,586 m3		103,90	60,89	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	011	332351104	Debnenie obých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	6,519	m2	2,36	15,38	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				5 409,92			5 409,92	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
28	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	90,083	m3	26,95	2 427,74	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 427,74			2 427,74	
5 - KOMUNIKÁCIE								
29	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	9,100	m2	3,50	31,85	20
30	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	9,100	m2	6,80	61,88	20
31	272	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	9,100	m2	0,32	2,91	20
32	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 11 (ABS) hr.50mm	9,100	m2	8,27	75,26	20
33	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/50/8 cm	240,019	m2	15,23	3 655,49	20
34	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek TBM 50/25/8 cm	120,010	m2	15,23	1 827,75	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 655,14			5 655,14	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
35	271	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	19,500	m	1,70	33,15	20
36	271	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	136,000	m	2,97	403,92	20
37	271	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 600 mm	263,000	m	4,15	1 091,45	20
38	MAT	2860012750	Korugovaný kanalizačný systém rúra 600/6000 SN8	31,241	kus	197,94	6 183,84	20
39	MAT	2860012740	Korugovaný kanalizačný systém rúra 500/6000 SN8	16,668	kus	103,80	1 730,14	20
40	MAT	2860012730	Korugovaný kanalizačný systém rúra 400/6000 SN8	24,755	kus	68,12	1 686,31	20
41	MAT	2860012700	Korugovaný kanalizačný systém rúra 200/6000 SN8	3,552	kus	36,00	127,87	20
42	271	871451111	Montáž potrubia z kanaliz. rúr sklolamin. tesnených konop. povr. a chem. tmelmi v skl. do 20 % DN 600	42,000	m	25,92	1 088,64	20
43	MAT	28611000211	Sklolaminátové potrubie OLS DN 600 SN 10000	42,630	kus	92,18	3 929,63	20
44	271	894421111	Zriadenie šachiet z prefabrikovaných dielov do 4t	5,000	kus	20,22	101,10	20
45	MAT	5922543501	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 25-100 Ms 100xdl.25cmxhr.steny 9	2,000	ks	23,64	47,28	20
46	MAT	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 100/65-60 s poplastovanou stupačkou	3,000	ks	48,32	144,96	20
47	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	4,000	kus	30,30	121,20	20
48	MAT	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 6 cm TBV 5-66	1,010	kus	18,66	18,85	20
49	MAT	5922360080	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-325	1,010	kus	14,78	14,93	20
50	MAT	5922360090	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-295	1,010	kus	10,67	10,78	20
51	MAT	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 5-50	1,010	kus	39,13	39,52	20
52	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	3,000	kus	15,98	47,94	20
53	MAT	552434420	Poklop vstupná šachta D 600 D	3,000	kus	130,90	392,70	20
54	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	1,000	kus	20,66	20,66	20
55	MAT	55242510001	Mreža pre vozovku s nálevkou	1,000	kus	143,82	143,82	20
56	MAT	555179100	Koše kovové Tmava na blato a kaly	1,000	kus	40,42	40,42	20
57	271	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	61,000	kus	6,42	391,62	20

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

17 810,73

17 810,73

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
58	013	962052211	Búranie muriva železobetonového -šachty -2,40000t	6,964	m3	53,76	374,38	20
59	272	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	21,392	t	4,60	98,40	20
60	272	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	21,391	t	1,01	21,60	20
61	272	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	85,564	t	0,19	16,26	20
62	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric,z kovu výšky do 6 m	1 073,119	t	1,50	1 609,68	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 120,32			2 120,32	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				58 517,380			58 517,38	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
63	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	162,120	m2	0,39	63,23	20
64	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,057	t	1 371,36	78,17	20
65	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S zvislá	109,760	m2	4,86	533,43	20
66	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	6,747	%	2,90	19,57	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				694,40			694,40	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
67	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	812,715	kg	0,60	487,63	20
68	MAT	553P.cena3	Zámočnický výrobok strednej náročnosti -mreže pre šachty s povrch.úpravou	812,715	kg	2,00	1 625,43	20
69	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	21,131	%	0,80	16,90	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 129,96			2 129,96	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 824,360			2 824,36	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
70	271	892101114R	Zrealizovanie tlakovej skúšky kanalizácie v zmysle STN EN 1610	1,000	komplet	516,62	516,62	20
	013	97908R-pol.	Poplatok za skladovné na skládke Partizánska Ľupča	570,122	m3	1,50	855,18	20
OSTATNÉ spolu:				1 371,80			1 371,80	
OSTATNÉ spolu:				1 371,80			1 371,80	
Za rozpočet celkom:				62 713,54			62 713,54	

Iberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.10.2015

Práca : OPRAVA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE A OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HORSKÁ RUŽOMBEROK
 Objekt : SO - 04 - Náhradná komunikácia

Kamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	726,250	m2	0,99	718,99	20
2	272	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 200 mm, motorovou pilou	12,000	kus	2,10	25,20	20
3	272	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	12,000	kus	12,70	152,40	20
4	221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 150 mm, -0,24000t	1 006,800	m2	0,53	533,60	20
5	221	113206111	Vytrhanie rigolov betónových, s vybúraním lôžka, -0,14500t	154,460	m	2,31	356,80	20
6	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	188,048	m3	1,89	355,41	20
7	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	188,048	m3	0,54	101,55	20
8	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	726,250	m2	1,26	915,08	20
9	001	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	1 452,500	m2	0,15	217,88	20
10	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	126,282	m3	2,82	356,12	20
11	272	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých	252,564	m3	0,41	103,55	20
12	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	12,000	kus	10,81	129,72	20
13	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	24,000	m2	0,23	5,52	20
14	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	12,000	kus	23,30	279,60	20
15	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	24,000	m2	0,23	5,52	20
16	001	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy	61,766	m3	3,15	194,56	20
17	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	1 006,800	m2	0,30	302,04	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 753,54			4 753,54	
5 - KOMUNIKÁCIE								
18	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	1 006,800	m2	3,50	3 523,80	20
19	221	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm	6,000	m2	5,00	30,00	20
20	MAT	5938123100	Cestný panel 22 IZD 3/828, dl.3000xš.2000xhr.220mm	1,010	ks	100,00	101,00	20
21	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 z prefabrikátov TBZ 50/110/33	270,000	m	18,86	5 092,20	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				8 747,00			8 747,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
22	271	822441111	Montáž potrubia z rúr typu TYP v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	8,000	m	20,67	165,36	20
23	MAT	59221142001	Rúra železobetónová pre dažďové vody TYP 60/200	8,080	kus	108,80	879,10	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 044,46			1 044,46	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
24	272	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	264,029 t		4,60	1 214,53	20
25	272	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	264,029 t		1,01	266,67	20
26	013	979081121	Odvoz zeminy a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4 224,464 t		0,25	1 056,12	20
27	013	97908R-pol.	Poplatok za skladovné na skládke Partizánska Ľupča	264,029 t		1,50	396,04	20
28	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	497,596 t		1,50	746,39	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 679,75			3 679,75	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 224,75			18 224,75	
Za rozpočet celkom:				18 224,75			18 224,75	

Rekonštrukcia komunikácie Horská

Situácia trasy

STAVEBNO – TECHNICKÁ ČASŤ



Situácia č.1 - celá trasa po stavebných objektoch



- | | |
|---|------|
| 1. Trasa - Spojovacia komunikácia | 80m |
| 2. Trasa - Náhradná komunikácia | 240m |
| 3. Trasa - Oprava dažďovej kanalizácie a asfaltovej komunikácie | 480m |
| 4. Trasa - Odvedenia dažďových vôd | 90m |

Situácia č.2 - trasa so zmenami oproti schválenej PD



Zmena 1 – v PD sa uvažovalo s výmenou žb panela nad rigolom. Kôli nespevneným krajom bolo nutné osadiť oceľovú rúru Dn 400, obsypať drťou a panel osadiť na tieto vrstvy. Ako vrchná vrstva sa použil štrkopiesok. Je to z hľadiska možnosti poškodenia a čistenia lepšie riešenie. Rúra sa použila zo skládky použitých rúr v Hrboltovej a nebola zahrnutá do rozpočtu.



Zmena 2 – po skončení a úprave prieseku sa zistilo že sa narušili hydrogeologické pomery v lokalite. Dažďová voda napriek trom priepustom sa dostávala až na vozovku a k nehnuteľnosti oproti za križovatkou. Na základe sťažnosti majiteľa a hrozbe poškodenia cudzieho majetku sa pristúpilo k realizácii ocelového záchytného žľabu.



Zmena 3 – pri geodetickom zameraní územia s lesným porastom boli zistené dva stále pramene. Jeden bol riešený potrubím, druhý rigolom. Bol spracovaný aj výpočet odtoku vody z lesa. Po výrube stromov, drevín a odstránení koreňovej sústavy sa však ukázalo, že pramene sú 3 a bolo nutné realizovať ďalší priečny priepust z PVC rúry Dn 400, aby dažďová voda netiekla nekontrolovane zárezom cesty. V mieste, kde projekt riešil odvedenie vody rigolom sa musela osadiť oceľová rúra, a odvedenie vody riešiť priepust'ou.



Zmena 4 – pri spracovaní PD sa dal vyhotoviť polohopis a výškopis územia v ktorom sa mal realizovať priesek lesným porastom. Z dôvodu čo najpodrobnejšieho vyhotovenia PD. Napriek tomu sa po odstránení stromov, porastov a najmä koreňovej sústavy ukázalo, že územie je omnoho členitejšie ako predpokladal projekt. K tomu sa viazalo viac zemných prác pri zrovnávaní zeminou, a hlavne väčšia kubatúra štrkodrvy pri úprave cesty ako uvažoval rozpočet. A to z hľadiska terénnych nerovností, ako aj z možnosti jeho zhutnenia v teréne presiaknutom stálymi prameňmi. Ten uvažoval kamenivo 32-63 v hrúbke 150 mm po zhutnení. Miestami bolo nutné dávať kamenivo v hrúbke desiatok cm.



Zmena 5 – po podpísaní ZOD a pred odovzdaním stavby sme boli požiadaný Vodárenskou spoločnosťou a.s. aby sme im umožnili rekonštrukciu ich sietí. Z praktického hľadiska to bola požiadavka opodstatnená. Nakoľko nebezpečnosť že by sme nestihli vyčerpať prostriedky na stavbu pridelené vládou, práce sme umožnili. Stavenisko potom už nezodpovedalo stavu, ktorý sme deklarovali obhliadkou pred zahájením VO. Projekt rátal zo zhutnenou vyrovnávacou vrstvou kameniva 32-63 v hrúbke 150 mm po zhutnení. Mala sa vyrovnať ujazdená, poľná urbárska cesta aby sa umožnil prejazd obyvateľom.



Zmena 8 – Pri zemných prácach bola v rozpočte uvádzaná položka „ strojové kopanie zeminy v triede 3 s ručným dočistením výkopu“. Pri výkopových prácach sa na niekoľkých miestach objavili kamene veľkého rozsahu, ktoré nebolo možné odstrániť strojovo. Bolo nebezpečenstvo poškodenia svahu, prípadne komunikácie. Objavili sa aj betónové konštrukcie. Bolo preto potrebné ručné zbíjanie a kopanie.



Zmena 10 – projektová dokumentácia rátala zo strojovým výkopom s ručným dočistením pri stavebnom objekte „odvedenie dažďových vôd“. Z priestorových pomerov nebolo možné na celej trase použiť mechanizáciu, kôli možnosti poškodenia súkromného vlastníctva. Takže vznikli navyše práce „ručné kopanie“. Ďalej projekt rátal s jedným výkopom, v ktorom by boli uložené dve siete. A to potrubie kanalizačné plastové Dn 600, a potrubie vodovodné plastové. Nakoľko sa správcami vytýčené siete nenachádzali v určených miestach, a stavba sa realizovala v stiesnených pomeroch, boli potrebné korekcie. Kanalizačné potrubie sa kôli problémom s uložením znížilo na Dn 400 (po prerátaní je postačujúce). Navyše siete sa nemohli uložiť v jednej ryhe. Bolo potrebné ukladať ich osobitne kôli miestu, aj nakladaniu s výkopovou zeminou. Takže vznikli nové výkopové kubatúry.



Zmena 12 – Na základe upozornenia ŽSR oblasťný závod Žilina, sme museli na trase odvedenej dažďovej vody realizovať usadzovaciu šachtu. V opačnom prípade by nepovolili napojenie na dažďový žľab ktorý je súčasťou ich zvršku železnice. Požiadavka bola vznesená počas výstavby a podľa názoru ŽSR bude slúžiť ako preventívne opatrenie pred zanášaním ich stavebného objektu naplaveným štrkom.



LEGENDA

- pokrývkový bod
- okrajová podbitková lišta
- okrajový úpravný
- vodovodná lišta
- horkovodná lišta
- okrajová kanalizačná
- okrajová
- pánev cesta
- okrajová cesta
- průhled
- okrajová
- okrajová
- okrajová

0 10m

Rekonštrukcia komunikácie Nardá

Stavba komunikácie Nardá

Podrobný a výkonný plán

1:100



PREHL'AD ZMIEN STAVBY PRI REALIZÁCII - PODĽA SITUÁCIE č.2

Zmeny č 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 – sú vyvolané zmeny, ktoré mali dopad na celkový rozpočet stavby a zapríčinili jej navýšenie o 28 255,47.-€

Zmeny č. 6, 7, 9, 11 – sú vyvolané zmeny, ktoré mali dopad na celkový rozpočet stavby a zapríčinili jej poníženie o 9 047,00.-€.

Zmena č.6 – V pôvodnej PD bolo navrhnuté vybúrat' pôvodný dažďový žľab na spojovacej komunikácii a navrhnutý nový, z prefabrikovaných tvárnic. Pri realizácii a po preskúmaní stavu dodávateľ súhlasil, že pôvodné tvárnice šetrne odstráni a znovu osadí. Len v prípade poškodených sa nahradia novými. Nový dažďový žľab plní svoju funkciu.

Zmena č. 7 – Pri výkopoch sa zistilo že sieť SEZ neleží v mieste kde ju správca určil, a kde s ňou projektant rátal. Musela sa preto prispôbiť kanalizačná šachta. Miesto dvojitej šachty revízia – sedimentácia sa realizovala len jej revízna časť.

Zmena č.9 - Projekt uvažoval s výstavbou novej šachty na križovatke sietí - dažďová kanalizácia a prepad z vodojemu. Po obhliadke sa zistilo, že pôvodná šachta je v dobrom technickom stave, a po drobnej úprave bude slúžiť svojmu účelu. Pri jej odstavení a budovaní novej by sme sa nevyhli obrovským problémom s vodou, pretože by sa musela robiť pri stálom a silnom prietoku. S určitosťou by nám vznikli nové náklady, s ktorými rozpočet nepočítal.

Zmena č. 11 – Projekt riešil odvedenie dažďovej vody popri objekte penziónu do zberného žľabu ŽSR. V priestore širokom 2,8 m sú osadené 2 siete (v spodnej časti + siete z penziónu) a pri realizácii sme osádzali ďalšie dve. Nakoľko siete neboli v miestach kde ich určil správca a uvažoval projektant, museli sme prispôbiť veľkosť dažďového potrubia. Z uvažovaného priemeru Dn 600, sme zišli na Dn 400. Kapacita potrubia bola prerátaná a odsúhlasená projektantom.

DOKLADOVÁ ČASŤ

Vysúťažený projektant so špecializáciou cestné stavby (VO 25.7.2014).....spracovaný 10.2014

ROK 2015

Prostriedky vo výške 122 000.-€ pridelené na výjazdovom zasadnutí vlády zo dňa 24.6.2015

Oznámenie o pridelení z MF SR zo dňa 14.7.2015

Verejné obstarávanie zahájené (podlimitná zákazka) 25.8.2015

Verejné obstarávanie ukončené a podpísaná ZOD 3.11.2015

V zimných mesiacoch sa stavebné práce prevádzať nemohli, takže sa stavenisko zhotoviteľovi neodovzdalo.

ROK 2016

Vstúpili sme do rokovania s Lesmi SR, ohľadom vyňatia z lesných pozemkov na zastavané plochy a nádvorie. Podala sa žiadosť a dali sa urobiť geometrické plány. Bolo nám oznámené, že našu žiadosť nemá kto vybaviť, pretože MP SR zrušilo nejakú sekciu na Generálnom riaditeľstve Lesov SR (za Lesy SR vybavoval Odštepny závod Liptovský Hrádok p.Hegeduš), Nakoľko sa jednalo o majetok Lesov a výrub mali robiť oni, nechceli nastúpiť kým sa pozemky nedotiahnu, poplatky nezaplatia a nebude prevedený vklad na katastri. Posledná z faktúr pred začatím prác bola zaplatená 27.6.2016. Dňa 21.9.2016 začali s výrubom a zväžaním dreva.

Na jar 2016 sme boli požiadaní Vodárenskou spoločnosťou a.s. aby sme im umožnili pred začatím výstavby realizovať rekonštrukciu sietí a prevedenie prípojok. Bola to opodstatnená požiadavka a vzhľadom na to že sme čakali na práce Lesov SR, sme práce umožnili. Práce prevádzali v letných mesiacoch 2016.

Fotky z 20.9.2016



Fotky z 23.9.2016



Fotky z 9.8.2016



Ked' sa končili prípravné práce na stavenisku (Lesy a Vodárenská), vyzvali sme Dopstav s.r.o. na odovzdanie staveniska. Stavenisko bolo odovzdané zápisom dňa 5.9.2016. S realizačnými prácami začali dňa 4.10.2016, o čom je zápis v stavebnom denníku. Počas prác sa prišlo na nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a skutkovým stavom. Boli zápisom aj prerušené stavebné práce (stavební denník 26.10.2016, 16.11.2016) Pri kontrolnom dni pred zazimovaním stavby bol o nezrovnalostiach urobený zápis v stavenom denníku (stavebný denník 13.12.2016). Boli pomenované práce navyiac a pri jednaní vznesená požiadavka na doplňujúce stavebné práce.

ROK 2017

Väčšina prác na tomto diele sa týkala zemných prác. Tie bolo možné realizovať v súvislosti s priaznivým počasím. Práce začali 2.5.2017, o čom je zápis v stavebnom denníku. Zároveň sme boli upozornení na rokovanie ohľadom predĺženia doby výstavby, vzhľadom na nezrovnalosti na stavbe (stavebný denník 2.5.2017). Neskôr, počas prác investičné oddelenie rokovalo s dodávateľom na MÚ o dodatku k prácam navyiac, a o termíne ukončenia (stavebný denník 19.6.2017). Práce na diele sa ukončili dňa 16.8.2017 a to bez závad.

AGENDA

Po skončení prác sa urobili s dodávateľom zápisy (zo dňa 16.8.2017) o neprevedených prácach (9 047,00.-€) a navyiac prácach (28 255,47.-€). Súpis prác bol preskúmaný, revidovaný a odsúhlasený vedúcim OI, stavebným dozorom mesta a dodávateľom. Bol podložený podrobným položkovým rozpočtom. Nakoľko už boli známe presné sumy v neprevedených aj prácach navyše, pristúpilo oddelenie investícií k vypracovaniu dodatkov.

Dodatky boli vypracované a posunuté na Oddelenie verejného obstarávania. Bolo oznámené, že je potrebné situáciu preskúmať. Po niekoľkých prerobiach bol Dodatok č.1 o neprevedených prácach podpísaný stavebným dozorom, vedúcim OI, pracovníčkou VO, prednostom a primátorom dňa 30.10.2017. Na pokyn vedenia nebol zverejnený a nebol podpísaný ani dodatok č.2 o prácach navyše. Vedúcemu investícií bolo oznámené, že je potrebný ďalší čas na preskúmanie situácie. Dňa 6.11.2017 si vedenie vyžiadalo informáciu na porade vedenia od vedúceho Oddelenia investícií. Informácia bola podaná, bez záverov vedenia.

Dodavateľ stavby bol od ukončenia stavby v auguste 2017 informovaný, že sa pripravujú dodatky. Oddelenie investícií však ani pri poslednom telefonáte z 10.11.2017 a maily z 23.11.2017 nevedelo podať uspokojivé informácie. Dodavateľ preto po niekoľkých mesiacoch od odovzadania stavby poslal faktúru na práce navyiac (6.12.2017). Táto bola vrátená ako neopodstatnená (2.1.2018). Následne dodavateľ podnikol právne kroky.

Záver

- Oddelenie investícií realizovalo stavbu v súlade s výsledkom právoplatného verejného obstarávania. Sme za to, že sme postupovali v rámci hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov tak, ako nám to ukladá Zákon o verejnom obstarávaní (vyjadrenie Ing.Polónyi, mail 13.11.2017)
- Všetky naviac práce vyplynuli zo situácie pri realizácii stavby, alebo nesúlalom medzi PD a skutkovým stavom. Slúžili výlučne na zabezpečenie úspešného ukončenie diela v rozsahu, ako bol v predmete verejného obstarávania a popísaný v ZOD.
- Celá stavba bola zápisom odovzdaná bez závad, práce naviac boli vykonané riadne a v celom rozsahu.
- Po ukončení diela (16.8.2017) Oddelenie investícií pripravovalo, a pripravilo dodatky k ZOD. Tie však neboli vedením mesta akceptované a konečné rozhodnutie mesta bolo vyslovené vrátením faktúry 2.1.2018.