

A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2018

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2018
Dátum rokovania MsZ	27.09.2018
Predložené poslancom MsZ	19.09.2018
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Nebolo prerokované v komisiách
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2018

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:


- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2018

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2018.


D. Dopad na rozpočet :

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Plán investičnej výstavby pre rok 2018

Akcie mesto	Čerpaná suma do 20.sept. 2018	Popis stavu akcie
Zhodnocovanie BRO I. Ružomberok	146 806,54	I.etapa v realizácii, II.etapa pripravená do VO
Revitalizácia Kalvárie	1 443,00	Vyjadrenia ku sieťam,geo plány,akcia vo VO, dobieha vysporiadanie so SPF a stavebné povolenie
PD Revitalizácia Kalvárie	4 865,00	Zrealizované, Úprava celej PD
Mariánske námestie	731	Vyjadrenia ku sieťam,geo plány,príprava nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemkov-právne odd
PD Mariánske námestie		Vyjadrenia ku sieťam,geo plány, Vydané ÚR, podané SP
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	13	Prebieha VO
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	3 000	Zrealizované
Informačné centrum dom Unesco Vlkolíneč	17 781,00	Dokončenie+Prípojka elektro
PD Informačné centrum dom Unesco Vlkolíneč	1 144,00	Statický posudok drev.konstruktíí, geo plán ku kolaudácii
Športové ihrisko Klačno I.etapa	2 687,00	Vyjadrenia ku sieťam,geo plány,geo modul k VO,výrub pre zameranie
Rekonštrukcia osvetlenia telocvičňa ZŠ Bystrická	9 153,17	Zrealizované
PD Spevnené plochy a cyklochodník Makovického	980,00	PaV trasy
Oprava strechy ZŠ Dončova	81 377,07	V realizácii
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500,00	Zrealizované
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	120 212,67	V realizácii
PD úprava dvora dom Unesco Vlkolíneč	1 620,00	PaV územia pre PD
Revitalizácia mestského cintorína III (dokončenie komunikácie)	57 170,00	V realizácii
PD Revitalizácia mestského cintorína III (dokončenie komunikácie)	800,00	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	76 190,41	Zrealizované
PD Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	3 480,00	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou		V realizácii
PD Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	2 900,00	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina (kruháč-apartmány)	180,00	Pav, podpísaná ZOD,čaká sa na stavebné povolenie
PD Cyklochodník Hrabovská dolina (kruháč-apartmány)	6 950,00	Podané na stavebné
Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina		V realizácii
PD Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	1 280,00	Zrealizované +PaV trasy
MŠ Biely Potok izolácia budovy	15 262,96	Zrealizované
PD MŠ Biely potok izolácia budovy	700	Zrealizované
Oprava strechy ŠJ Černová	19 532,85	Zrealizované
PD Oprava strechy ŠJ Černová	800,00	Zrealizované



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Športové ihrisko Klačno	6 036,00	V realizácii
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	157,00	Vyjadrenia k sieťam
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne		Spracováva sa PD
Križovatka Bottova-Plavisko	5 992,24	Zrealizované
Križovatka Hrboltová-Černová (čistička)	10 857,43	Zrealizované
Búracie práce rodinný dom Majere	5 390,00	Zrealizované
PD Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	1 620,00	Zrealizované +PaV územia
PD Rekonštrukcia hala Koniareň		Spracováva sa štúdia
PD Urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne (DSP+geodet+geológia)	7 565,00	Pav územia,spracováva sa PD
PD Štúdia realizovateľnosti centrum Ruža	1 700,00	Zrealizované zameranie
PD Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - realizačný	20 186,00	Zrealizované
PD Revitalizácia mestského cintorína	750,00	Zrealizované
Revitalizácia mestského cintorína	37 788,08	Zrealizované
Celkom	678 601,42	

akcie Biely Potok	2018	
PD Križovatka Korytnická - Ku revúcej	3 600,00	Zrealizovaná, podané na ÚK
PD Oddychová zóna Revúca - Podsúhá	1 000,00	Prostriedky presunuté
PD Verejné osvetlenie Družstevná	1 000,00	Prostriedky presunuté
PD Verejné osvetlenie Nižné Matejkovo	2 000,00	Prostriedky presunuté
PD Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna BP	980,00	Zrealizované
Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna BP	4 992,00	Zrealizované
Celkom	13 572,00	

akcie Černová	2018	
PD plynofikácia stará Černová		Spracováva sa PD
Spevnené plochy Milkov	4 269,75	V realizácii
Parkovacie plochy Slnčná	35 102,66	Zrealizované
Umelý trávnik tréningové ihrisko Černová	42 997,20	Zrealizované
PD Križovatka Černová – Hrboltová I-18	2 390,00	Zrealizované
Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	53 594,71	Zrealizované
Spevnené plochy ul. Pri Váhu		V realizácii
Celkom	138 354,32	

akcie Hrboltová	2018	
Rekonštrukcia historickej sypárne (dokončenie II etapy)	36 662,94	Zrealizované
Ul. Priehrada rigoly	57 081,42	Zrealizované
Rekonštrukcia futbalového ihriska III	63 286,74	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


Celkom	157 031,10	
---------------	-------------------	--

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová	2018	
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II etapy)	42 517,82	Zrealizované
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská II	500,00	Zrealizované
Spevnené plochy Rybárpolská 7		V realizácii
Rekonštrukcia komunikácia Horská II		Akcia vo VO
PD Chodník Silbiegera	700,00	Zrealizované
Chodník Silbiegera	15 573,36	Zrealizovaný
Rekonštrukcia komunikácie Texikom-vstup	11 984,00	Zrealizované
PD rekonštrukcia komunikácie Texicom-vstup	500	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácia Horská	28 255,46	Zrealizované
Celkom	100 030,64	

akcie Klačno	2018	
Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7		V realizácii
PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	800,00	Zrealizované
Spevnené plochy Klačno	19 764,16	Zrealizované
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	800,00	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21		V realizácii
PD Zmena organizácie dopravy ul. Liptovská	500,00	Zrealizované
Celkom	21 864,16	

akcie Polík	2018	
PD Parkovacie plochy Kukučínova	800,00	Zrealizované, podané stavebné povolenie
Parkovacie plochy Kukučínova		Pripravené VO
PD Dažďová kanalizácia Žilinská 1649-1650	800,00	Zrealizované
PD Športové ihrisko Makovického-úprava	500,00	Zrealizované
PD Vnútroblok Š.Moyzesa - S.Viatora	3 360,00	Zrealizované
PD Revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa - Dúbravca	2 215,00	Zrealizované
Športové ihrisko Makovického		Ukončené VO, podpis ZOD
Revitalizácia vnútrobloku Moyzesa, Viatora, Šrobára, dúbravca		V realizácii
Celkom	7 675,00	

akcie Centrum	2018	
Revitalizácia park (Oko)		ÚHA Spracováva návrh
Rekonštrukcia dlažby ul Mostová (Kultúra)		V realizácii



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


PD Rekonštrukcia dlažby Mostová (Kultúra)	1 000,00	Zrealizované
Revitalizácia parku Hýroša		Opakuje sa VO pre neúčast'
PD Revitalizácia vnútroblok Madačova		Spracováva sa PD
PD Revitalizácia Parku Hýroša	600,00	Zrealizované
Celkom	1 600,00	

akcie Satelity	2018	
Revitalizácia mobiliáru Nám.A.hlinku	8 000,00	Presunuté prostriedky
PD Rekonštrukcia chodníka Páričku	600,00	Zrealizované
PD Rekonštrukcia komunikácie Obvodová	920,00	Zrealizované+PaV územia
Rekonštrukcia komunikácie Obvodová	115 537,43	Zrealizované
Celkom	125 057,43	

akcie Plavisko	2018	
Chodník K.Sidora		V realizácii
PD Chodník Sidora	800,00	Zrealizované
Chodník Bottova – Jelence	39 999,00	Zrealizované
Múr kontajnerového stánia Plavisko	1 668,00	Zrealizované
PD Parkovacie plochy Pivovarská		Zrealizované
Detské ihrisko Karola Sidora		V realizácii
Parkovacie plochy Pivovarská		V realizácii
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	13 119,00	Zrealizované
Križovatka Bottova-Plavisko	5 992,24	Zrealizované
Celkom	61 578,24	

akcie Baničné	2018	
Verejné osvetlenie v obvode	1 678,60	Zrealizovaná etapa Houdeka
Doplnenie detského mobiliáru	4 760,00	V realizácii
PD Parkovacie plochy Houdeka	2 000	Zrealizované, podané na ÚK
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	24 900,00	Zrealizované
PD Rekonštrukcia komunikácia ul.Baničné	800,00	Zrealizované
Komunikácia ul.Baničné		Akcia vo VO
PD Parkovacie plochy Bohúňa	800,00	Zrealizované
Celkom	34 938,60	

akcie Roveň	2018	
Chodník Za dráhou – Bystrická	48 432,04	V realizácii
PD Chodník Za dráhou – Bystrická	700,00	Zrealizované
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	23 066,04	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Riešenie prechodov pre chodcov obvod		Spracováva sa PD	
PD Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	800,00	Zrealizované	
Chodník športové ihrisko vnútroblok Bystrická	2 000,00	Zrealizované	
Celkom	74 998,08		