



A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019
Dátum rokovania MsZ	26.06.2019
Predložené poslancom MsZ	19.06.2019
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 05.06.2019: - správu berie na vedomie /9-0-0/ Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019: - odporúča MsZ vziať správu na vedomie v predkladanom znení /9-0-0/ - odporúča vedeniu, aby personálne vybavilo oddelenie investícií tak, aby bolo možné realizovať naplánované investičné akcie mesta /10-0-0/
Stanovisko MsR dňa 12.06.2019	MsR odporúča MsZ zobrať správu na vedomie /7-0-0/
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. Berie na vedomie informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019

Prehľadný rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400,00	211 534,47	v realizácii, v termíne, úspora financií
Revitalizácia Kalvárie	300 000,00	-	príprava na SP, žiadosť na SPF
Mariánske námestie	368 680,00	-	korekcia PD
PD Mariánske námestie	2 000,00	168,00	v realizácii zmena PD k SP
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500,00	-	zastavenie SP, úprava PD
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300,00	-	v realizácii zmena PD
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000,00	-	v procese prípravy VO



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000,00	-	zrealizované, koordinácia s požiadavkami poslancov
Športový areál Klačno	50 000,00	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Športový areál Klačno	18 900,00	-	Potrebná koordinácia s poslancami za obvod Klačno
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	63 100,00	58 684,98	Zrealizované, exteriér, fakturácia
Cyklochodník Hrabovská dolina	408 000,00	655,39	v realizácii , v termíne
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000,00	96,00	v realizácii zmena a doplnenie PD
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880,00	24,00	PD zrealizovaná, časť v úprave
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	5 000,00	-	Príprava VO pre zaobstaranie PD
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000,00	8 574,21	v realizácii
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000,00	-	PD zrealizovaná
PD park železničná stanica	1 500,00	-	PD zrealizovaná, prípravy na ÚR
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000,00	-	
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000,00	-	PD zrealizovaná
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900,00	-	v realizácii
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000,00	-	v realizácii, dokončená 1.časť
Spolu	1 950 160,00	279 737,05	-

akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000,00	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000,00	-	
PD spevnené plochy ZŠ BP	800,00	-	V príprave, vykonaná obhliadka
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500,00	-	
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	1 000,00	-	v príprave, vykonaná obhliadka
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000,00	-	v realizácii
PD oddychová zóna Revúca Podsúchá	1 000,00	-	
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000,00	-	koordinácia v rámci celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400,00	-	nadväznosť na križovatku Korytnická Ku Revúcej
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000,00	-	prípravná fáza
Spolu	132 700,00	-	-

akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Revitalizácia Oddychový park Černová	45 500,00	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500,00	-	PD zrealizovaná, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100,00	2 040,00	PD zrealizované, vyjadrenia SPP-D, TI
Spolu	50 100,00	2 040,00	-

akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000,00	-	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2200,00	-	v realizácii
PD oprava ul. Potočná	600,00	-	v príprave
Spolu	50 000,00	-	-

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000,00	-	čaká sa na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000,00	-	V príprave
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000,00	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000,00	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000,00	-	dlhodobo nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II /dokončenie 2.etapa/	7 500,00	-	kontrola podkladov k realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000,00	-	Zrealizované, prebieha fakturácia
Spolu	76 500,00	-	-

akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000,00	-	
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000,00	-	v príprave
Spevnené plochy Klačno	13 500,00	-	celková realizácia nebude v tomto roku
PD Spevnené plochy Klačno	2 000,00	-	v realizácia úprava a doplnenie PD
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	60 000,00	-	v realizácii
Spolu	124 500,00	-	-

akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300,00	-	proces VO
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120,00	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195,00 + 45 047 (71)	-	proces VO
Spolu	284 662,00	72,00	-

akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Revitalizácia parku OKO	15 000,00	-	spolupráca s ÚHA
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000,00	-	
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800,00	-	
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000,00	-	príprava, v nadväznosti na akciu kontajnery Madačova
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000,00	-	Zrealizovalo sa z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť akciu inou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000,00	-	realizácia nebude v tomto roku
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000,00	-	v realizácii štúdia vnútrobloku
Stojiská pre KO centrum	14 600,00	-	
Spolu	168 400,00	-	-



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Chodník ul. Brezová	18 400,00	-	
PD chodník Brezová	800,00	-	v príprave
Chodník ul. Sladkého	30 000,00	-	
PD chodník Sladkého	800,00	-	v príprave
Chodník Hanulu-Palmu	6 600,00	-	
PD Chodník Hanulu-Palmu	400,00	-	v príprave
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400,00	-	PD zrealizovaná, cena prác podľa rozpočtu 44 600€
PD cesta Do dielca pálenica	6 000,00		koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300,00	-	
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500,00	-	v príprave
Spolu	88 200,00	-	-

akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Chodník K.Sidora II	50 000,00	-	pripravené na realizáciu, koordinácia s SPP-D
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000,00	-	v realizácii
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000,00	-	
MŠ Riadok vstup	8 000,00	-	
PD MŠ Riadok vstup	600,00	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460,00	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120,00	-	zrealizovaná príprava, čaká sa na úspešnosť projektu na PZ SR, projekt podaný
Spolu	106 108,00	-	-

akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800,00	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000,00	-	Potreba navýšiť financie, rozpočet 16 400 €
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300,00	49,42	PD zrealizovaná, vyjadrenia k ÚR
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000,00	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000,00	-	v realizácii, PaV zrealizovaný
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000,00	-	v realizácii
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	68 600,00	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500,00	-	v realizácii, navýšenie financií , PaV zrealizované
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500,00	-	
Spolu	172 700,00	49,42	-

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	10 000,00	-	-5000€ presunuté financie na odd.tech.správy
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600,00	-	v príprave, vykonaná obhliadka
Dopadová plocha workout Bystrická	5 000,00	-	zrealizované z iných zdrojov



Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600,00	-	Problematická akcia vzhľadom na cudzie pozemky v lokalite
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	800,00	-	v príprave, vykonaná obhliadka
Oprava chodníka Bystrická 48-54	38 200,00	-	
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800,00	-	v realizácii
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000,00	-	v realizácii
Spolu	85 000,00	-	-

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby na rok 2019.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.