

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019
Dátum rokovania MsZ	25.09.2019
Predložené poslancom MsZ	18.09.2019
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 04.09.2019: jednohlasne zobrala správu na vedomie. Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 04.09.2019: jednohlasne zobrala správu na vedomie.
Stanovisko MsR dňa 11.09.2019	MsR jednohlasne odporučila MsZ zobrať správu na vedomie
Zoznam príloh	Príloha č. 1: podrobný prehľad priebežného plnenia IP 219 + očakávaná skutočnosť.


B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. Berie na vedomie informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019

Rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019


Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 26.08.19	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400	325 152,36	Zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	příprava na SP
Mariánske námestie	311 880	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Mariánske námestie	2 000	168	v realizácii
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	zastavenie SP
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300	-	v realizácii
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000	-	příprava VO
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	V realizácii
Športový areál Klačno	40 000	-	Realizácia nebude v tomto roku



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Športový areál Klačno	5 900	-	konzultácia vedenia mesta a poslancov za obvod
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	84 100	79 387,31	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina	408 000	117 819,33	v realizácii
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000	4 016	Zrealizované
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880	2 604	v realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	37 000	-	Uzatvorenie ZoD s víťazom VO
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000	27 074,70	Zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	DUR zrealizovaná, potrebné jednáť s SSD
PD park železničná stanica	1 500	-	Zrealizovaná PD, podklady na ÚR
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000	-	
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	Zrealizovaná PD, rozh. o variante
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900	900	zrealizované
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	29 971	zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	361	Zrealizovaná úprava PD pre SP, vybavenie dokladov pre SP a výrub
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 000	-	Neúspešné VO na zhotoviteľa PD
PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	3 100	-	V realizácii
PD obslužná komunikácia Madačova	2 000	-	Nerealizuje sa
Obslužná komunikácia Madačova	10 000	-	Neúspešné VO bez uchádzača
PD rekonštrukcia ul. Panská	3 200	-	V realizácii
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Realizácia v tomto roku
PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	-	Zrealizované , fakturácia, vyjadrenia KPU + UHA k PD
Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	10 000	-	Realizácia v tomto roku
PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	4 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	8 000	-	V realizácii
PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	V realizácii
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	-	Zrealizované
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	
PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave
Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	Realizácia viazaná na projekt PZSR
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	Nerealizuje sa
Rekonštrukcia Hrabovská cesta	70 000	-	Proces VO
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	Neúspešné VO na projektanta
PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	Realizácia v tomto roku
PD spevnené plochy ZŠ BP	800	-	V realizácii, dofinancovanie



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	3 300	-	V realizácii
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	Zrealizované
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Realizácia v tomto roku
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	V realizácii, dofinancovanie

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	6 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	Zrealizovaná PD, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100	2 079	Zrealizované PD, vyjadrenia k UR
PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	-	Zrealizované, fakturácia
Spevnené plochy MŠ Černová	10 000	-	VO na zhotoviteľa
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 000	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	-	Neúspešné obst., bez uchádzača
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	
PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	VO na zhotoviteľa

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2 200	2 160	zrealizované
PD oprava ul. Potočná	600	-	V príprave, dofinancovanie

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobá nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	7 500	-	Zrušená objednávka, nové VO na zhotoviteľa



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	7 970,46	zrealizované
-------------------------------------	-------	----------	--------------

akcie Klačno			
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	Upresnenie akcie
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	
Spevnené plochy Klačno	13 500	-	V tomto roku čiastková realizácia
PD Spevnené plochy Klačno	2 000	500	v realizácia úprava PD
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	70 000	39 705,76	Zrealizované, fakturácia
PD parkovisko ul. Lesná	4 000	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
PD parkovisko ul. Klačno	3 000	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	Obstaranie zhotoviteľa PD

akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300	-	V realizácii
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195 + 45 047 (71)	106,75	V realizácii

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000	-	spolupráca s ÚHA
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000	-	Realizácia nebude v tomto roku Nútné rozhodnúť o rozsahu akcie
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800	-	
Revitalizácia vnútroblok Madačova	22 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	1 385	Zrealizovaná štúdia + PaV, súhlas s variantným riešením
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	Realizácia z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť inou akciou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	realizácia nebude v tomto roku
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	V alternatíve zahrnuté do štúdie PD revitalizácie vnútrobloku Madačova
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	Upresnenie akcie

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	18 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Brezová	800	-	Obstaranie zhotoviteľa PD



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Chodník ul. Sladkého	17 524	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Sladkého	800	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	Realizácia pravdepod. v tomto roku
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	-	V realizácii
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD cesta Do dielca pálenica	6 000		koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhládke	7 300	-	
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	v príprave

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	50 000	-	V realizácii
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000	18 224	Zrealizované, proces KR
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	Upresnenie akcie
MŠ Riadok vstup	8 000	-	Rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
PD MŠ Riadok vstup	600	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	Upresnenie akcie
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na PZ SR

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovať
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	193,42	PD zrealizovaná, vydané ÚR, príprava SP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	-	V realizácii, PaV zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	22 963,05	zrealizované
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500	249,60	v realizácii, PaV zrealizované
Odvodnenie územia Cesta na Vkolíneč	4 500	-	Upresnenie akcie

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	10 000	-	Realizácia pravdepod. v tomto roku
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	v príprave



Dopadová plocha workout Bystrická	3 500	-	Presun, zrealizované cez OTS
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V príprave, zrealizované PaV, štúdia celej lokality
Oprava chodníka Bystrická 48-54	38 200	-	Realizácia v tomto roku
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	-	V realizácii
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	-	V realizácii, odkonzultované s OR PZ ODI Rbk

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019. V investičnom pláne je schválených 129 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 3 570 726 €. Z celkového počtu 129 akcií je 67 projektových dokumentácií a 62 realizácií. Pričom ku dňu 26.08.2019 bolo zrealizovaných 27 akcií v skutočnom čerpaní 683 062,74 €.

Zároveň na základe požiadavky, ktorá odznela na komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad priebežného plnenia IP za rok 2019 vrátane očakávaných skutočností – orientačných harmonogramov s uvedením údajov o predpokladanom a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov, údajov o zmluvách o dielo uzatvorených s víťazmi obstarávaní, úspore resp. navýšení financií za vykonané služby a práce a s uvedením údajov o stave a popise investičnej akcie.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.