

Príloha č. 1 k materiálu MsZ č. 08
Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2019 + očakávaná skutočnosť / harmonogramy
MESTO

Č.	Akcie mesto	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
1	Zhodnocovanie BRO II.	327 400	-	-	325 152,36	325 289,16 PMR Stavby s.r.o. 2018,33	Zrealizované v termíne, skolaudované
2	Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	-	-	-	realizácia nebude v tomto roku, vysúťažené bez SP, zrušené VO, príprava na SP (zmluva SPF)
3	Mariánske námestie	382 030	311 880	Presun financií	-	-	realizácia nebude v tomto roku
4	PD Mariánske námestie	2 000	-	-	168	1635 BALEK arch.s.r.o. -	v realizácii, úprava PD po zmenách v katastri (požiadavka J.Kovačeva), vybavenie vyjadrení, zmena UR, potom proces SP
5	Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	-	-	199 424,66 DOPSTAV s.r.o.	realizácia nebude v tomto roku, vysúťažené bez SP, ZoD podpísaná, jednanie s víťazom VO
6	PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	-	1300	Nezaradené v IP Cenová ponuka	-	1250 Ateliér GAM, s.r.o. -	v realizácii, úprava PD pre SP – požiadavky dotknutých orgánov a p.Trangošovej, zastavenie SP
7	Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	20 000	25 000	Rozpočet akcie	-	-	Príprava dokladov k VO, realizácia v tomto roku
8	PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	-	-	-	V realizácii úprava PD, v príprave Dodatok k ZoD, požiadavky poslancov koordinuje p.Kačík
9	Športový areál Klačno	50 000	40 000	Presun financií	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
10	PD Športový areál Klačno	20 000	5 900	Presun financií	-	-	konzultácia vedenia mesta a poslancov za obvod
11	Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	20 000	84 100	Nezaradené v IP dofinancovanie	79 387,31	170 489,75 OMOSS s.r.o. 20 702,33	Zrealizované, fakturácia
12	Cyklochodník Hrabovská dolina	423 000	408 000	Presun financií	117 819,33	295 693,52 DOPSTAV s.r.o. 9313 + 2621	V realizácii, predpoklad prác navyše potrebný ďalší výrub a prekládka Slovak Telekom + optickej siete
13	PD Cyklochodník Hrabovská dolina	2 000	5 000	cenová ponuka projektantov	4 016	2640 + 1280 Fischer&Partners + Teletandem	Zrealizované
14	PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000	34 880	Presun financií	2 604	ZUSKIN s.r.o.	PD pre UR zrealizovaná, časť PD v úprave – majetkové vzťahy (BZVIL) , 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadavanie v spolupráci s právnym odd.
15	PD Rekonštrukcia cesty na Vikolíneec	2 750	37 000	PHZ	-	-	VO neukončené, jednanie s víťazným uchádzačom
16	Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vikolíneec	20 000	42 000	Presun financií v súlade so ZoD	27 074,70	38 944,96 Ľubomír Fula s.r.o.	Zrealizované, fakturácia

						2,68	
17	PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolínec	11 000	-	-	-	ZUSKIN s.r.o.	zrealizované PD pre UR, rozhodne o pokračovaní (SSD)
18	PD park železničná stanica	500	1500	Úprava PD	-	BÁLEK architekti s.r.o.	PD zrealizovaná, potrebný súhlas SPF k UR, príprava dokladov pre UR a výrub
19	PD cyklotrasa Trlnenská Vlkolínec	1 000	-	-	-	-	
20	PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	-	-	-	PD vypracovaná, vedenie rozhodne o variante riešenia
21	PD chodník pre peších Čremošná	900	-	-	900	-	zrealizované, zápis GP, následne KR
22	Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	-	-	29 971	22 000 + 7971 J.Pastucha JU-PA	Zrealizované
23	PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	-	-	361	BALEK arch., s.r.o.	Zrealizované, UR vydané, doklady pre SP a výrub
24	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 000	-	-	-	-	podklad od UHA dodaný, neúspešné VO projektanta
25	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	2 000	3 100	cena z obstarania	-	3 100 ateliérXo, s.r.o.	V realizácii
26	PD obslužná komunikácia Madačova	2 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať, presun financií na realizáciu
27	Obslužná komunikácia Madačova	10 000	-	-	-	-	Neúspešné VO na zhotoviteľa, bez uchádzača
28	PD rekonštrukcia ul. Panská	1 500	3 200	Nová akcia, cena z obstarania	-	3 140 PROPERA s.r.o.	V realizácii
29	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	-	-	-	
30	PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	-	-	-	1 200 PROPERA s.r.o.	Zrealizované, na vyjadrení KPU+UHA
31	Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	10 000	-	-	-	-	Realizácia v tomto roku
32	PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	4 000	1 700	Presun financií	-	1 584 Ing.Rázga	V realizácii
33	PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	4 000	8 000	Nová akcia, cena z obstarania	-	7 970 arch.Goč	V realizácii
34	PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	-	-	2 950 rmk architekti	V realizácii
35	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	-	-	-	9750 ateliér GAM s.r.o.	Zrealizované, fakturácia
36	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	-	-	-	
37	PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	-	-	-	V príprave
38	Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	-	-	-	Realizácia viazaná na projekt prezídia PZ SR
39	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať, presun financií na realizáciu
40	Rekonštrukcia Hrabovská cesta	70 000	-	-	-	-	Proces VO na zhotoviteľa
41	PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	-	-	-	Neúspešné obst. projektanta, bez uchádzača
42	PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Presun na UHA	-	-	Zabezpečuje UHA

43	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	-	-	-	
44	PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Presun na UHA	-	-	Zabezpečuje UHA
Σ		2 219 860			587 453,70		

BIELY POTOK

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
45	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
46	Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	-	-	-	Realizácia v tomto roku
47	PD spevnené plochy ZŠ BP	800	1100	Cenová ponuka	-	1 020 Ing.Gvizd	V realizácii
48	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	13 800	37 500	Dofinancovanie	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
49	PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	500	3 300	Dofinancovanie	-	3 240 PROPERA s.r.o.	V realizácii
50	PD Križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	-	-	-	PD zrealizovaná, nesúhlasné stanoviska dotk.orgánov
51	PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať
52	PD Verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	-	-	-	V realizácii, zahrnuté do PD celomestskej akcie, úspora
53	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	-	-	-	Predpoklad realizácie v tomto roku
54	PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	-	-	V realizácii, potreba dofinancovať
Σ		135 300			-		

ČERNOVÁ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
55	Revitalizácia Oddychový park Černová	48 500	6 000	Presun financií	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca finančne vykryť novo zaradené akcie
56	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	-	-	-	PD zrealizovaná, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov
57	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100	-	Nezaradené v IP	2 079	2 040 PM Invest s.r.o.	PD zrealizovaná, proces vybavovania dokladov k UR
58	PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	-	-	-	1 000 atelierXo, s.r.o.	PD zrealizované, fakturácia, vybavenie ohlásenia DS
59	Spevnené plochy MŠ Černová	10 000	-	-	-	-	Proces VO na zhotoviteľa
60	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii	3 000	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD

	CAMINO						
61	PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	-	-	-	-	Neúspešné obst. projektanta, bez uchádzača
62	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	-	-	-	Realizácia v nadväznosti na rozkopávky
63	PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	-	-	-	V realizácii, zahrnuté do PD celomestskej akcie, úspora
64	Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	-	-	-	V príprave podklady VO na zhotoviteľa
Σ		50 100			2 079		

HRBOLTOVÁ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyš úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
65	Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	-	48 000	Nezaradené v IP		38 921,04 EFFECTIVE STAV	V realizácii
66	PD Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	-	2 200	Nezaradené v IP	2 160	2 160 PROPERA s.r.o.	Zrealizované, fakturácia
67	PD Oprava ul. Potočná	600	-	-	-	-	V príprave
Σ		50 800			2 160		

RYBÁRPOLE, NOVÁ HRBOLTOVÁ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyš úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
68	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	-	-	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
69	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	-	-	-	V príprave
70	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000	-	-	-	-	Upresnenie akcie
71	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-	-	
72	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000 (71)	-	-	-	-	Dlhodobé nie je lokalita (vlastníctvo)
73	Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	7 500	-	-	-	-	Objednávka zrušená, nové VO na zhotoviteľa
74	Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	-	-	7 970,46	7970,46 RILINE s.r.o.	zrealizované
Σ		76 500			7 970,46		

KLAČNO

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
75	Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	-	-	-	Upresnenie akcie
76	PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	-	-	-	
77	Spevnené plochy Klačno	13 500	-	-	-	-	V tomto roku čiastočná realizácia (Smreková)
78	PD Spevnené plochy Klačno	2 000		-	500	1 000 ateliérXo, s.r.o.	PD zrealizovaná, čaká sa na rozpočet, zrealizované PaV, fakturácia
79	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	60 000	70 000	Cenová ponuka	39 705,76	56 998,80 DOPSTAV s.r.o. 5 603,26	Zrealizované, neprevzaté (nedorobky), fakturácia
80	PD parkovisko ul. Lesná	4 000	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
81	PD parkovisko ul. Klačno	3 000	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
82	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
83	PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
Σ		147 500			40 205,76		

POLÍK

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
84	Parkovacie plochy Kukučínova	34 300	84 300	PHZ	-	62 346,86 DOPSTAV s.r.o.	V realizácii
85	PD Parkovacie plochy Kukučínova	-	120	-	72	-	Zrealizované, fakturácia
86	Športové ihrisko Makovického	45 047 (71) 155 195	-	-	106,75	138 688 PMR stavby s.r.o.	V realizácii
Σ		284 662			178,75		

CENTRUM

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
87	Revitalizácia parku OKO	15 000	-	-	-	-	Štúdia v spolupráci s UHA
88	Rekonštrukcia Nám. Slobody	22 000	69 000	Dofinancovanie	-	-	Realizácia nebude v tomto roku Upresnenie rozsahu akcie
89	PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	800	3 800	Dofinancovanie	-	-	
90	Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000	22 000	Presun financií na PD	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
91	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	-	-	1 385	1000 + 385 rmk architekti	Zrealizovaná štúdia + PaV, potrebný súhlas s riešením
92	Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	-	-	-	Realizácia z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť inou akciou
93	Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať
94	PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	-	-	-	V alternatíve zahrnuté do štúdie vnútroblok Madačova
95	Stojiská pre KO centrum	14 600	-	-	-	-	Upresnenie akcie
Σ			168 400		1 385		

SATELITY

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
96	Chodník ul. Brezová	18 400	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovanie
97	PD chodník ul. Brezová	800	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
98	Chodník ul. Sladkého	30 000	17 524	Presun financií na OTS	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovanie
99	PD chodník ul. Sladkého	800	-	-	-	-	Obstaranie zhotoviteľa PD
100	Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	-	-	-	Realizácia pravdepodobne v tomto roku
101	PD Chodník Hanulu-Palmu	400	-	-	-	400 ateliérXo, s.r.o.	V realizácii
102	Rekonštrukcia chodníka Páříčku	16 400	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovanie
103	PD cesta Do dielca pálenica	6 000	-	-	-	-	Koordinácia s UHA
104	Rekonštrukcia chodníka Na vyhládke	7 300	-	-	-	-	Upresnenie akcie
105	PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	-	-	-	V príprave
Σ			75 724		-		

PLAVISKO

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyš úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
106	Chodník K.Sidora II	50 000	-	-	-	32 001,98 PMR stavby s.r.o.	V realizácii, koordinácia s SPP-D
107	Parkovacie plochy Pivovarská	13 950	19 000	Práce navyš Výkop budovy	18 224	15 551,67 PMR stavby 2 290,43	Zrealizované, proces kolaudácie
108	Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	-	-	-	Upresnenie akcie
109	MŠ Riadok vstup	8 000	-	-	-	-	Realizácia nebude, rozpor s ÚPN, nahradit' inou akciou
110	PD MŠ Riadok vstup	600	-	-	-	-	
111	Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	-	-	-	Upresnenie akcie
112	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	-	-	-	Zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na prezídiu PZ SR
Σ		106 180			18 224		

BANIČNÉ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyš úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
113	Verejné osvetlenie v obvode Baničné	14 300	8 800	Presun financií	-	-	Koordinácia s celomestskou akciou
114	Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, potreba navýšiť sumu PHZ 16 400 €
115	PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	193,42	-	PD zrealizovaná, vydané UR, príprava SP
116	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
117	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	-	-	-	4 750 Ing.M.Vyparina	V realizácii, PaV zrealizované
118	Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	-	-	22 963,05	22 963,05 RILINE s.r.o.	Zrealizované
119	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 200	66 600	Dofinancovanie	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
120	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	1 000	4 500	PHZ	249,60	3 950 Ing.M.Vyparina	V realizácii, PaV zrealizované
121	Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	-	-	-	Upresnenie akcie
Σ		170 700			23 406,17		

ROVEŇ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 26.08.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
122	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	15 000	10 000	presun financií na OTS	-	-	Predpoklad realizácie v tomto roku
123	PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	-	-	-	V príprave
124	Dopadová plocha workout Bystrická	5 000	3 500	presun	-	-	Zrealizované cez odd.technickej správy
125	Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
126	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	600	2 300	PHZ	-	-	V príprave, zrealizované PaV, štúdia celej lokality
127	Oprava chodníka Bystrická 48-54	38 200	-	-	-	-	Realizácia v tomto roku
128	PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	-	-	-	800 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované, čakáme na rozpočet
129	PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	-	-	-	1 000 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované, odsúhlasenie OR PZ ODI Ružomberok, fakturácia
Σ		85 000					

 **zrealizovaná akcia** (možnosť dobíjania fakturácie, dopĺňanie stanovísk, vybavovanie UR, SP a KR)

RESUME

129 INVESTIČNÝCH AKCIÍ v predpokladanom čerpaní 3 570 726 € z toho 27 akcií je zrealizovaných v sume skutočného čerpania 683 062,84 €

Očakávaná skutočnosť / harmonogramy

[illegible]

Akcie Rybárpole	Január				Február				Marec				Apríl				Máj				Jún				Júl				August				September				Október				November				december			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III																																																
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III																																																
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20																																																
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20																																																
Detské ihrisko Nová Hrboltová																																																
Malé Tatry parkoviská II																																																
Rekonštrukcia komunikácie Horská II																																																

Akcie Klačno	Január				Február				Marec				Apríl				Máj				Jún				Júl				August				September				Október				November				december			
Oprava komunikácie ul. Klačno																																																
PD Oprava komunikácie ul. Klačno																																																
Spevnené plochy Klačno																																																
PD Spevnené plochy Klačno																																																
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21																																																
PD parkovisko ul. Lesná																																																
PD parkovisko ul. Klačno																																																
PD chodník a komunikácia ul. Liptov. – Milkov																																																
PD schodisko a chodník ul. Liptovská																																																

Akcie Polík	Január				Február				Marec				Apríl				Máj				Jún				Júl				August				September				Október				November				december			
Parkovacie plochy Kukučínova																																																
PD Parkovacie plochy Kukučínova																																																
Športové ihrisko Makovického																																																

realizácia
Projektovanie, geodetické práce
vybavenie vyjadrení
vybavenie povolení
proces VO
vysporiadanie
Príprava, inž.činnosť. kontrola

Akcie Baničné	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Verejné osvetlenie v obvode Baničné																																				
Parkovacie plochy Bohúňa																																				
PD Parkovacie plochy Bohúňa																																				
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka																																				
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka																																				
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné																																				
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203																																				
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203																																				
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne																																				

Akcie Roveň	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická																																				
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická																																				
Dopadová plocha workout Bystrická																																				
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická																																				
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická																																				
Oprava chodníka Bystrická 48-54																																				
PD oprava chodníka Bystrická 48-54																																				
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň																																				

realizácia
Projektovanie, geodetické práce
vybavenie vyjadrení
vybavenie povolení
proces VO
vysporiadanie
Príprava, inž.činnosť. kontrola