



A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019
Dátum rokovania MsZ	06.11.2019
Predložené poslancom MsZ	30.10.2019
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 16.10.2019: odporučila MsZ vziať správu na vedomie v predkladanom znení /10-0-0/ Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 16.10.2019: - odporučila MsZ vziať správu na vedomie /6-0-0/ - žiada o podanie stanoviska, ako bol vyriešený stav personálneho vybavenia oddelenia investícií a žiada racionalizovať investičný plán (nie z pohľadu financií, ale z hľadiska množstva drobných investičných akcií, t.j. skôr vykonať väčšie investičné celky ako drobné investičné akcie v obvodoch) /6-0-0/
Stanovisko MsR dňa 23.10.2019	MsR jednohlasne odporučila MsZ zobrať správu na vedomie
Zoznam príloh	Príloha č. 1: podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2019 + očakávaná skutočnosť.


B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. Berie na vedomie informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019

Rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019


Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.10.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400	326 144,76	Zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	Realizácia nebude v tomto roku príprava na SP (SPF)
Mariánske námestie	311 880	-	Realizácia nebude v tomto roku



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Mariánske námestie	2 000	1 803	zrealizované
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	Príprava SP
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300	-	Zrealizovaná úprava PD, podklady k SP
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000	-	príprava VO (rozpočet)
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	V realizácii
Športový areál Klačno	40 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Športový areál Klačno	5 900	-	konzultácia vedenia mesta a poslancov za obvod
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	84 100	79 387,31	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina	405 370	127 132,63	v realizácii
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000	4 016	Zrealizované
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880	2 628	v realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	37 000	-	jednanie s víťazom VO
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000	38 942,26	Zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	DUR zrealizovaná, potrebné jednáť s SSD
PD park železničná stanica	1 500	159	Zrealizovaná PD, podklady na ÚR
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000	-	
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	Zrealizovaná PD, rozh. o variante
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900	900	zrealizované
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	29 971	zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	361	Zrealizovaná úprava PD pre SP, proces SP, výrub
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 400	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	3 100	-	V realizácii
PD obslužná komunikácia Madačova	1600	-	Nerealizuje sa, v réžii OI
Obslužná komunikácia Madačova	10 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia ul. Panská	3 200	-	zrealizované
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Proces VO na zhotoviteľa
PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	1 200	Zrealizované
Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	16 000	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	1 700	-	V realizácii
PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	8 000	-	V realizácii
PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	V realizácii
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	-	Zrealizovaná časť štúdia
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, potrebné dofinancovať
PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave
Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	Realizácia viazaná na projekt PZSR
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	Nerealizuje sa, v réžii OI
Rekonštrukcia Hrabovská cesta	70 000	-	ZoD podpísaná
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	V realizácii
PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, potreba dofinancovať
PD spevnené plochy ZŠ BP	800	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Realizácia nebude v tomto roku, potreba dofinancovať
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	3 300	-	V realizácii
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	Zrealizované
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, realizácia nie je možná bez PD
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	V príprave, spolupráca s poslancom

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	3 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	Zrealizovaná PD, chýba súhlas SPF k ÚR
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100	2 079	Zrealizované PD, proces ÚR
PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	1 000	Zrealizované
Spevnené plochy MŠ Černová	13 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	Proces podpisu ZoD
PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	Potrebné dofinancovať
PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	Podpis ZoD

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2 200	2 160	zrealizované
PD oprava ul. Potočná	600	-	V príprave, dofinancovanie



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	V príprave
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	Upresnenie požiadaviek
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	14 500	-	Zrušená objednávka, nové VO na zhotoviteľa, realizácia v 44 týždni
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	7 970,46	zrealizované

akcie Klačno			
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	Proces VO na zhotoviteľa
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	Nerealizuje sa , v réžii OI
Spevnené plochy Klačno	16 000	-	V tomto roku čiastková realizácia
PD Spevnené plochy Klačno	2 000	1 500	zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	67 500	62 602,06	Zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	4 000	-	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	3 000	-	V realizácii
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	PD zrealizovaná, aktualizácia rozpočtu
PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	V realizácii

akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300	107,95	Realizácia v tomto roku
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195 + 45 047 (71)	47 560,63	V realizácii

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000	-	spolupráca s ÚHA – štúdia na požiadavky, potrebné vyhotoviť PD, realizácia nebude v tomto roku, zväžiť reálnosť akcie
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800	-	Nutné rozhodnúť o rozsahu akcie, zväžiť reálnosť akcie
Revitalizácia vnútroblok Madačova	22 000	-	Realizácia nebude v tomto roku



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	1 385	Zrealizovaná štúdia + PaV
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	Realizácia z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť inou akciou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	realizácia nebude
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	Upresnenie akcie

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	17 900	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Brezová	1 300	-	Dofinancované, v realizácii
Chodník ul. Sladkého	16 574	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Sladkého	1 750	-	Dofinancované, v realizácii
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD cesta Do dielca pálenica	6 000		Upresnenie od UHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	V realizácii

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	50 000	-	Zrealizované, fakturácia
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000	18 224	Zrealizované, skolaudované
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
MŠ Riadok vstup	8 000	-	Rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
PD MŠ Riadok vstup	600	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	Upresnenie akcie
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na PPZ SR

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovať
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	193,42	PD zrealizovaná, vydané ÚR, príprava dokladov k SP



Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, Nutné dofinancovať
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	2 750	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	22 963,05	zrealizované
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500	1 199,60	v realizácii, PaV + DUR zrealizované, podklady pre UR
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	Po upresnení poslancom na zváženie

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	Proces VO
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	Nebude sa realizovať, v réžii OI
Dopadová plocha workout Bystrická	3 500	-	Presun, zrealizované cez OTS
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V príprave, zrealizované PaV
Oprava chodníka Bystrická 48-54	11 200	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	-	zrealizované
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	-	zrealizované

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019. V investičnom pláne je schválených 129 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 3 569 896 €. Z celkového počtu 129 akcií je 67 projektových dokumentácií a 62 realizácií. Pričom ku dňu 26.08.2019 bolo zrealizovaných 31 akcií v skutočnom čerpaní 786 212,13 €.

Zároveň na základe požiadavky, ktorá odznela na komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad priebežného plnenia IP za rok 2019 vrátane očakávaných skutočností – orientačných harmonogramov s uvedením údajov o predpokladanom a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov, údajov o zmluvách o dielo uzatvorených s víťazmi obstarávaní, úspore resp. navýšení financií za vykonané služby a práce a s uvedením údajov o stave a popise investičnej akcie.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.