

Príloha č. 1 k materiálu č. 8
Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2019 ku dňu 09.10.2019 + očakávaná skutočnosť / harmonogramy
MESTO

Č.	Akcie mesto	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
1	Zhodnocovanie BRO II.	327 400	-	-	326 144,76	325 289,16 PMR Stavby s.r.o. 2018,33	Zrealizované v termíne, skolaudované
2	Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	-	-	-	realizácia nebude v tomto roku, vysúťažené bez SP, zrušené VO, príprava na SP (zmluva SPF), rozpočet 486 698 € z toho 330 000 schválený MsZ
3	Mariánske námestie	382 030	311 880	Presun financií	-	-	realizácia nebude v tomto roku, rozpočet 433 512 €
4	PD Mariánske námestie	2 000	-	-	1 803	1635 BALEK arch.s.r.o.	úprava PD zrealizovaná po zmenách v katastri, vybavenie vyjadrení, zmena UR, potom proces SP
5	Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	-	-	199 424,66 DOPSTAV s.r.o.	realizácia nebude v tomto roku, vysúťažené bez SP, ZoD podpísaná, jednanie s víťazom VO
6	PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	-	1300	Nezaradené v IP Cenová ponuka	-	1250 Ateliér GAM, s.r.o.	úprava PD pre SP zrealizovaná, vybavenie vyjadrení
7	Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	20 000	25 000	Rozpočet akcie	-	-	Príprava dokladov k VO, realizácia v tomto roku
8	PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	-	-	-	V realizácii úprava PD, v príprave Dodatok k ZoD
9	Športový areál Klačno	50 000	40 000	Presun financií	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
10	PD Športový areál Klačno	20 000	5 900	Presun financií	-	-	konzultácia vedenia mesta a poslancov za obvod
11	Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	20 000	84 100	Nezaradené v IP dofinancovanie	79 387,31	170 489,75 OMOSS s.r.o. 20 702,33	Zrealizované
12	Cyklochodník Hrabovská dolina	423 000	405 370	Presun financií	127 132,63	295 693,52 DOPSTAV s.r.o. 11 934	V realizácii, predpoklad prác navyše potrebný ďalší výrub a prekládka Slovak Telekom + optickej siete, predĺženie oporného múru - statik
13	PD Cyklochodník Hrabovská dolina	2 000	5 000	cenová ponuka projektantov	4 016	2640 + 1280 Fischer&Partners + Teletandem	Zrealizované
14	PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000	34 880	Presun financií	2 628	ZUSKIN s.r.o.	PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, úprava PD v časti KU-Ačko
15	PD Rekonštrukcia cesty na Vikolíneč	2 750	38 000	CP	-	-	jednanie s víťazom VO
16	Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vikolíneč	20 000	42 000	Presun financií v súlade so ZoD	38 942,26	38 944,96 Ľubomír Fula s.r.o. 2,68	Zrealizované

17	PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíneec	11 000	-	-	-	ZUSKIN s.r.o.	zrealizované PD pre UR, potrebné jednať SSD
18	PD park železničná stanica	500	1500	Úprava PD	159	BÁLEK architekti s.r.o.	PD zrealizovaná, potrebný súhlas SPF k UR, príprava dokladov pre UR a výrub
19	PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíneec	1 000	-	-	-	-	
20	PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	-	-	-	PD vypracovaná, vedenie rozhodne o variante riešenia
21	PD chodník pre peších Čremošná	900	-	-	900	-	zrealizované, zápis GP, následne KR
22	Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	-	-	29 971	22 000 + 7971 J.Pastucha JU-PA	Zrealizované
23	PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	-	-	361	BALEK arch., s.r.o.	Zrealizované, UR vydané, proces SP, výrub
24	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 000	2 400	CP	-	2 394,20 ZUSKIN s.r.o.	v realizácii
25	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	2 000	3 100	CP	-	3 100 ateliérXo, s.r.o.	V realizácii
26	PD obslužná komunikácia Madačova	2 000	1 600	Presun financií	-	1 600	v rézii OI
27	Obslužná komunikácia Madačova	10 000	-	-	-	9 846,71 RILINE, s.r.o.	Neúspešné VO na zhotoviteľa, bez uchádzača, nové obstaranie, v realizácii
28	PD rekonštrukcia ul. Panská	1 500	3 200	Nová akcia, cena z obstarania	-	3 140 PROPERA s.r.o.	V realizácii
29	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	-	-	-	Proces VO
30	PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	-	-	1 200	1 200 PROPERA s.r.o.	Zrealizované
31	Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	10 000	16 000	Cena z obstarania	-	15 786,91 PMR STAVBY s.r.o.	V realizácii
32	PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	4 000	1 700	Presun financií	-	1 584 Ing.Rázga	V realizácii
33	PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	4 000	8 000	Nová akcia, cena z obstarania	-	7 970 arch.Goč	V realizácii
34	PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	-	-	2 950 rmk architekti	V realizácii
35	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	-	-	-	9750 ateliér GAM s.r.o.	Zrealizované, fakturácia
36	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, potrebné dofinancovať
37	PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	-	-	-	V príprave
38	Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	-	-	-	Realizácia viazaná na projekt prezídia PZ SR
39	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	-	-	2 000	v rézii OI
40	Rekonštrukcia Hrabovská cesta	70 000	64 000	Presun financií	-	34 500 Cestné stavby LM	Proces podpisu ZoD
41	PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	-	-	2 950 rmk arch., s.r.o.	V realizácii

42	PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Presun na UHA	-	-	Celý proces zabezpečuje UHA
43	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	-	-	-	
44	PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Presun na UHA	-	-	Celý proces zabezpečuje UHA
Σ		2 218 230			612 644,96		

BIELY POTOK

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
45	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
46	Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovanie, rozpočet 36 557 €
47	PD spevnené plochy ZŠ BP	800	-	Cenová ponuka	-	720 Ing.Gvizd	Zrealizované, fakturácia
48	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	13 800	37 500	Dofinancovanie	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
49	PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	500	3 300	Dofinancovanie	-	3 240 PROPERA s.r.o.	V realizácii
50	PD Križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	-	-	-	PD zrealizovaná, nesúhlasné stanoviska dotk.orgánov
51	PD oddychová zóna Revúca Podsúchá	1 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať
52	PD Verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	-	-	1 000	V realizácii, zahrnuté do PD celomestskej akcie, úspora
53	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
54	PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	-	-	V príprave, spolupráca s poslancom
Σ		135 300			-		

ČERNOVÁ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
55	Revitalizácia Oddychový park Černová	48 500	3 000	Presun financií	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca finančne vykryť novo zaradené akcie
56	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	-	-	-	PD zrealizovaná, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov, dofin., CP na PD pre SP 4650 €
57	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100	-	Nezaradené v IP	2 079	2 040 PM Invest s.r.o.	PD zrealizovaná, proces vybavovania dokladov k UR
58	PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	-	-	1 000	1 000 atelierXo, s.r.o.	zrealizované

59	Spevnené plochy MŠ Černová	10 000	13 000	Cena z VO	-	12 779,96 PMR STAVBY s.r.o.	V realizácii
60	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 000	3 800	CP	-	3 800 Ing.M.Vyparina	Proces podpisu ZoD
61	PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	-	-	-	500 Ing.M.Lukáč	V realizácii
62	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	-	-	-	Realizácia v nadväznosti na rozkopávky ST, nedostatok financií, rozpočet stavby 27 077 €
63	PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	-	-	2000	V realizácii, zahrnuté do PD celomestskej akcie, úspora
64	Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	-	-	13 200 FLORA SERVIS s.r.o	V procese podpisu ZoD
Σ			50 900		3 079		

HRBOLTOVÁ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
65	Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	-	48 000	Nezaradené v IP		38 921,04 EFFECTIVE STAV	V realizácii
66	PD Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	-	2 200	Nezaradené v IP	2 160	2 160 PROPERA s.r.o.	Zrealizované, fakturácia
67	PD Oprava ul. Potočná	600	-	-	-	-	V príprave, potrebné dofinancovať a premenovať na rekonštrukciu
Σ			50 800		2 160		

RYBÁRPOLE, NOVÁ HRBOLTOVÁ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
68	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	-	-	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
69	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	-	-	-	V príprave
70	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000	7 000	Presun financií	-	-	Upresnenie akcie
71	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-	-	
72	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000 (71)	-	-	-	-	Dlhodobé nie je lokalita (vlastníctvo)
73	Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	7 500	14 500	CP	-	13 439,12 MURAS s.r.o.	Objednávka zrušená, nové VO na zhotoviteľa, realizácia v 44 týždni
74	Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	-	-	7 970,46	7970,46 RILINE s.r.o.	zrealizované
Σ			76 500		7 970,46		

KLÁČNO

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
75	Oprava komunikácie ul. Kláčno	48 000	-	-	-	-	Proces VO na zhotoviteľa
76	PD Oprava komunikácie ul. Kláčno	1 000	-	-	-	1 000	V réžii OI
77	Spevnené plochy Kláčno	13 500	16 000	CP	-	15 518,37 MURAS s.r.o.	V tomto roku čiastočná realizácia (Smreková 2,3) rozpočet na komplet SO 86 819 €
78	PD Spevnené plochy Kláčno	2 000		-	1 500	1 000 ateliérXo, s.r.o.	PD zrealizovaná, vyjadrenia k UR a SP
79	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	60 000	67 500	Cenová ponuka	62 602,06	56 998,80 DOPSTAV s.r.o. 5 603,26	Zrealizované, riešenie nedorobkov
80	PD parkovisko ul. Lesná	4 000	-	-	-	3 200 ASB PROJEKT s.r.o.	V realizácii
81	PD parkovisko ul. Kláčno	3 000	-	-	-	2 850 ASB PROJEKT s.r.o.	V realizácii
82	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	-	-	PROMA	PD zrealizovaná, aktualizácia rozpočtu
83	PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	-	-	1 500 ateliérXo s.r.o.	V realizácii
Σ			147 500		64 102,06		

POLÍK

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
84	Parkovacie plochy Kukučínova	34 300	84 300	PHZ	107,95	62 346,86 DOPSTAV s.r.o.	V realizácii
85	PD Parkovacie plochy Kukučínova	-	120	-	72	-	Zrealizované
86	Športové ihrisko Makovického	45 047 (71) 155 195	-	-	47 560,63	138 688 PMR stavby s.r.o. 6 353,37	V realizácii
Σ			284 662		47 740,58		

CENTRUM

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
87	Revitalizácia parku OKO	15 000	-	-	-	-	Štúdia na požiadavky od UHA , potrebné vyhotoviť PD
88	Rekonštrukcia Nám. Slobody	22 000	69 000	Dofinancovanie	-	-	Realizácia nebude v tomto roku Upresnenie rozsahu akcie, zväžiť realnosť akcie
89	PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	800	3 800	Dofinancovanie	-	-	
90	Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000	22 000	Presun financií na PD	-	-	Realizácia nebude v tomto roku
91	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	-	-	1 385	1000 + 385 rmk architekti	Zrealizovaná štúdia + PaV, potrebný súhlas s riešením
92	Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	-	-	-	Realizácia z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť inou akciou
93	Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	-	-	-	Nebude sa realizovať
94	PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	-	-	-	V alternatíve zahrnuté do štúdie vnútroblok Madačova
95	Stojiská pre KO centrum	14 600	-	-	-	-	Upresnenie akcie
Σ			168 400		1 385		

SATELITY

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
96	Chodník ul. Brezová	18 400	17 900	Presun financií na PD	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovanie, koordinácia s prekopávkami ST
97	PD chodník ul. Brezová	800	1 300	CP z VO	-	1 300 ASB PROJEKT s.r.o.	V realizácii
98	Chodník ul. Sladkého	30 000	16 574	Presun financií na OTS	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovanie, koordinácia s rozkopávkami ST
99	PD chodník ul. Sladkého	800	1 750	CP	-	1 750 ASB PROJEKT s.r.o.	V realizácii
100	Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, potrebné dofinancovať
101	PD Chodník Hanulu-Palmu	400	-	-	-	400 ateliérXo, s.r.o.	V realizácii
102	Rekonštrukcia chodníka Páricku	16 400	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, koordinácia s prekopávkami ST, dofinancovanie, rozpočet 44 600 €
103	PD cesta Do dielca pálenica	6 000	-	-	-	-	Požiadavky od UHA
104	Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	7 300	-	-	-	-	

105	PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	-	-	1 500 Ing.F.Gvizzd	V realizácii
Σ		75 724			-		

PLAVISKO

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyš úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
106	Chodník K.Sidora II	50 000	-	-	-	32 001,98 PMR stavby s.r.o. 871,93	Zrealizované, práce navyš – vodiace pásy pre nevidomých – doplnenie dlažby
107	Parkovacie plochy Pivovarská	13 950	19 000	Práce navyš Výkop budovy	18 224	15 551,67 PMR stavby 2 290,43	Zrealizované, skolaudované
108	Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	-	-	-	Upresnenie akcie
109	MŠ Riadok vstup	8 000	-	-	-	-	Realizácia nebude, rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
110	PD MŠ Riadok vstup	600	-	-	-	-	
111	Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	-	-	-	Upresnenie akcie
112	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	-	-	-	Zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na prezídiu PZ SR, koordinácia s referátom grantov
Σ		106 180			18 224		

BANIČNÉ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyš úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
113	Verejné osvetlenie v obvode Baničné	14 300	8 800	Presun financií	-	-	Koordinácia s celomestskou akciou
114	Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, potreba navýšiť sumu PHZ 16 400 €
115	PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	193,42	-	PD zrealizovaná, vydané UR, príprava SP
116	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, potrebné dofinancovať, rozpočet stavby 101 641,62 €
117	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	-	-	2 750	4 750 Ing.M.Vyparina	V realizácii, PaV zrealizované, vybavenie vyjadrení k SP
118	Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	-	-	22 963,05	22 963,05 RILINE s.r.o.	Zrealizované
119	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 200	66 600	Dofinancovanie	-	-	Realizácia nebude v tomto roku

120	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	1 000	4 500	PHZ	1 199,60	3 950 Ing.M.Vyparina	V realizácii, PaV zrealizované, vybavenie vyjadrení k UR
121	Odvodnenie územia Cesta na Vlkolínec	4 500	-	-	-	-	Po upresnení poslancom, nie je investičného charakteru, na zváženie
Σ			170 700		27 106,07		

ROVEŇ

Č.	Akcie	Predpoklad čerpania 2019		dôvod úpravy	Čerpanie k 09.10.2019	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2019	upravené v roku 2019				
122	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	15 000	37 000	presun financií na OTS, dofin. PHZ	-	-	Proces VO, potrebné dofinancovať, predpoklad realizácie v tomto roku, rozpočet 36 100 €
123	PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	-	-	600	V réžii OI
124	Dopadová plocha workout Bystrická	5 000	3 500	Presun financií	-	-	Zrealizované cez odd.technickej správy
125	Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	-	-	-	Realizácia nebude v tomto roku, vlastníctvo
126	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	600	2 300	PHZ	-	-	V príprave, zrealizované PaV, najprv štúdia celej lokality
127	Oprava chodníka Bystrická 48-54	38 200	11 200	Presun financií na ZŠ Bystrická	-	-	nedostatok financií na realizáciu, rozpočet stavby 70 132,87, presun na r. 2020
128	PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	-	-	800	800 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované
129	PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	-	-	1 000	1 000 ateliérXo, s.r.o.	Zrealizované, odsúhlasenie OR PZ ODI Ružomberok
Σ			85 000		1 800		

 **zrealizovaná akcia** (možnosť dobiehania fakturácie, dopĺňanie stanovísk, vybavovanie UR, SP a KR)

RESUME

129 INVESTIČNÝCH AKCIÍ v predpokladanom čerpaní 3 569 896 € z toho 31 akcií je zrealizovaných v sume skutočného čerpania 786 212,13 €

Očakávaná skutočnosť / harmonogramy

[illegible]

Akcie Rybárpole	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Rekonštrukcia komunikácie Horská III																																				
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III																																				
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20																																				
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20																																				
Detské ihrisko Nová Hrboltová																																				
Malé Tatry parkoviská II																																				
Rekonštrukcia komunikácie Horská II																																				

Akcie Klačno	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Oprava komunikácie ul. Klačno																																				
PD Oprava komunikácie ul. Klačno																																				
Spevnené plochy Klačno																																				
PD Spevnené plochy Klačno																																				
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21																																				
PD parkovisko ul. Lesná																																				
PD parkovisko ul. Klačno																																				
PD chodník a komunikácia ul. Liptov. – Milkov																																				
PD schodisko a chodník ul. Liptovská																																				

Akcie Polík	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Parkovacie plochy Kukučínova																																				
PD Parkovacie plochy Kukučínova																																				
Športové ihrisko Makovického																																				

realizácia
Projektovanie, geodetické práce
vybavenie vyjadrení
vybavenie povolení
proces VO
vysporiadanie
Príprava, inž.činnosť. kontrola

Akcie Baničné	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Verejné osvetlenie v obvode Baničné																																				
Parkovacie plochy Bohúňa																																				
PD Parkovacie plochy Bohúňa																																				
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka																																				
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka																																				
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné																																				
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203																																				
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203																																				
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne																																				

Akcie Roveň	Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jún			Júl			August			September			Október			November			december		
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická																																				
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická																																				
Dopadová plocha workout Bystrická																																				
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická																																				
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická																																				
Oprava chodníka Bystrická 48-54																																				
PD oprava chodníka Bystrická 48-54																																				
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň																																				

realizácia
Projektovanie, geodetické práce
vybavenie vyjadrení
vybavenie povolení
proces VO
vysporiadanie
Príprava, inž.činnosť. kontrola