

Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

07

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019
Dátum rokovania MsZ	04.12.2019
Predložené poslancom MsZ	11.12.2019
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie: zobrala správu na vedomie v predkladanom znení /9-0-0/ Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa: zobrala správu na vedomie v predkladanom znení /9-0-0/
Stanovisko MsR dňa 27.11.2019	MsR odporučila MsZ zobrať správu na vedomie /7-0-0/
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2019 + očakávaná skutočnosť


B. Návrh na uznesenie:

Mestská zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. **Berie na vedomie** informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019.

Rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.11.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400	326 144,76	Zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	příprava na SP (SPF)
Mariánske námestie	311 880	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Mariánske námestie	2 000	1803	Zrealizované
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300	-	Zrealizovaná, fakturácia, podklady na SP
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000	-	Proces VO




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	V realizácii
Športový areál Klačno	40 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Športový areál Klačno	5 900	-	Jednanie s projektantom
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	84 100	79 387,31	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina	405 370	228 175,62	V realizácii
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000	4 016	Zrealizované
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880	2 643	v realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	-	V realizácii
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000	38 942,26	Zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	DUR zrealizovaná (SSD)
PD park železničná stanica	1 500	159	Zrealizovaná PD, príprava ÚR (SPF)
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	Zrealizovaná PD, rozh. o variante
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900	900	zrealizované
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	29 971	zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	361	Zrealizovaná úprava PD pre SP, vydané SP, povolenie výrubu
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 400	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	3 100	-	V realizácii
PD obslužná komunikácia Madačova	1 600	-	Nerealizuje sa, v režii OI
Obslužná komunikácia Madačova	10 000	9 846,71	Zrealizovaná
PD rekonštrukcia ul. Panská	3 200	-	Zrealizovaná, fakturácia
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Realizácia pravdepodobne v tomto roku
PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	1 200	Zrealizované
Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	17 100	-	Zrealizovaná, fakturácia
PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	1 700	-	Zrealizovaná
PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	8 000	-	V realizácii
PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	V realizácii
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	2 250	Zrealizovaná časť štúdia
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave
Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	Realizácia viazaná na projekt PPZSR
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	Nerealizuje sa, v režii OI
Rekonštrukcia Hrabovská cesta	64 000	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	V realizácii
PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií

akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať (36 557 €)



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD spevnené plochy ZŠ BP	800	720	Zrealizované
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať (50 801 €)
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	3 300	-	Zrealizované, fakturácia
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	Zrealizované, nesúhlas KR PZ KDI + SSC
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	V príprave

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	1 450	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	Zrealizovaná PD, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov k UR (SPF)
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	3 100	2 079	Zrealizované PD, proces UR
PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	1 000	Zrealizované
Spevnené plochy MŠ Černová	13 750	13 733,58	Zrealizované
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	V realizácii
PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	500	Zrealizovaná
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	Realizácia nebude v tomto roku. Potrebné dofinancovať
PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	Realizácia v tomto roku

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000	21 929,63	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2 200	2 160	zrealizované
PD oprava ul. Potočná	600	-	V príprave, dofinancovanie

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	V príprave, potrebné dofinancovať
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobá nie je lokalita
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	14 500	-	Realizácia v tomto roku
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	7 970,46	zrealizované

akcie Klačno			
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	Neúspešné VO na zhotoviteľa
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	Nerealizuje sa, v réžii OI
Spevnené plochy Klačno	16 000	-	Zrealizované v časti Smreková, ostatné SO potrebné dofinancovať, fakturácia
PD Spevnené plochy Klačno	2 000	1 500	zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	67 500	62 602,06	Zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	4 000	450	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	3 000	250	V realizácii
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	PD zrealizovaná , aktualizácia rozpočtu
PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	V realizácii

akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300	107,95	V realizácii
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195 + 45 047 (71)	100 026,71 45 046,94	Zrealizované, proces KR

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800	-	Nutné rozhodnúť o rozsahu akcie a zväžiť jej reálnosť
Revitalizácia vnútroblok Madačova	22 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	1 385	Zrealizovaná štúdia + PaV, v realizácii PD pre UR a SP
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	Realizácia z iných zdrojov, v r. 2020 dofinancovať a nahradiť inou akciou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	Nebude sa realizovať
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	V príprave




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	17 900	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Brezová	1 300	-	V realizácii
Chodník ul. Sladkého	16 574	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Sladkého	1 750	-	V realizácii
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	Realizácia v tomto roku
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	400	zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Párikču	16 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať (44 600 €), koordinácia s rozkopávkami ST
PD cesta Do dielca pálenica	6 000		koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	-	
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	V realizácii

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	50 000	32 873,90	zrealizované
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000	18 224,89	Zrealizované, skolaudované
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	realizácia nebude v tomto roku
MŠ Riadok vstup	8 000	-	Rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
PD MŠ Riadok vstup	600	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	Upresnenie akcie
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na GR PZ SR

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovať (16 400€)
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	193,42	PD zrealizovaná, vydané ÚR, proces SP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	2 861	V realizácii, ÚR je vydané, proces SP
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	22 963,05	zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500	1 238,60	v realizácii, PaV + DUR zrealizované, podklady pre UR, povolenie ŠVS
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	Po upresnení poslancom, na zváženie

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	Realizácia pravdepod. v tomto roku
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	Nebude sa realizovať, v réžii OI
Dopadová plocha workout Bystrická	3 500	-	Presun, zrealizované cez OTS
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V realizácii
Oprava chodníka Bystrická 48-54	11 200	-	Realizácia nebude v tomto roku, nedostatok financií (70 132 €)
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	800	zrealizované
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	1 000	zrealizované


 Zrealizované akcie

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019. Zároveň na základe požiadavky, ktorá odznela na komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad priebežného plnenia IP za rok 2019 vrátane očakávaných skutočností.

V investičnom pláne pre tento rok je schválených 129 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 3 569 896 €. Z celkového počtu 129 akcií je 67 projektových dokumentácií a 62 realizácií. Pričom ku dňu 12.11.2019 bolo zrealizovaných 44 akcií v skutočnom čerpaní 1 067 887,85 €. Skutočné čerpanie tvorí necelých 30% predpokladaného čerpania schváleného na rok 2019.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že z celkového počtu 129 akcií sa nebude v roku 2019 realizovať resp. nerealovalo sa 30 akcií v predpokladanom čerpaní 1 395 504 €. Jedným z hlavných dôvodov tohto javu je nedostatočné finančné krytie realizačnej časti akcií (akcie v obvode Baničné, Satelity, Roveň, Biely Potok, Klačno a pod.). Ďalšími dôvodmi sú napr.: akcie navrhnuté na nevysporiadaných pozemkoch v správe SPF, čo v nadväznosti na nevyhnutné povoľovacie procesy predlžuje čas predrealizačnej prípravy a bez povolení akciu nie je možné posunúť do fázy realizácie (park ŽS, revitalizácia Kalvárie, vnútroblok Madačova, detské ihrisko Nová Hrboltová, Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická, oddychový park Černová...); akcie, realizáciu ktorých je potrebné koordinovať z harmonogramami rozkopávkových povolení (prechody pre chodcov Plavisko, chodníky v obvode Satelity...); akcie, ktoré závisia od investičných akcií iných subjektov napr. SSD (urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne, rekonštrukcia komunikácie Horská III); akcie, ktoré nemožno realizovať z dôvodu rozhodnutia vedenia mesta v nadväznosti na nové koncepcie rozvoja mesta (podzemné kontajnery Klačno a vo vnútrobloku Madačova; revitalizácia parku OKO); akcie,



ktoré boli v rozpore s územným plánom (bočný vstup MŠ Riadok); akcie zrealizované cez iné zdroje (sanačné práce na budove MŠ Bernoláka...) alebo je to kombinácia viacerých z vyššie uvedených dôvodov.

Do konca tohto roka by sa malo dokončiť, zrealizovať a vyfakturovať ešte 20 akcií ako v projektovej tak aj v realizačnej časti.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.