

Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

08

A. Materiál:

Bod rokovania	Správa o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019
Dátum rokovania MsZ	22.04.2020
Predložené členom MsZ	15.04.2020
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení
Stanovisko MsR	MsR odporúča schváliť materiál v predkladanom znení
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2019


B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. Berie na vedomie správu o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019.

Plnenie investičného plánu za rok 2019

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400	326 144,76	Zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	Nezrealizované
Mariánske námestie	285 780	-	Nezrealizované
PD Mariánske námestie	2 000	1827	Zrealizovaná úprava PD
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	Nezrealizované
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300	1250	Zrealizovaná úprava PD
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000	24 787,58	Zrealizované
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	28 320	Zrealizované
Športový areál Klačno	40 000		Nezrealizované
PD Športový areál Klačno	5 900		V realizácii
Rekonštrukcia MŠ Za drážou	84 100	83 802,11	Zrealizované




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Cyklochodník Hrabovská dolina	405 370	370 108,45	V realizácii
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000	4 016	Zrealizované
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880	2 667	V realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	-	V realizácii
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000	38 942,26	Zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	159	Zrealizovaná PD, súhlas SPF
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	Zrealizovaná PD, rozh. o variante
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900	900	Zrealizované
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	29 971	Zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	361	Zrealizované
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 400	2 394	V realizácii
PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	3 100	3 100	Zrealizované
PD obslužná komunikácia Madačova	1 600	-	v réžii OI
Obslužná komunikácia Madačova	10 000	9 846,71	Zrealizované
PD rekonštrukcia ul. Panská	3 200	3 180	Zrealizované
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Nezrealizované
PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	1 200	Zrealizované
Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	17 100	16 227,82	Zrealizované
PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	1 700	1 584	Zrealizované
PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	8 000	7 910	Zrealizované
PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	2 950	Zrealizované
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	10 050	V realizácii
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	Nezrealizované
PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	Nezrealizované
Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	V réžii OI
Rekonštrukcia Hrabovská cesta	64 000	40 758,41	Zrealizované
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	2 950	Zrealizované
PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	30 000	Zabezpečuje UHA, presun financií
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	Nezrealizované
PD bytovky ul. Plavisko	30 000	30 000	Zabezpečuje UHA, presun financií

akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	Nezrealizované
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať
PD spevnené plochy ZŠ BP	800	720	Zrealizované
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	3 300	3 240	Zrealizované
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	Zrealizované, nesúhlasy PZ+SSC
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	Nezrealizované
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Nezrealizované
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	V realizácii

akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Revitalizácia Oddychový park Černová	-	-	Nerealizuje sa, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	V realizácii
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	3 100	2 079	Zrealizované
PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	1 000	Zrealizované
Spevnené plochy MŠ Černová	13 750	13 733,58	Zrealizované
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	V realizácii
PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	500	500	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	11 500	-	Nezrealizované, dofinancovanie
PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Doplnenie detského mobiliáru Černová	14 290	13 975,20	Zrealizované

akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000	47 793,52	Zrealizované
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2 200	2 160	Zrealizované
PD oprava ul. Potočná	600	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať

akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	Nezrealizované
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	Nezrealizované
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	Nezrealizované, dlhodobo nie je lokalita
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie 2.etapa)	14 500	13 439,12	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	7 970,46	Zrealizované

akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	Nezrealizované, neúspešné VO
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	V réžii OI
Spevnené plochy Klačno	16 000	15 868,63	Zrealizované v časti BD Smreková 2,3
PD Spevnené plochy Klačno	2 000	1 539	V realizácii
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	67 500	62 602,06	Zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	4 000	1 650	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	3 000	1 200	V realizácii



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	V realizácii
PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	1 500	Zrealizované

akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300	53 302,79	V realizácii
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120	72,00	Zrealizované
Športové ihrisko Makovického	200 242	140 930,65	Zrealizované

akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Revitalizácia parku OKO	15 000	-	Nezrealizované
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000	-	
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800	-	Nezrealizované
Revitalizácia vnútroblok Madačova	22 000	-	Nezrealizované
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	1 385	V realizácii
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	Realizácia z iných zdrojov
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	Nezrealizované
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	Nezrealizované

akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Chodník ul. Brezová	17 900	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať
PD chodník Brezová	1 300	1 300	Zrealizované
Chodník ul. Sladkého	16 574	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať
PD chodník Sladkého	1 750	1 750	Zrealizované
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	5 790,05	Zrealizované
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	400	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať
PD cesta Do dielca pálenica	6 000	-	Nezrealizované
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	-	Nezrealizované
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	1 500	Zrealizované

akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Chodník K.Sidora II	50 000	33 007,05	Zrealizované
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000	18 224,89	Zrealizované
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	Nezrealizované
MŠ Riadok vstup	8 000	-	Nezrealizované,
PD MŠ Riadok vstup	600	-	Rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	Nezrealizované
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	V realizácii, úspešný projekt PZSR,



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

presun financií na referát grantov

akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800	-	Nezrealizované
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	Nezrealizované
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	193,42	V realizácii
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	Nezrealizované
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	2 861	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	22 963,05	Zrealizované
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	Nezrealizované
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500	1 262,60	V realizácii
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	Nezrealizované

akcie Roveň	Stav akcie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019	Stav akcie k 31.12.2019
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	V realizácii
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	v réžii OI
Dopadová plocha workout Bystrická	3 500	-	Zrealizované cez OTS
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	Nezrealizované
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	500	V realizácii
Oprava chodníka Bystrická 48-54	11 200	-	Nezrealizované, nutné dofinancovať
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	800	Zrealizované
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	1 000	Zrealizované


- ☐ Zrealizované akcie
- ☐ Akcie začaté - v realizácii - pokračujúce akcie
- ☐ Nezrealizované akcie

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019.

V investičnom pláne pre rok 2019 bolo schválených 129 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 3 539 071 €. Z celkového počtu 129 akcií bolo 67 projektových dokumentácií a 62 realizácií. Pričom k 31.12.2019 bolo zrealizovaných celkovo 69 akcií v skutočnom čerpaní 1 560 012,37 €. To znamená, že zrealizovaných bolo viac ako polovica akcií. Skutočné čerpanie tvorilo 44% predpokladaného čerpania schváleného na rok 2019.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že 100 % plnenie z plánovaného finančného čerpania nie je možné dosiahnuť z jednoduchého dôvodu. Tým je súťaž vo verejnom obstarávaní. Pri obstarávaní služieb (projektových dokumentácií) ako aj pri verejnom obstarávaní stavebných prác



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

dokážeme vysúťažiť lepšiu cenu ako je tá plánovaná a teda dosiahnuť úsporu. A to platí cca v 90 % súťaží.

Okrem iného z celkového počtu 129 akcií sa v roku 2019 nezrealizovalo resp. ani sa neplánovalo zrealizovať 32 akcií v predpokladanom čerpaní 965 114 €. Dôvodov je viacero. Jedným z hlavných dôvodov bolo nedostatočné finančné krytie realizačnej časti akcií (akcie v obvode Baničné, Satelity, Roveň, Biely Potok, Klačno a pod.).

Ďalšími dôvodmi boli:

- skutočnosť, že sa jednalo o akcie navrhnuté na nevysporiadaných pozemkoch v správe SPF, čo v nadväznosti na nevyhnutné povoľovacie procesy predlžuje čas predrealizačnej prípravy a bez povolení akciu nie je možné posunúť do fázy realizácie (park ŽS, revitalizácia Kalvárie, vnútroblok Madačova, detské ihrisko Nová Hrboltová, Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická,...).
- nevyhnutnosť koordinovať realizáciu akcií s harmonogramom rozkopávkových povolení (chodníky v obvode Satelity),
- akcie, ktoré závisia od investičných zámerov iných subjektov napr. SSD (urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč, rekonštrukcia komunikácie Horská III)
- akcie, ktoré sa nemohli realizovať z dôvodu rozhodnutia vedenia mesta v nadväznosti na nové koncepcie rozvoja mesta (podzemné kontajnery Klačno a vo vnútrobloku Madačova; revitalizácia parku OKO),
- akcie, ktoré boli v rozpore s územným plánom (bočný vstup MŠ Riadok),
- akcie zrealizované cez iné zdroje (sanačné práce na budove MŠ Bernoláka),
- akcie (projektové dokumentácie), ktoré zrealizovalo oddelenie investícií, čím sa ušetrili financie a nedošlo k čerpaniu financií (PD rekonštrukcia komunikácia Hrabovská cesta, PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická, PD obslužná komunikácia Madačova, PD oprava komunikácie Klačno)
- kombinácia viacerých vyššie uvedených dôvodov.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.