

Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

12

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2020
Dátum rokovania MsZ	22.04.2020
Predložené členom MsZ	15.04.2020
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií k plneniu IP ku dňu 25.02.2020	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení
Stanovisko MsR k plneniu IP ku dňu 25.02.2020	MsR odporúča schváliť materiál v predkladanom znení
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 ku dňu 09.04.2020 + očakávaná skutočnosť

B. Návrh na uznesenie:


Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. Berie na vedomie informatívnu správu o plnení investičného plánu pre rok 2020.

Plnenie investičného plánu za rok 2020

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	459	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	-	V realizácii
PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave podklady pre VO
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	V príprave proces VO
PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	V príprave na vyjadrenia

Akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneč	38 000	3 444	V realizácii
PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	11 000	-	V realizácii



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Proces VO
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Vysúťažené, podpis ZoD
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	1 550	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	Jednanie so spoluvlastníkmi
PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	-	V príprave proces VO
PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	V realizácii

Akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	77,97	V realizácii
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	1 000	-	V realizácii
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	1 600	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	111,68	V realizácii
PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	
PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	V realizácii
PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	

Akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD oprava ul. Potočná	1 500	-	V príprave podklady pre VO
PD WC cintorín	3 000	-	

Akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	-	Proces VO
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	V príprave podklady pre VO

Akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	
PD športový areál Klačno	6 000	-	V realizácii
PD Spevnené plochy Klačno	500	24	proces UR
Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	-	zrealizované
PD schodisko ul. Liptovská	500	39	zrealizované



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD parkovisko ul. Lesná	2 700	24	Proces UR
PD parkovisko ul. Klačno	2 300	24	Proces UR
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	4 300	-	V realizácii
Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	-	
PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	-	V realizácii

Akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	V realizácii
Parkovacie plochy Kukučínova	15 000	-	V realizácii
PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	250	Zrealizované
Lávka pre peších Hrabovo	20 000	550	Proces VO
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	70 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	
Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	V príprave podklady pre VO

Akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	V príprave
PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	PD zrealizovaná, vyjadrenia
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	V realizácii

Akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	
PD revitalizácia Kalvárie	300	-	Proces SP
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	-	Vyjadrenia k SP
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	600	GP-vyňatie-odvody, zápis GP
Chodník ul. Brezová	30 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
Chodník ul. Sladkého	50 000	-	detto
Rekonštrukcia chodníka Páričku	45 000	-	detto
PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	
PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	
PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD Mariánske námestie	1 000	15	Zrealizovaná PD, vyjadrenia
Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	V príprave podklady na VO
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	-	V realizácii cez referát grantov
Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	1 500	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	12,52	V realizácii
PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-	V realizácii
Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	
PD mestská plaváreň v Ružomberku	85 000	-	V realizácii
PD chodník ul. Plavisko	3 000	-	V realizácii
PD bytovky ul. Plavisko	-	-	Zabezpečuje ÚHA


Akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	159	proces UR
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	1 880	V realizácii
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	-	V realizácii
PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	Zrealizované
PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	V príprave
PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Roveň	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V realizácii
Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	Pripravené podklady na VO v asfalte
PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	

 Zrealizované akcie

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2020. V investičnom pláne je schválených 93 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 2 045 900 €. Z celkového počtu 93 akcií je 55 projektových dokumentácií a 38 realizácií. Plnenie IP a čerpanie finančných prostriedkov je priamo úmerné času, ktorý ubehol od začiatku roka. Zároveň na základe požiadavky, ktorá odznela na



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad priebežného plnenia IP za rok 2020 vrátane očakávaných skutočností, s uvedením údajov o predpokladanom a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov, údajov o zmluvách o dielo uzatvorených s víťazmi obstarávaní, úspore resp. navýšení financií za vykonané služby a práce, s uvedením údajov o stave a popise investičnej akcie.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.