

Príloha č. 1 k materiálu č. 6 MsZ

Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 ku dňu 12.06.2020

č.	Akcie MESTO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	-	-	498	ZUSKIN s.r.o.	V realizácii, PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadanie pozemkov OPS až potom vyjadrenia k SP, úprava DUR v časti KU-kruháč Áčko – zatrubnenie potoka od kvetinárstva po MŠ
2	PD park železničná stanica	1 500	-	-	-	BALEK arch. s.r.o.	V realizácii, PD zrealizovaná, 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných – v správe SPF - potrebný súhlas SPF k UR, až potom vyjadrenia k UR a výrub
3	PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	-	-	-	Vyšpecifikované miesta
4	Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	-	-	-	
5	PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	-	-	-	
6	PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	-	-	-	
Σ		45 700			498		

č.	Akcie BIELY POTOK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
7	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	33 000	Presun na č. 15	6 444	37 044 ZNAČKY s.r.o.	V realizácii, vyhotovená DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrenia k UR
8	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	-	-	1 248	ZUSKIN s.r.o.	V realizácii, úprava PD podľa požiadaviek mesta, nutné rokovať o SSD o pripojení, stavba na cudzích pozemkoch – súhlas SPF – vysporiadanie OPS
9	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	-	-		
10	Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	-	-	36 282,47 DOPSTAV s.r.o.	V realizácii
11	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	50 900	Rozpočet stavby	-	39 553,76 A.L.T group, a.s. BA	ZoD podpísaná
12	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	50 000	Presun na č. 11	109,50	29 978,10 Cestné stavby LM 20 000	Zrealizované, fakturácia
13	PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	1 550	1 550 Ing. Lukáč 450,-	Zrealizované

14	Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	-	-	17 759,44 Reproizol, s.r.o.,LM	Proces VO ukončený, podpis ZoD až po podpísaní a akceptovaní dohody o združení financií v realizácii ďalšími dvoma spoluvlastníkmi
15	PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	8 000	-	-		V príprave
16	PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	-	-	1 896 ASB PROJEKT s.r.o. 104	DUR zrealizovaná, fakturácia, stavba na cudzích pozemkoch – nevyhnutný súhlas vlastníkov k UR
Σ		248 900			9 351,50		

Č.	Akcie ČERNOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
17	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	-	-	101,97	4 650 Arch.Gromnica	V realizácii ÚR vydané 04.06.20, čakáme PP, potom vysporiadanie cez OPS – iné právo k pozemkom pre SP, až potom vyjadrenia pre SP, PD pre SP v realizácii – termín 31.07.20
18	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	1 000	-	-	-	600 ZNAČKY s.r.o.	Zrealizované, fakturácia
19	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	-	1 600	3800 Ing. Vyparina	V realizácii, PD zrealizovaná, čakáme vyjadrenie SSC
20	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	30 500	Cena víťaza z VO	272,73	30 270,48 LSS, s.r.o	Zrealizované, fakturácia, zrealizované obe etapy rekonštrukcie // na vykrytie ceny z VO pre LSS s.r.o., presunuté financie zmenou rozpočtu z akcie č. 72 (obvod Plavisko), kde sa usporili financie realizáciou cez referát grantov
21	PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	-	-		
22	PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	-	2 400	2 400 atelierXo, s.r.o.	Zrealizované // zrealizované skutkové zameranie a štúdia – podľa rozsahu potrebné vydať UR aj SP – predpokladaná cena diela 286 000 €
23	PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	-	-		
Σ		56 300			4 374,70		

Č.	Akcie HRBOLTOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
24	PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	-	-		V príprave
25	PD WC cintorín	3 000	-	-	-		
26	PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-				
Σ		9 500			-		

Č.	Akcie RYBÁRPOLE	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
27	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	30 000	Presun na č. 28	-		
28	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	6 000	CP z VO	-	4 880,- Ing. Vyparina	Podpis ZoD
29	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	-	-		
30	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-		
31	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000	-	-	-		Dlhodobá nie je lokalita na realizáciu (vlastníctvo)
32	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	-	-		
33	PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	-	1 100	1 100 Ing. Murcko 1 900	Zrealizovaný výkaz výmer na základe skutkového zamerania
34	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	-	-		V príprave podklady pre VO
Σ		137 000			1 100		

Č.	Akcie KLAČNO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
35	Športový areál Klačno I.etapa	40 000			-		
36	PD športový areál Klačno	6 000			-	rmk architekti	Časť štúdia zrealizovaná

37	PD Spevnené plochy Klačno	500			24		PD zrealizovaná, ÚR vydané a právoplatné, proces SP
38	Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000			25 019,60	25 019,60 Cestné stavby LM 24 000	Zrealizované
39	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000			-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované
40	PD schodisko ul. Liptovská	500			39	atelierXo, s.r.o.	Zrealizované, ohlásenie vydané
41	PD parkovisko ul. Lesná	2 700			63	ASB projekt s.r.o.	V realizácii, DUR zrealizovaná, proces UR
42	PD parkovisko ul. Klačno	2 300			63	ASB projekt s.r.o.	detto
43	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	4 300	CP	-	4 280 Ing. Vyparina	PD zrealizovaná, čakáme na VV a R
44	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000			-		
45	PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	6 700	Presun financií na PD č. 43	-	1 800 Ing. Vyparina	V realizácii DUR
Σ			196 900		25 208,60		

č.	Akcie POLÍK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
46	Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	-	-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované, preberacie konanie, príprava kolaudácie
47	Parkovacie plochy Kukučínova	30 000	15 000	Presun financií na PD Plaváreň	9 152,02	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované, preberacie konanie, príprava kolaudácie
48	PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	-	-	250	250 BALEK architekti	Zrealizované
49	Lávka pre peších Hrabovo	10 000	20 000	CP z VO	550	16 315,03 LSS, s.r.o., Rbk	Zrealizovaný výrub stromov cez TS, ZoD podpísaná
50	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	-	-	4 710	4 710 Ing. Vyparina 290	Zrealizovaná PD, PD prejednať s poslancami + občanmi lokality
51	Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	70 000	60 000	Presun financií na č. 48 Lávka	48 359,99	48 359,99 Cestné stavby LM 11 640	Zrealizované
52	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	-	-		
53	Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	-	-		Výkaz výmer v réžii OI, proces VO
Σ			191 700		63 022,01		

Č.	Akcie CENTRUM	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
54	Stojiská pre KO centrum	14 600	-	-	-		V príprave
55	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	-	-	3500 rmk architekti 1500	Štúdia zrealizovaná
56	Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	-	-		
57	PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	-	-		PD zrealizovaná, vyjadrenia
58	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	-	-	9 446,70 Cestné stavby LM 5 550	Zrealizované, fakturácia
59	PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	-	-	2790 rmk architekti 210	V realizácii
Σ		63 100			-		

Č.	Akcie SATELITY	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
60	Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	-	-		
61	PD revitalizácia Kalvárie	300	-	-	-		PD zrealizovaná, SP vydané, čakáme PP
62	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	-	-	24		PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP, proces SP až po vyňatí z PPF
63	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	-	-	770	Ing. Mičuda RNDr. Ševčík	GP-vyňatie-odvody BPEJ-expertíza, zápis GP
64	Chodník ul. Brezová	30 000	-	-	-		Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom
65	Chodník ul. Sladkého	50 000	-	-	-		detto
66	Rekonštrukcia chodníka Páricku	45 000	-	-	-		detto
67	PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	-	-		Duplicita s časťou akcie č. 69, OI odporúča vyradiť z IP a riešiť v rámci IS pre IBV Dielec (č. 69)
68	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	-	-		
69	PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	-	-		

Σ		574 600		794		
---	--	---------	--	-----	--	--

Č.	Akcie PLAVISKO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
70	PD Mariánske námestie	1 000	-	-	15		Zrealizovaná PD // prebehlo jednanie s KPU, KPU bude súhlasiť ak bude akcia riešená ako dočasná // pri predpokladanej cene diela cca 450 000 € je nevyhnutné zo strany mesta Rbk rozhodnúť, či je možné realizovať akciu v takejto sume ako dočasnú investíciu
71	Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-		-		
72	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	7 100	Presun na č. 20	-		Zrealizované cez referát grantov
73	Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-		-		Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom, proces SP
74	PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	-		1 500	1 500 Beťko projekt s.r.o.	Zrealizované
75	Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	-		12,52	45 636,91 INVEST RK s.r.o.	V realizácii
76	PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-		-		V príprave podklady pre rozhodnutie o odstránení v režii OI
77	Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-		-		
78	PD mestská plaváreň v Ružomberku	70 000	85 000	ZoD	17 733,97	84 000 Arch. Katuščák	V realizácii, DUR zrealizovaná, proces ÚR
79	PD chodník ul. Plavisko	3 000	-	-	2 200	2 200 Ing. Gvizd 800	zrealizované
80	PD bytovky ul. Plavisko	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
Σ		215 100			21 461,49		

Č.	Akcie BANIČNÉ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyč úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
81	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	-	-	197,98	Ing.arch.M.Zuskin	DUR zrealizovaná, UR vydané, čakáme PP
82	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	-	-		
83	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	-	-	1 904	Ing. Vyparina	Úprava PD zrealizovaná, Zmena ÚR vydaná, čakáme PP

84	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	-	-		
85	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	-	-	3 048	Ing. Vyparina	Vydané ÚR, zrealizovaná PD pre SP, proces SP
86	PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	-	atelierXo s.r.o.	Zrealizované, vydané SP
87	PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	-	-		
88	PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
Σ		129 800			5 149,98		

č.	Akcie ROVEŇ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 12.06.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schvánené na rok 2020	upravené v roku 2020				
89	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	-	24 798	24 664,85 Cestné stavby LM 12 300	Zrealizované
90	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	-	900	Vangeos, s.r.o. atelierXo s.r.o.	V realizácii, PaV zrealizované
91	Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	-	-	28 943,76 RILINE s.r.o.	ZoD podpísaná
92	PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	-	-		
93	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	-	-		Na základe jednania s poslancami za obvod akcia v asfaltovom riešení stiahnutá z VO, preprojektovanie na dláždeno-asfaltový chodník bude možné až po zaradení novej investičnej akcie – projektovej zložky tejto realizácie
94	PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	-	-		
Σ		185 300			25 698		



zrealizovaná akcia



prebiehajúca akcia