

Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

06

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2020
Dátum rokovania MsZ	24.06.2020
Predložené členom MsZ	17.06.2020
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, vedúca oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií k plneniu IP ku dňu 28.05.2020	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa: komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení
Stanovisko MsR k plneniu IP ku dňu 28.05.2020	MsR odporúča schváliť materiál v predkladanom znení
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 v aktualizovanom čerpaní ku dňu 12.06.2020

B. Návrh na uznesenie:


Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. Berie na vedomie informatívnu správu o plnení investičného plánu pre rok 2020.

Plnenie investičného plánu za rok 2020

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	498	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	-	V realizácii
PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	
PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	

Akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneč	33 000	6 444	DUR zrealizovaná
PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	11 000	1 248	DUR zrealizovaná



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	50 900	-	Vysúťažené, ZoD podpísaná
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	50 000	109,50	Zrealizované, fakturácia
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	1 550	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	Vysúťažené
PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	8 000	-	V príprave
PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	DUR zrealizovaná, fakturácia

Akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	101,97	V realizácii
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	1 000	-	Zrealizované
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	1 600	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	30 500	272,73	Zrealizované, fakturácia
PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	
PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	2 400	Zrealizované zameranie skutkového stavu a štúdia
PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	

Akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	V príprave
PD WC cintorín	3 000	-	
PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-	

Akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	30 000	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	6 000	-	Podpis ZoD
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	1 100	Zrealizované
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	

Akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	
PD športový areál Klačno	6 000	-	Štúdia zrealizovaná
PD Spevnené plochy Klačno	500	24	PD zrealizovaná, UR právoplatné
Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000	25 019,60	Zrealizované



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	-	Zrealizované
PD schodisko ul. Liptovská	500	39	zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	2 700	63	Proces UR
PD parkovisko ul. Klačno	2 300	63	Proces UR
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	4 300	-	V realizácii
Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	-	
PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	6 700	-	V realizácii

Akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	Zrealizované, podklady na KR
Parkovacie plochy Kukučínova	15 000	9 152,02	Zrealizované, podklady na KR
PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	250	Zrealizované
Lávka pre peších Hrabovo	20 000	550	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	4 710	Zrealizované
Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	60 000	48 359,99	Zrealizované
PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	
Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	Proces VO

Akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	V príprave
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	Štúdia zrealizovaná
Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	
PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	V realizácii

Akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	
PD revitalizácia Kalvárie	300	-	PD zrealizované, SP vydané, čakáme PP
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	24	PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	770	GP-vyňatie-odvody, zápis GP
Chodník ul. Brezová	30 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
Chodník ul. Sladkého	50 000	-	detto
Rekonštrukcia chodníka Párikču	45 000	-	detto
PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	
PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	
PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD Mariánske námestie	1 000	15	Zrealizovaná PD, vyjadrenia
Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	-	Zrealizované cez referát grantov
Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	1 500	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	12,52	V realizácii
PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-	
Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	
PD mestská plaváreň v Ružomberku	85 000	17 733,97	V realizácii
PD chodník ul. Plavisko	3 000	2 200	Zrealizované
PD bytovky ul. Plavisko	-	-	Zabezpečuje ÚHA


Akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	197,98	PD zrealizovaná, UR vydané, čakáme PP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	1 904	PD zrealizovaná, zmena UR vydaná, čakáme PP
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	3 048	PD zrealizovaná, UR vydané, proces SP
PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	Zrealizované
PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	
PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Roveň	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	24 798	Zrealizované
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	900	V realizácii, PaV zrealizovaný
Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	
PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	

 Zrealizované akcie

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2020. Zároveň na základe požiadavky, ktorá



odznala na komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad priebežného plnenia IP za rok 2020 s uvedením údajov o predpokladanom a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov, údajov o zmluvách o dielo uzatvorených s víťazmi obstarávaní, úspore resp. navýšení financií za vykonané služby a práce, s uvedením údajov o stave a popise investičnej akcie. V investičnom pláne je schválených 94 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 2 045 900 €. Z celkového počtu 94 akcií je 56 projektových dokumentácií a 38 realizácií. Z celkového počtu akcií (v projektovej aj realizačnej časti) prebieha 24 investičných akcií. Ku dňu 12.06.2020 je zrealizovaných 23 akcií v celkovej výške čerpania 156 658,28 €.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.