

Príloha č. 1 k materiálu č. 11 MsZ

Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 ku dňu 21.9.2020

č.	Akcie MESTO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020	Viazané FP KORONA			
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	32 200	-	-27 000 KORONA	498	29 040 € ZoD na PSP + RP ZUSKIN s.r.o.	V realizácii, PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadanie pozemkov OPS. Spracováva sa PSP na KU – ŽS, ŽS – Zápalkáreň. Časť KU – Kruháč pre nesúhlas p. Šulíkovej zatiaľ pozastavené.
2	PD park železničná stanica	1 500	-	-	-	BALEK arch. s.r.o.	V realizácii, PD zrealizovaná, 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných – v správe SPF - potrebný súhlas SPF k UR, až potom vyjadrenia k UR a výrub stromov
3	PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	-2 000 KORONA	-	-	Vyšpecifikované miesta.
4	Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	-5 000 KORONA	-	-	
5	PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	-3 000 KORONA	-	-	
6	PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	500	-	-	-	
Σ		44 200			498		

č.	Akcie BIELY POTOK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
7	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	33 000	Presun na č. 15 -28 000 KORONA	6 444	37 044 ZNAČKY s.r.o. V cene je: DUR, PSP, RP	V realizácii, vyhotovená DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrenia k UR
8	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	-	- 6 000 KORONA	4 730,16	ZUSKIN s.r.o. D.č.1 K ZoD 4 730,16 €	Zmenená PD podľa požiadaviek mesta dodaná , nutné rokovať o SSD o pripojení, stavba na cudzích pozemkoch – súhlas SPF (vybavuje JA až po ÚR) – Po vydaní ÚR vysporiadanie pozemkov zabezpečí OPS
9	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	-15 000 KORONA	-		
10	Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	-	36 282,47 Dopstav s.r.o.	36 282,47 DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované – Ukončenie a odovzdané do majetku mesta (urobil PG). Dať do archívu
11	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	50 900	Rozpočet stavby	-	39 553,76 A.L.T group, a.s. BA	V realizácii dozoruje MM

12	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	50 000	Presun na č. 11	30 096,6 €	29 978,10 Cestné stavby LM, 79,5 Vodár. spol., 30 € Telekom 19 903 €	Zrealizované. Zaradené do majetku mesta. (PG dá do archívu)
13	PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	1 550	1 550 Ing. Lukáč 450,-	Zrealizované
14	Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	-10 000 KORONA	-	17 759,44 Reproizol, s.r.o.,LM	V realizácii. Dozor je (PG)
15	PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	8 000	-	-		Prestavba podkrovia na triedy, alebo herne. V príprave
16	PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	-	1 896	1 896 ASB PROJEKT s.r.o. 104	DUR zrealizovaná, fakturácia, stavba na cudzích pozemkoch – nevyhnutný súhlas vlastníkov k UR. Poslanec Macko zabezpečuje súhlasy vlastníkov k pozemkom na základe podkladov od JA.
Σ		248 900			80 999,12		

Č.	Akcie ČERNOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
17	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	-	-	101,97 vyjadrovačky 4 650 Fa Arch. Gromnica	4 650 Arch.Gromnica	ÚR vydané 04.06.20, právoplatné 8.7.2020,. Prebieha vysporiadanie cez OPS – iné právo k pozemkom pre SP, až potom vyjadrenia pre SP, PSP zrealizovaný a dodaný vrátane VV a R.
18	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	1 000	-	-	-		Plynovod pre ulicu Hôrky, rozšírenie pôvodnej PD
19	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	-	1600 Fa DUR Ing. Vyparina	3800 Ing. Vyparina v tejto cene je aj PSP + R	V realizácii, PD zrealizovaná, čakáme vyjadrenie SSC k šírke chodníka. SSC má výhrady k riešeniu chodníka popri ceste E18 (odvodnenie E8, chýba PD VO, autobus. Zastávka ...) Pozemky sú BZ Texicom, tieto sú v riešení na ÚS – na výsledok čakáme do konca roka 2020
20	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	30 500	Cena víťaza z VO	272,73 SSD, SPP, Vod.spol. 30 270,48 LSS, s.r.o.	30 270,48 LSS, s.r.o	Zrealizované, fakturácia, zrealizované obe etapy rekonštrukcie // na vykrytie ceny z VO pre LSS s.r.o., presunuté financie zmenou rozpočtu z akcie č. 73 (obvod Plavisko), kde sa usporili financie realizáciou cez referát grantov
21	PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	-	-		V príprave
22	PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	-	2 400	2 400 atelierXo, s.r.o.	Zrealizované // zrealizované skutkové zameranie a štúdia – podľa rozsahu potrebné vydať UR aj SP – predpokladaná cena diela 286 000 €. Tu sa bude riešiť nová štúdia na prístavbu (nie je to v IP 2020)

23	PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	-10 000 KORONA	-		Zatiaľ rieši ÚHA
24	Parkovací systém Čutkovská dolina		20 000		Power rmode s.r.o. 19 152	Power rmode s.r.o. 19 152	Zrealizované
25	Oplotenie umelého ihriska v areáli TJ Máj Černová		5 000	Akcia schválená MsZ 24.6.2020			V príprave
Σ		81 300			58 447.18		

Č.	Akcie HRBOLTOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
26	PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	-	-		V príprave. Oprava cesty a odvodňov. rigólov správa od p.Šanobovej
27	PD WC cintorín	3 000	-	-	-		
28	PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-				
Σ		9 500			-		

Č.	Akcie RYBÁRPOLE	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
29	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	30 000	-30 000KORONA Presun na č. 30			P. Stolárová ma informovala, že sa tam budú meniť káble – zatiaľ počkáme s rekonštrukciou cesty – po výmene káblov ma bude Stolárová informovať
30	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	6 000	CP z VO	-	4 880,- Ing. Vyparina	V realizácii – PD bude dodaná do konca septembra
31	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	-	-		
32	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-		
33	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000	-	-	-		Dlhodobá nie je lokalita na realizáciu (vlastníctvo pozemkov)
34	PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	84 000	Navyšenie na MsZ v júni			VO bolo zrušené. Čaká sa na ďalšie rozhodnutie vedenia mesta
35	PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	-	1 100	1 100 Ing. Murcko 1 900	Zrealizovaný výkaz výmer na základe skutkového zamerania. VV je nedostatočný treba vypracovať PD
36	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	-40 000 KORONA			V príprave podklady pre VO. VO bude až po PD
Σ		191 000			1 100		

Č.	Akcie KLAČNO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
37	Športový areál Klačno I.etapa	40 000		-40 000KORONA			
38	PD športový areál Klačno	6 000			-	rmk architekti	Časť štúdia zrealizovaná. Štúdiu som dal schváliť poslancom, zobral ju p. Valent
39	PD Spevnené plochy Klačno	500			24 SPP Blava	500 € je na vyjadrovačky	PD zrealizovaná, ÚR vydané a právoplatné, proces SP (JA)
40	Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000		-24 000 KORONA	25 019,60	25 019,6 Cestné stavby LM 24 000	Zrealizované a zaradené
41	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000			-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované a zaradené
42	PD schodisko ul. Liptovská	500			39	atelierXo, s.r.o.	Zrealizované, ohlásenie vydané
43	PD parkovisko ul. Lesná	2 700			63	ASB projekt s.r.o.	ÚR vydané aj právoplatné. Pred spracovaním PSP OPS vybavuje pozemok na Okresnom úrade Žilina
44	PD parkovisko ul. Klačno	2 300			63	ASB projekt s.r.o.	ÚR vydané aj právoplatné. Robí sa PSP
45	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	4 300	CP	-	4 280 Ing. Vyparina	PD bude dodaná do 30.9.2020 vrátene VV a R
46	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000			-		
47	PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	2 200	Presun financií na PD č. 45	1 800	1 800 ZoD je len na DUR Ing. Vyparina	DUR zrealizovaná. Prebieha vybavenie ÚR
Σ		192 500			27 008,60		

Č.	Akcie POLÍK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
48	Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	-	-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované, preberacie konanie prebehlo, príprava kolaudácie, geometrický plán (Vanovčan) (MM)
49	Parkovacie plochy Kukučínova	30 000	15 000	Presun financií na PD Plaváreň	9 152,02	DOPSTAV s.r.o. 5 847,98	Zrealizované, preberacie konanie prebehlo, príprava kolaudácie a odovzdanie do majetku mesta (PG)
50	PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	-	-	250	250 BALEK architekti 1450 €	Zrealizované
51	Lávka pre peších Hrabovo	10 000	20 000	CP z VO	550	16 315,03 LSS, s.r.o., Rbk	V realizácii (MM)
52	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II (II. etapa)	5 000	-	-	4 710	4 710 Ing. Vyparina 290	Zrealizovaná PD, PD predjednať s poslancami + občanmi lokality. Predjednané s Ing. Murckom - OK
53	Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	70 000	60 000	Presun financií na č. 49 Lávka	50 899	50 899 Cestné stavby LM 9 101	Zrealizované, odovzdať do majetku mesta (MM)
54	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	-	-		
55	Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	-	45 877,06 1.Fa 414,44 2.Fa Cestné stavby LM	46 311,5+D1 2231,82=48 543,32 Cestné stavby LM	Zrealizované (PG)
Σ		191 700			111 852,52		

Č.	Akcie CENTRUM	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
56	Stojiská pre KO centrum (monobl.Hviezdoslavova)	14 600	-	-	-		V príprave, treba rozdeliť na PD 600€ a realizáciu 14 000€
57	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	-	-	3500 rmk architekti 1500	p. Kalmar zaslal upravenú štúdiu, ktorú znovu odsúhlasím s poslancami a občanmi. Štúdiu som zaslal p. Zachovi. Potom sa vypracuje PD
58	Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	-	-		Prebieha VO dodávateľa stavby.
59	PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	-	-		PD zrealizovaná. Vedenie mesta rozhodlo, že akcia sa nezrealizuje pre nesúhlas majiteľky pozemku p.Trangošovej.
60	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	10 000	Presun na č. 25	9 446,70	9 446,70 Cestné stavby LM 553,3	Zrealizované aj zaradené. PD a dokumenty dať do archívu.

61	PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	-	-	2790 rmk architekti 210	V realizácii. PD by mala byť dodaná vrátane R a VV do 5.10.2020 (p. Kalmar)
Σ		58 100			9 446,70		

Č.	Akcie SATELITY	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
62	Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	-330 000 KORONA			
63	PD revitalizácia Kalvárie	300	-	-	-		PD zrealizovaná, SP vydané aj právoplatné
64	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	-	-	24		PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP, proces SP až po vyňatí z PPF
65	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	-	-	770	Ing. Mičuda RNDr. Ševčík	GP-vyňatie-odvody BPEJ-expertíza, zápis GP
66	Chodník ul. Brezová	30 000	-	-	98,4 Slov. Telekom. 79,5 Vod. spol.	21 058,15 PMR Stavby s.r.o.	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (PG)
67	Chodník ul. Sladkého	50 000	-	-	-	30 655,06 RILINE s.r.o.	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (MM)
68	Rekonštrukcia chodníka Páricku	45 000	-	-	-	27 413,69 Cestné stavby LM s.r.o.	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (PG)
69	PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	-6000 KORONA			Duplicita s časťou akcie č. 71, OI odporúča vyradiť z IP a riešiť v rámci IS pre IBV Dielec (č. 71)
70	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	-3 000 KORONA			
71	PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	-	-		Právne vybavuje pozemky.
Σ		574 600			971,2		

Č.	Akcie PLAVISKO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 31.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
72	PD Mariánske námestie	1 000	-	-	15		Zrealizovaná PD // prebehlo jednanie s KPU, KPU bude súhlasiť ak bude akcia riešená ako dočasná // pri predpokladanej cene diela cca 450 000 € je nevyhnutné zo strany mesta Rbk rozhodnúť, či je možné realizovať akciu v takejto sume ako dočasnú investíciu

73	Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	-8 000 KORONA	-		
74	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	7 100	Presun na č. 20 Rek. komunik. Včelárska -7 100 KORONA	-		Zrealizované cez referát grantov
75	Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	27 000	Cena z VO	-	25 149,94 Pochyba DOMINO	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (MM)
76	PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	-		1 890	1 500 Beťkoprojekt s.r.o. 200 Mičuda geodet. zamer., 190 Vieriková PD kanalizácie 630	Zrealizované
77	Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	70 000		69 750,23 + 12,52	69 750,23 INVEST RK s.r.o.	Zrealizované, treba KR a zaradiť do majetku (PG)
78	PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-		-		V príprave podklady pre rozhodnutie o odstránení v réžii OI
79	Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	-20 000 KORONA	-		
80	PD mestská plaváreň v Ružomberku	70 000	85 000	ZoD	17 733,97	84 000 Arch. Katuščák	V realizácii, DUR zrealizovaná, proces ÚR, UR OK, spracováva sa PSP + RP.
81	PD chodník ul. Plavisko	3 000	-	-	2 200	2 200 Ing. Gvizard 800	zrealizované
82	PD bytovky ul. Plavisko	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
83	Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Riadok		28 000	Porucha kanaliz. 2 000 presun na akciu č.75	Fa LSS s.r.o. 22 043,85 € TS 50,1 vytýč.	22 043,85 LSS s.r.o. 5 906,05 €	Zrealizované
Σ		252 100			113 695,67		

č.	Akcie BANIČNÉ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
84	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	-	-	197,98	Ing.arch.M.Zuskin	DUR zrealizovaná, UR vydané už je aj právoplatné
85	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	-	-		Upozornenie IN je 108 000 vrátane dažďovej kanaliz.
86	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	-	-	1 904 Fa Vyparina 15 Orange	Ing. Vyparina	Úprava PD zrealizovaná, Zmena ÚR vydaná, prebieha proces SP
87	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	-	-		Predpokladaný IN: 45 146 parkoviská + 9 111 VO + 9 000 kanaliz. SPOLU 63 257 €
88	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	-	-	3 443	Ing. Vyparina	Vydané ÚR, zrealizovaná PD pre SP, proces SP trvá, treba SP aj na VO

89	PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	-	atelierXo s.r.o.	Zrealizované, vydané SP
90	PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	-	-		
91	PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
Σ		129 800			5 559,98		

č.	Akcie ROVEŇ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 21.9.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
92	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	-12 000 KORONA	24 798	24 664,85 Cestné stavby LM 12 300	Zrealizované aj zaradené
93	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	-	900	Vangeos, s.r.o. atelierXo s.r.o.	V realizácii, PaV zrealizované
94	Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	-40 000 KORONA	39,25 TS vytýč. VO + vytýč. SSD 81,55 + 99,6 Sl.telekom	28 943,76 RILINE s.r.o.	V realizácii. Dozor (PG)
95	PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	-	-		
96	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	-70 000 KORONA	-		Na základe jednania s poslancami za obvod akcia v asfaltovom riešení stiahnutá z VO, preprojektovanie na dláždeno-asfaltový chodník bude možné až po zaradení novej investičnej akcie – projektovej zložky tejto realizácie. Do IP 2021 zaradiť novú PD.
97	PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	-	-		
Σ		185 300			25 918,4		



zrealizovaná akcia



prebiehajúca akcia