

Príloha č. 1 k materiálu č. 07 MsZ

Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020 ku dňu 8.10.2020

č.	Akcie MESTO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	32 200	-		498	29 040 € ZoD na PSP + RP ZUSKIN s.r.o.	V realizácii, PD pre UR zrealizovaná, 3 cyklochodníky, na 2 z nich vydané ÚR, vysporiadavanie pozemkov OPS. Spracováva sa PSP na KU – ŽS, ŽS – Zápalkáreň. Časť KU – Kruháč pre nesúhlas p. Šulíkovej zatiaľ pozastavené.
2	PD park železničná stanica	1 500	-	-	-	BALEK arch. s.r.o.	V realizácii, PD zrealizovaná, 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných – v správe SPF - potrebný súhlas SPF k UR, až potom vyjadrenia k UR a výrub stromov
3	PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-		-	-	Vyšpecifikované miesta.
4	Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-		-	-	
5	PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-		-	-	
6	PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	500	-	-	-	
Σ		44 200			498		

č.	Akcie BIELY POTOK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
7	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	33 000	Presun na č. 15 PD rek.strechy MŠ BP	6 444	37 044 ZNAČKY s.r.o. V cene je: DUR, PSP, RP	V realizácii, vyhotovená DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrenia k UR
8	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	-		4 730,16	ZUSKIN s.r.o. D.č.1 K ZoD 4 730,16 €	Zmenená PD podľa požiadaviek mesta dodaná , nutné rokovať o SSD o pripojení, stavba na cudzích pozemkoch – súhlas SPF (vybavuje JA až po ÚR) – Po vydaní ÚR vysporiadanie pozemkov zabezpečí OPS
9	Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-		-		
10	Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-		36 282,47 Dopstav s.r.o.	36 282,47 DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované – Ukončenie a odovzdané do majetku mesta (urobil PG). Dať do archívu
11	Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	50 900	Rozpočet stavby	-	39 553,76 A.L.T group, a.s. BA	V realizácii dozoruje MM

12	Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	49 000	Presun na č. 11 a č.18	30 096,6 €	29 978,10 Cestné stavby LM, 79,5 Vodár. spol., 30 € Telekom 18 903 €	Zrealizované. Zaradené do majetku mesta. (PG dá do archívu)
13	PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	-	1 550	1 550 Ing. Lukáč 450,-	Zrealizované
14	Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	-	-	17 759,44 Reproizol, s.r.o.,LM	V realizácii. Dozor je (PG)
15	PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	8 000	-	-	-	Prestavba podkrovia na triedy, alebo herne. VO projektanta
16	PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	-	1 896 Fa ASB Projekt s.r.o. 38,97 TS	1 896 ASB PROJEKT s.r.o. 104	DUR zrealizovaná, fakturácia, stavba na cudzích pozemkoch – nevyhnutný súhlas vlastníkov k UR. Poslanec Macko zabezpečuje súhlasy vlastníkov k pozemkom na základe podkladov od JA.
Σ		247 900			81 038,09		

Č.	Akcie ČERNOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
17	PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	-	-	101,97 vyjadrovačky 4 650 Fa Arch. Gromnica	4 650 Arch.Gromnica	ÚR vydané 04.06.20, právoplatné 8.7.2020,. Prebieha vysporiadanie cez OPS – iné právo k pozemkom pre SP, až potom vyjadrenia pre SP, PSP zrealizovaný a dodaný vrátane VV a R.
18	PD rozšírenie distribučnej siete Černová	1 000	2 000	Suma 600€ za PD Dočas. prenos. značenie	600 Značky s.r.o.	600 Značky s.r.o.	Plynovod pre ulicu Hôrky, rozšírenie pôvodnej PD
19	PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	-	1600 Fa DUR Ing. Vyparina	3800 Ing. Vyparina v tejto cene je aj PSP + R	V realizácii, PD zrealizovaná, čakáme vyjadrenie SSC k šírke chodníka. SSC má výhrady k riešeniu chodníka popri ceste E18 (odvodnenie E8, chyba PD VO, autobus. Zastávka ...) Pozemky sú BZ Texicom, tieto sú v riešení na ÚS – na výsledok čakáme do konca roka 2020
20	Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	30 500	Cena víťaza z VO	272,73 SSD, SPP, Vod.spol. 30 270,48 LSS, s.r.o.	30 270,48 LSS, s.r.o	Zrealizované, fakturácia, zrealizované obe etapy rekonštrukcie // na vykrytie ceny z VO pre LSS s.r.o., presunuté financie zmenou rozpočtu z akcie č. 73 (obvod Plavisko), kde sa usporili financie realizáciou cez referát grantov
21	PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	-	-	2 900 atelier Xo s.r.o.	V realizácii

22	PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	-	2 400	2 400 atelierXo, s.r.o.	Zrealizované // zrealizované skutkové zameranie a štúdia – podľa rozsahu potrebné vydať UR aj SP – predpokladaná cena diela 286 000 €. Tu sa bude riešiť nová štúdia na prístavbu (nie je to v IP 2020)
23	PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-		-		Zatiaľ rieši ÚHA
24	Parkovací systém Čutkovská dolina		20 000		Power rmode s.r.o. 19 152	Power rmode s.r.o. 19 152	Zrealizované
25	Oplotenie umelého ihriska v areáli TJ Máj Černová		5 000	Akcia schválená MsZ 24.6.2020			Prebieha VO na dodávateľa stavby
26	PD Prístavba k MŠ Černová		4 000	Schválené na MsZ 30.9.2020			Vypracovanie projektovej štúdie realizovateľnosti
Σ		85 700			59 047.18		

Č.	Akcie HRBOLTOVÁ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
27	PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	-	-		V príprave. Oprava cesty a odvodňov. rigólov správa od p.Šanobovej
28	PD WC cintorín	3 000	-	-	-		
29	PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-				
Σ		9 500			-		

Č.	Akcie RYBÁRPOLE	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
30	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	30 000	Presun na č. 31			P. Stolárová ma informovala, že sa tam budú meniť káble – zatiaľ počkáme s rekonštrukciou cesty – po výmene káblov ma bude Stolárová informovať
31	PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	6 000	CP z VO	4 880,- Ing. Vyparina	4 880,- Ing. Vyparina	Zrealizované
32	Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	-	-		
33	PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	-	-		
34	Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000	-	-	-		Dlhodobá nie je lokalita na realizáciu (vlastníctvo pozemkov)
35	PD bytovky ul. Ž.Silbigera						Rieši ÚHA

36	PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	-	1 100	1 100 Ing. Murcko 1 900	Zrealizovaný výkaz výmer na základe skutkového zamerania. VV je nedostatočný treba vypracovať PD
37	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	-			V príprave podklady pre VO. VO bude až po PD
38	PD Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná		10 000	Zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020			
Σ		117 000			5 980		

Č.	Akcie KLAČNO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
39	Športový areál Klačno I.etapa	40 000					
40	PD športový areál Klačno	6 000			-	rmk architekti	Časť štúdiá zrealizovaná. Štúdiu som dal schváliť poslancom za obvod Klačno
41	PD Spevnené plochy Klačno	500			24 SPP Blava	500 € je na vyjadrovačky	PD zrealizovaná, ÚR vydané a právoplatné, proces SP (JA)
42	Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000			25 019,60	25 019,6 Cestné stavby LM 24 000	Zrealizované a zaradené
43	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000			-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované a zaradené
44	PD schodisko ul. Liptovská	500			39	atelierXo, s.r.o.	Zrealizované, ohlásenie vydané
45	PD parkovisko ul. Lesná	2 700			63	ASB projekt s.r.o.	ÚR vydané aj právoplatné. Pred spracovaním PSP OPS vybavuje pozemok na Okresnom úrade Žilina
46	PD parkovisko ul. Klačno	2 300			63 + 1650 Fa ASB projekt s.r.o.	ASB projekt s.r.o.	ÚR vydané aj právoplatné. PSP dodané, vybavujeme SP
47	PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	4 300	CP	4 280 Fa Ing. Vyparina	4 280 Ing. Vyparina	Zrealizované
48	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	180 000	Zmena rozpočtu schválená na MsZ 30.9.2020	-		V príprave
49	PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	2 200	Presun financií na PD č. 47	1 800	1 800 ZoD je len na DUR Ing. Vyparina	DUR zrealizovaná. Prebieha vybavenie ÚR
Σ		291 200			32 938,6		

č.	Akcie POLÍK	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schvánené na rok 2020	upravené v roku 2020				
50	Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	-	-	DOPSTAV s.r.o.	Zrealizované, preberacie konanie prebehlo, príprava kolaudácie, geometrický plán (Vanovčan) (MM)
51	Parkovacie plochy Kukučínova	30 000	15 000	Presun financií na PD Plaváreň	9 152,02	DOPSTAV s.r.o. 5 847,98	Zrealizované, preberacie konanie prebehlo, príprava kolaudácie a odovzdanie do majetku mesta (PG)
52	PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	-	-	250	250 BALEK architekti 1450 €	Zrealizované
53	Lávka pre peších Hrabovo	10 000	20 000	CP z VO	550	16 315,03 LSS, s.r.o., Rbk	V realizácii (MM)
54	PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II (II. etapa)	5 000	-	-	4 710	4 710 Ing. Vyparina 290	Zrealizovaná PD, PD predjednať s poslancami + občanmi lokality. Predjednané s Ing. Murckom - OK
55	Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	70 000	60 000	Presun financií na č. 53 Lávka	50 899	50 899 Cestné stavby LM 9 101	Zrealizované, odovzdať do majetku mesta (MM)
56	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	-	-		
57	Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	-	45 877,06 1.Fa 414,44 2.Fa 2231,8 D1 Cestné stavby LM	46 311,5+D1 2231,82=48 543,32 Cestné stavby LM 21 456,68	Zrealizované (PG)
Σ		191 700			114 084,32		

č.	Akcie CENTRUM	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schvánené na rok 2020	upravené v roku 2020				
58	Stojiská pre KO centrum (monobl.Hviezdoslavova)	14 600	-	-	-		V príprave, treba rozdeliť na PD 600€ a realizáciu 14 000€
59	PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	-	-	3500 rmk architekti 1500	Štúdia je poslancami a občanmi odsúhlasená. Ing. Arch. Kalmar spracováva PD.
60	Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	-	-	15 029,14 Cestné stavby LM	V realizácii
61	PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	-	-		PD zrealizovaná. Vedenie mesta rozhodlo, že akcia sa nezrealizuje pre nesúhlas majiteľky pozemku p.Trangošovej.
62	Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	10 000	Presun na č. 25	9 446,70	9 446,70 Cestné stavby LM 553,3	Zrealizované aj zaradené. PD a dokumenty dať do archívu.

63	PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	-	-	2790 rmk architekti 210	V realizácii. PD by mala byť dodaná vrátane R a VV do 15.10.2020 (p. Kalmar)
Σ		58 100			1 321,41		

Č.	Akcie SATELITY	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
64	Revitalizácia Kalvárie	330 000	-				Príprava VO dodávateľa stavby
65	PD revitalizácia Kalvárie	300	-		-		PD zrealizovaná, SP vydané aj právoplatné
66	PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	-		24		PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP, proces SP až po vyňatí z PPF
67	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	-		770	Ing. Mičuda RNDr. Ševčík	GP-vyňatie-odvody BPEJ-expertíza, zápis GP
68	Chodník ul. Brezová	30 000	-		98,4 Slov. Telek. 79,5 Vod. spol. 27,28 TS vytyč.	21 058,15 PMR Stavby s.r.o.	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (PG)
69	Chodník ul. Sladkého	50 000	-		16,99 Slo. Tel. 305,24 SPP	30 655,06 RILINE s.r.o.	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (MM)
70	Rekonštrukcia chodníka Páricku	45 000	-			27 413,69 Cestné stavby LM s.r.o.	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (PG)
71	PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-				Duplicita s časťou akcie č. 71, OI odporúča vyradiť z IP a riešiť v rámci IS pre IBV Dielec (č. 71)
72	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-				
73	PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	-	-		Právne vybavuje pozemky.
Σ		574 600			971,2		

Č.	Akcie PLAVISKO	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
74	PD Mariánske námestie	1 000	-	-	15		Zrealizovaná PD // prebehlo jednanie s KPU, KPU bude súhlasiť ak bude akcia riešená ako dočasná // pri predpokladanej cene diela cca 450 000 € je nevyhnutné zo strany mesta Rbk rozhodnúť, či je možné realizovať akciu v takejto sume ako dočasnú investíciu

75	Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-		-		
76	Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	7 100	Presun na č. 20 Rek. komunik. Včelárska	-		Zrealizované cez referát grantov
77	Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	27 000	Cena z VO	16,99 Sl. Tel.	25 149,94 Pochyba DOMINO	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami Slovak telekom – optické káble (MM)
78	PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	-		1 890	1 500 Beťkoprojekt s.r.o. 200 Mičuda geodet. zamer., 190 Vieriková PD kanalizácie 630	Zrealizované
79	Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	70 000		69 750,23 + 12,52	69 750,23 INVEST RK s.r.o.	Zrealizované, treba KR a zaradiť do majetku (PG)
80	PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-		-		V príprave podklady pre rozhodnutie o odstránení v réžii OI
81	Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-		-		
82	PD mestská plaváreň v Ružomberku	70 000	85 000	ZoD	17 733,97	84 000 Arch. Katuščák	V realizácii, DUR zrealizovaná, proces ÚR, UR OK, spracováva sa PSP + RP.
83	PD Kogeneračná jednotka - Plaváreň		21 000				
84	PD chodník ul. Plavisko	3 000	-	-	2 200	2 200 Ing. Gvizd 800	zrealizované
85	PD Nájomný bytový dom č.2 ul. Plavisko		70 000	Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020			
86	PD Nájomný bytový dom č.3 ul. Plavisko		70 000	Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020			
87	Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Riadok		28 000	Porucha kanaliz. 2 000 presun na akciu č.77	Fa LSS s.r.o. 22 043,85 € TS 50,1 vytýč.	22 043,85 LSS s.r.o. 5 906,05 €	Zrealizované
Σ		413 100			113 712,66		

Č.	Akcie BANIČNÉ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
88	PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	-	-	197,98	Ing.arch.M.Zuskin	DUR zrealizovaná, UR vydané už je aj právoplatné
89	Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	-	-		Upozornenie IN je 108 000 vrátane dažďovej kanaliz.
90	PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	-	-	1 904 Fa Vyparina 15 Orange 24 Slov. tel.	Ing. Vyparina	Úprava PD zrealizovaná, Zmena ÚR vydaná, prebieha proces SP
91	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	-	-		Predpokladaný IN: 45 146 parkoviská + 9 111 VO + 9 000 kanaliz. SPOLU 63 257 €

92	PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	-	-	3 443	Ing. Vyparina	Vydané ÚR, zrealizovaná PD pre SP, proces SP trvá, treba SP aj na VO
93	PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	-	-	atelierXo s.r.o.	Zrealizované, vydané SP
94	PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	-	-		
95	PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	-	-		Zabezpečuje ÚHA
Σ		129 800			5 583,98		

č.	Akcie ROVEŇ	Predpoklad čerpania 2020		dôvod úpravy	Čerpanie k 8.10.2020	ZoD v sume € Zhotoviteľ práce navyše úspora	stav a popis akcie
		schválené na rok 2020	upravené v roku 2020				
96	Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-		24 798	24 664,85 Cestné stavby LM 12 300	Zrealizované aj zaradené
97	PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-		900	Vangeos, s.r.o. atelierXo s.r.o.	V realizácii, PaV zrealizované
98	Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-		39,25 TS vytýč. VO + vytýč. SSD 81,55 + 99,6 Sl.telekom	28 943,76 RILINE s.r.o.	V realizácii. Dozor (PG)
99	PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-		-		
100	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-		-		Na základe jednaní s poslancami za obvod akcia v asfaltovom riešení stiahnutá z VO, preprojektovanie na dláždeno-asfaltový chodník bude možné až po zaradení novej investičnej akcie – projektovej zložky tejto realizácie. Do IP 2021 zaradiť novú PD.
101	PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	-	-		
102	PD Oplotenie areálu pre psov Roveň		600	Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020			
103	Oplotenie areálu pre psov Roveň		5 400	Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020			
104	Riešenie prechodov pre chodcov Roveň		4 000	Schválená zmena IP 2020 na MsZ 30.9.2020			
Σ		195 300			25 918,4		



zrealizovaná akcia



prebiehajúca akcia

