

Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Materiál č.

07

A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2020
Dátum rokovania MsZ	11.11.2020
Predložené členom MsZ	04.11.2020
Predkladateľ	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií k plneniu IP ku dňu 08.10.2020	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie: Komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení. Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie : Komisia odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení.
Stanovisko MsR k plneniu IP ku dňu 08.10.2020	MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predkladanom znení.
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2020

B. Návrh na uznesenie:


Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. **Berie na vedomie** informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2020.

Plnenie investičného plánu za rok 2020

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	498	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	-	V realizácii
PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	Vyšpecifikované miesta
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	
PD VO Mesta Ružomberok I	500	-	

Akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneč	33 000	6 444	V realizácii
PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	11 000	4 730,16	V realizácii
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	36 282,47	Zrealizované
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	50 900	-	V realizácii
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	50 000	30 096,6	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	1 550	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	8 000	-	V príprave
PD ihrisko za MŠ BP	2 000	1 934,97	Zrealizované (p.Macko pozemky)

Akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	4 751,97	Zrealizované
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	1 400	600	V príprave
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	1 600	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	30 500	30 543,2	Zrealizované
PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	2 400	Zrealizované
PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	V príprave
Parkovací systém Čutkovská dolina	20 000		Zrealizované
Oplotenie umelého ihriska v areáli TJ Máj Černová	5 000		V príprave
PD Prístavba k MŠ Černová	4 000		

Akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	V príprave
PD WC cintorín	3 000	-	
PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-	

Akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.08.2020	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	30 000	-	Čakáme na výmenu káblov v zemi (SSD)
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	6 000	4 880	Zrealizované
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	V príprave
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobu nie je lokalita
PD bytovky ul. Ž.Silbigera			Rieši ÚHA
PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	1 100	Zrealizovaný VV+R, Treba nový RP
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	
PD Napojenie bytových domov na verejnú soľáskovú kanalizáciu ul. Textilná	10 000	-	

Akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	
PD športový areál Klačno	6 000	-	Štúdia zrealizovaná. Poslanci spripomienkovali. Spracováva sa ďalšia verzia.
PD Spevnené plochy Klačno	500	24	Zrealizované, prebieha proces SP



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000	25 019,60	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	-	Zrealizované
PD schodisko ul. Liptovská	500	39	Zrealizované, ohlásenie vydané
PD parkovisko ul. Lesná	2 700	63	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	2 300	1 713	Zrealizované, vybavujeme SP
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	4 300	-	Zrealizované
Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	180 000	-	V príprave
PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	2 200	1 800	Zrealizované. Prebieha proces ÚR

Akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	Zrealizované, prebieha príprava kolaudácie
Parkovacie plochy Kukučínova	15 000	9 152,02	Zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	250	Zrealizované
Lávka pre peších Hrabovo	20 000	550	V realizácii
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	4 710	Zrealizované
Rekonštrukcia Hrabovská cesta II	60 000	50 899	Zrealizované
PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	
Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	48 523,3	Zrealizované

Akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	V príprave
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	V realizácii
PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	PD zrealizovaná
Rekonštrukcia ul. Panská	10 000	9 446,70	Zrealizované
PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	V realizácii

Akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	V príprave
PD revitalizácia Kalvárie	300	-	Zrealizované
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	24	PD zrealizované, SP vydané
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	770	GP-vyňatie-odvody, zápis GP
Chodník ul. Brezová	30 000	-	V realizácii. POZOR koordinácia s rozkopávkami ST
Chodník ul. Sladkého	50 000	-	V realizácii. POZOR koordinácia s rozkopávkami ST
Rekonštrukcia chodníka Páričku	45 000	-	V realizácii. POZOR koordinácia s rozkopávkami ST
PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	
PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	OPS vybavuje pozemky

Akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
PD Mariánske námestie	1 000	15	Zrealizovaná PD
Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	7 100	-	Zrealizované cez referát grantov
Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	27 000	-	Proces VO dodávateľa. POZOR - koordinácia s rozkopávkami ST
PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	1 890	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	69 762,75	Zrealizované
PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-	V príprave
Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	
PD mestská plaváreň v Ružomberku	85 000	17 695	V realizácii
PD Kogeneračná jednotka - plaváreň	21 000		
PD chodník ul. Plavisko	3 000	2 200	Zrealizované
PD Nájomný bytový dom č.2 ul. Plavisko	70 000	-	
PD Nájomný bytový dom č.3 ul. Plavisko	70 000	-	
Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Riadok	30 000	22 093,95	Zrealizované

Akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	197,98	DUR zrealizovaná. ÚR vydané aj právoplatné
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	1 919	PD zrealizované, zmena UR vydaná, prebieha proces SP
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	V príprave
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	3 048	PD zrealizovaná, prebieha proces SP
PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	Zrealizované, SP vydané
PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	
PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Roveň	Schválený rozpočet	Čerpanie k 8.10.2020	Stav akcie
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	24 798	Zrealizované
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300		V realizácii, PaV zrealizované. Treba výkup pozemkov
Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	220,4	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	Na základe jednania s poslancami akcia v asfaltovom riešení stiahnutá z VO. Na preprojektovanie na



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

			dlaždено-asfaltový povrch bude treba novú akciu do IP 2021
PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	
PD Oplotenie areálu pre psov Roveň	600	-	
Oplotenie areálu pre psov Roveň	5 400	-	
Riešenie prechodov pre chodcov Roveň	4 000	-	

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2020. Zároveň na základe požiadavky, ktorá odznela na komisii pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 05.06.2019 predkladám ako prílohu tohto materiálu podrobný prehľad priebežného plnenia IP za rok 2020 s uvedením údajov o predpokladanom a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov, údajov o zmluvách o dielo uzatvorených s víťazmi obstarávaní, úspore resp. navýšení financií za vykonané služby a práce, s uvedením údajov o stave a popise investičnej akcie. V investičnom pláne je schválených 104 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 2 258 100 €. Z celkového počtu 104 akcií je 61 projektových dokumentácií a 43 realizácií. Z celkového počtu akcií (v projektovej aj realizačnej časti) prebieha 29 investičných akcií. Ku dňu 8.10.2020 je zrealizovaných 30 akcií v celkovej výške čerpania 441 093,84 €.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta.