

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 18.3.2021	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práve navyiac, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2021	Upravené v roku 2021				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	10 000			498	31 700 € ZoD na PSP + RP ZUSKIN s.r.o.	V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS, teraz sa spracováva PSP. Po záverečnom účte mesta treba pridať min. 22 500€ , lebo ZoD je už dávno podpísaná. Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú
2	PD park železničná stanica	1 500				BALEK arch.s.r.o.	V realizácii, PD pre UR dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry . 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF - potrebný súhlas SPF k UR, až potom vyjadrenia k UR a výrub stromov
3	PD Prestupné uzly a zastávky MHD		15 000	Schválené na MsZ 10.2./21			
	SPOLU za akcie MESTO :	26 500			498		
	Akcie BIELY POTOK						
4	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneč	26 556				ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600RP = 30600 + 700 na vyjadrovačky. Ojednaný geodet Mičuda 3 490 €	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebieha geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou.
5	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	6 270				ZUSKIN s.r.o. spracovával štud. A PD pre UR, PSP nie je zazmluvnené	Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. UR vybavuje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála.
6	PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska	2 500					oblasť novostavieb RD, DUR, možno aj PSP
7	PD parkovisko na ul.SNP pri kostole	2 500					DUR s ÚR, ak vydá suma možno aj PSP
8	PD Plynová kotolňa MŠ Biely Potok	7 500					Bolo realizované VO na projektanta. Dvaja oslovení uchádzači sa ospravedlnili a ostatní ponuku nedali vôbec. Nasledne bol oslovený RATEX s.r.o. Košice
9	PD Plynovod Ul.SNP,Ostrô,Skalná,Nad Vříškom - I. etapa ul. SNP	2 000					
10	PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň (PD pre územ. Rozhodnutie)	3 000					
11	PD ihrisko za MŠ B. Potok (ÚR + PSP + RP)	3 000					
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	53 326			0		
	Akcie ČERNOVÁ						
12	PD ÚR IS IVB Hríby	35 000					Začať výberové konanie na projektanta
13	Revitalizácia oddychový park Černová	70 000					1. etapa
14	PD Revitalizácia oddych. Park Černová	700					V realizácii SP
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	105 700			0		

	Akcie HRBOLTOVÁ						
15	PD Rekonštrukcia domu smútku Hrboltová	3 500					Pristavba pre nové WC, oprava strechy, dažď.zvody a fasády. Bolo oslovených 8 projrkantov a ponuku nedal nikto.
16	Rekonštrukcia komunikácie ul. Potočná	10 000					od sup.č. 162/104 po križovatku s ul. Priehradná. V príprave
17	PD Výmena stožiarovej trafostanice za kioskovú ul. Príjazdová	5 000					Už je riešené cez SSD. Čakáme na vyjadrenie od SSD, kde bola podaná žiadosť na preložku TR.
	SPOLU za akcie HRBOLTOÁ :	18 500				0	
	Akcie RYBÁRPOLE						
18	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	49 000					Rozpočet z PD je 61 800€. Podľa info od p.Stolárovej čakáme z realizáciou až po montáži káblov od SSE
19	Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná	20 000					Tu je rozpočet z PD podstatne vyšší ako máme v IP 2021
20	PD Rozšírenie parkoviska Malé Tatry	3 000	5 700	Schválené na MsZ 31.3.2021		3 960 Ing Vyparina	Pri VO na projektanta bolo oslovených 9 projektantov. Ponuku poslal len jeden projektant, kde je ponuka vyššia ako máme v rozpočte. Na MsZ 31.3.2021 bude rozpočet navýšený o 2 700 €, kde sú zahrnuté aj poplatky na vyjadrovačky
21	PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	1 900					Dohodnúť ktoré schody zahrnieme do PD, aby sme neprekročili rozpočet v IP 2021.
22	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000					
23	Detské ihrisko Nová Hrboltová	0					Dlhodobá je nie lokalita
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	126 600				0	
	Akcie KLAČNO						
24	Športový areál Klačno I.etapa	10 000					
25	PD Športový areál Klačno	4 400			3000 Ing.Kalmar, 96 SPP, 24Telecom, 46,76 TS, 15 Orange, 29,06 TS	3000 € DRR-ka Ing. Arch. Kalmar	V realizácii . Prebieha proces ÚR a aj SP.
26	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	165 000			120 SPP	132 754,05 Cestné stavby LM	V realizácii
27	PD Chodník a komunikácia ul. Liptovská - Milkov		500	MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD			500 € na vyjadrovačky, prebieha ešte vodoprávne SP.
28	PD Parkovisko ul. Lesná	500					Prebieha proces SP.
29	PD Parkovisko ul. Klačno	500			46,76 TS, 15 orange		Prebieha proces SP.
30	PD Prepojenie ul. Klačno - Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno - Liptovská		500	MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD			Suma na vyjadrovačky, Prebieha proces ÚR
31	PD Parkovisko Klačno ul. Veterná	3 000					
32	Spevnené plochy Klačno	20 000					Len SO03 a SO 04. IN z PD je 58 000 €
	SPOLU za akcie KLAČNO :	204 400				3 392,58	
	Akcie POLÍK						
33	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000			9 840 StVS Servising s.r.o.	9 840 StVS Servising s.r.o.	PD pre ÚR zrealizované. Prebieha proces ÚR

34	PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	6 500					Prebieha proces VO na projektanta
35	PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta	4 000					Len pre 6. triedu
SPOLU za akcie POLÍK :		20 500				9 840	
Akcie CENTRUM							
36	PD rekonštrukcia interiéru budovy Madačova3	2 000					Rozsah PD prekonzultovať s p.Lazarom a Sršňovou.
37	Revitalizácia vnútroblok Madačova	35 000					Pozor tu je rozpočet z PD 98 500€. Po záverečnom účte mesta treďa navýšiť.
38	PD Revitalizácia vnútroblok Madačova	1 500			24 Telecom		PD je vypracovaná. Prebieha proces ÚR a SP.
39	PD Stojiská pre KO centrum	1 000					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova
40	Stojiská pre KO centrum	13 600					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova
SPOLU za akcie CENTRUM :		53 100				24	
Akcie SATELITY							
41	Revitalizácia územie Kalvárie	240 000	280 000				Tu je IN z PD 330 000€.
42	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	99 230				80 850 Moravia Consult LM s.r.o.	V realizácii
43	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000					Urobíme výber projektanta
44	PD ÚR IS IBV Dielec	35 000					Právne má vybaviť pozemky.
45	PD Prepojenie komunikácií ul.Pod Kalváriou a ul. Do Dielca	4 000					Prebieha proces VO projektanta
SPOLU za akcie SATELITY :		421 230				0	
Akcie PLAVISKO							
46	PD - rekonštrukcia interiéru hala T18	1 000					
47	PD odstránenie stavieb Plavisko	500					
48	Odstránenie stavieb Plavisko	10 000					
49	PD Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko	35 000				66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020	V realizácii. PD pre ÚR zrealizovaný prebieha proces ÚR. Spracováva sa PSP. Rorpočet v IP 2020 bol 70 000 €.
50	PD Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko	35 000				66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020	V realizácii. PD pre ÚR zrealizovaný prebieha proces ÚR. Spracováva sa PSP. Rorpočet v IP 2020 bol 70 000 €.
51	Mestská plaváreň v Ružomberku		5 900	Schválené na MsZ 10.2./21			Obstaranie obstarávateľa, ktorý obstará dodávateľa stavby. V príprave
52	PD Mestská plaváreň v Ružomberku		4 000	Schválené na MsZ 10.2./21		Ing. Arch. Katuščák 3500	AD + vyjadrovačky. Prebieha proces SP.
53	Bytový dom Plavisko (č.1)	3 326 800					Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 675 300 €
54	Stavebné úpravy športovej haly na ulici Plavisko		0	Schválené na MsZ 10.2./21			Akcia je zaradená do IP 2021, ale zatiaľ bez finančného krytia (IN z PD je 215 000 €)
SPOLU za akcie PLAVISKO :		3 418 200				0	
Akcie BANIČNÉ							
55	PD ÚR IS IBV Gejdák	30 000			7920 StVS Servising s.r.o.	7920 StVS Servising s.r.o.	Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák.

56	PD Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka	6 000					
57	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolínece	3 500					Parkoviská popri ceste vedľa domu č. 12
58	PD Prechod pre chodcov ul. Cesta do tehelne	4 000					požiadavka pre občanov pre výstavbu bytovky Cesta do tehelne
59	PD Revitalizácia územia Zápalkáreň	4 500					PSP + RP + Rozpočet, ÚR je vydané aj právoplatné
60	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	75 000				46 654,67 Morava Consult LMs.r.o.	V realizácii
61	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203		10 500	Schválené na MsZ 10.2./21	4830,1 +5175,71 DOPSTAV s.r.o.	DOPSTAV s.r.o. úspora 494,19 €	Zrealizované. Treba domaľovať čiary na parkovisko.
SPOLU za akcie BANIČNÉ :		133 500			17 925,81		
Akcie ROVEŇ							
62	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická	2 000				1 000 Ing. Záhorec	Prepracovanie starej PD, VV a R rozdeliť na asfalt a dlažbu extra. O rozdelení a prepracovaní PD som rokoval s p. Burganom a Kramárovou. PREPRACOVANIE PD je v REALIZÁCII
63	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická	110 000					IN zo starej PD je 163 000 €
64	PD Obslužná komunikácia ul. Tatranská cesta	7 000					dolná časť, ja navrhujem hornú časť- UR + PSP na úrovni RP
65	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	6 500					horná časť, ÚR + PSP na úrovni RP + R + vyjadrovačky
SPOLU za akcie ROVEŇ :		125 500			0		
SPOLU :		4 707 056			31 680,39		

Vypracoval : Milan Ondrejka

- Akcie zrealizované
- Akcie v realizácii