

| Por. č. | Názov akcie :                                                                                | Predpoklad čerpania   |                      | Dôvod úpravy              | Čerpanie k 22.06.2021                                                    | ZoD v sume €, zhotoviteľ,<br>práce<br>naviac, úspora                                                    | Poznámka, stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                              | Schválené na rok 2021 | Upravené v roku 2021 |                           |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Akcie MESTO</b>                                                                           |                       |                      |                           |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč | 10 000                | 34 000               | Schválené na MsZ 7.4.2021 | 1.Fa Zuzkin 4 260 podchod, 2.Fa 4320 PSP ŽS - KU, 498, 36 SPP, 15 Orange | 31 700 € ZoD na PSP + RP ZUZKIN s.r.o.                                                                  | V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. PSP ŽS - KU hotová aj PSP ŽS - Zápalkáreň, prebieha proces SP <b>Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú</b>                                                                                                                             |
| 2       | PD park železničná stanica                                                                   | 1 500                 |                      |                           | 24 Slov.Tel., 15 Orange, 46,7 TS                                         | BALEK arch.s.r.o.                                                                                       | V realizácii, PD pre UR dodaný z <b>Referátu cest.ruchu a kultúry</b> . 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podania žiadosť na vysporiadanie pozemkov                                                                                                       |
| 3       | PD Prestupné uzly a zastávky MHD                                                             |                       | 15 000               | Schválené na MsZ 10.2./21 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | PD Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)                                           |                       | 8 000                | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5       | Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)                                              |                       | 60 000               | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6       | PD Strategický plán cyklo dopravy v meste Ružomberok                                         |                       | 7 500                | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          |                                                                                                         | Rieši ÚHA Ing. Šrankota pripraví strategický plán cyklo dopravy v meste                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7       | Strategický dokument I.etapa manuál verejných priestorov v meste Ružomberok                  |                       | 8 000                | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          |                                                                                                         | Toto bude spracovávať ÚHA mesta (Ing. Šrankota)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>SPOLU za akcie MESTO :</b>                                                                | <b>134 000</b>        |                      |                           | <b>9 187,70</b>                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Akcie BIELY POTOK</b>                                                                     |                       |                      |                           |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8       | PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneec                                                         | 26 556                | 37 056               | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          | ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600RP = 30600 + 700 na vyjadrovačky. <b>Ojednaný geodet Mičuda 3 490 €</b> | V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. <b>Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)</b> |
| 9       | PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec                                                  | 6 270                 |                      |                           |                                                                          | ZUSKIN s.r.o. spracovával štud. A PD pre UR, PSP nie je zazmluvnené                                     | Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. <b>ÚR vybavuje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála.</b>                                                                                                                                   |
| 10      | PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska                                                      | 2 500                 |                      |                           |                                                                          |                                                                                                         | oblasť novostavieb RD, DUR, možno aj PSP                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11      | PD parkovisko na ul.SNP pri kostole                                                          | 2 500                 |                      |                           |                                                                          |                                                                                                         | DUR s ÚR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12      | PD Plynová kotolňa MŠ Biely Potok                                                            | 7 500                 |                      |                           | 6780 RATEX Košice, 216,36 poplatok na SPP                                | 6 780 RATEX s.r.o. Košice                                                                               | PD hotová zrealizovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13      | PD Plynovod Ul.SNP,Ostrô,Skalná,Nad Vřškom - I. etapa ul. SNP                                | 2 000                 |                      |                           |                                                                          |                                                                                                         | PD pre ÚR. Tu asi nevlastníme pozemky.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14      | PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň                                                     | 3 000                 | 7 000                | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          |                                                                                                         | PD pre územné rozhodnutie + geodetické zameranie a vyňatie pozemku z lesného fondu                                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | PD ihrisko za MŠ B. Potok <b>(PSP bude treba doobjednať)</b>                                 | 3 000                 | 7 000                | Schválené na MsZ 7.4.2021 |                                                                          |                                                                                                         | UR vydané, podaná žiadosť na právne o vysporiadanie pozemkov. PSP sa bude robiť až po vysporiadaní pozemkov.                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>SPOLU za akcie BIELY POTOK :</b>                                                          | <b>71 826</b>         |                      |                           | <b>6 996,36</b>                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                           |                |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Akcie ČERNOVÁ</b>                                                      |                |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
| 16 | PD ÚR IS IBV Hríby                                                        | 35 000         | 45 000 | Schválené na MsZ 7.4.2021                          |                                                                                                     |                                                                           | V príprave je výberové konanie na projektanta                                                                        |
| 17 | Revitalizácia oddychový park Černová                                      | 70 000         |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           | Právne vybavuje pozemok, ktorý je v správe SPF                                                                       |
| 18 | PD Revitalizácia oddych. Park Černová                                     | 700            |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           | Prebieha proces SP + vybavenie pozemkov.                                                                             |
|    | <b>SPOLU za akcie ČERNOVÁ :</b>                                           | <b>115 700</b> |        |                                                    | <b>0</b>                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                      |
|    | <b>Akcie HRBOLTOVÁ</b>                                                    |                |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
| 19 | PD Rekonštrukcia domu smútku Hrboltová                                    | 3 500          | 6 500  | Schválené na MsZ 7.4.2021                          |                                                                                                     | 5 760 A projekt-rk, s.r.o. (POTOMA)                                       | Prístavba pre nové WC, oprava strechy, dažď.zvody a fasády. <b>V realizácii</b>                                      |
| 20 | Rekonštrukcia komunikácie ul. Potočná                                     | 10 000         | 13 500 | Schválené na MsZ 7.4.2021, -1500 € presun na č. 77 |                                                                                                     | 7 270,56 Janex LM,s.r.o.                                                  | od sup.č. 162/104 po križovatku s ul. Priehradná. <b>V realizácii</b>                                                |
| 21 | PD Výmena stožiarovej trafostanice za kioskovú ul. Príjazdová             | 5 000          | 7 500  | Schválené na MsZ 7.4.2021                          |                                                                                                     |                                                                           | ZoD s SSD o preložke TR je podpísaná. Bude sa spracovávať PD pre ÚR a následne pre SP.                               |
|    | <b>SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :</b>                                         | <b>27 500</b>  |        |                                                    | <b>0</b>                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                      |
|    | <b>Akcie RYBÁRPOLE</b>                                                    |                |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
| 22 | Rekonštrukcia komunikácie Horská III                                      | 49 000         | 59 000 | Schválené na MsZ 7.4.2021                          |                                                                                                     |                                                                           | Podľa info od p.Stolárovej čakáme z realizáciou až po montáži káblov od SSE                                          |
| 23 | PD Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná |                | 1 000  | presun z č. 39                                     |                                                                                                     |                                                                           | Suma na vyjadrovačky ku sieťam                                                                                       |
| 24 | Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná    | 20 000         | 60 000 | Schválené na MsZ 7.4.2021                          |                                                                                                     |                                                                           | <b>Tu je rozpočet z PD podstatne vyšší ako máme v IP 2021.</b> Potrebný súhlas vlastníka pozemkov TEXICOM (p. Antal) |
| 25 | PD Rozšírenie parkoviska Malé Tatry                                       | 3 000          | 5 700  | Schválené na MsZ 7.4.2021                          | 46,76 TS, 36 SPP, 15 Orage, 24 Sl. Tel.                                                             | 3 960 Ing Vyparina, QVINZ s.r.o.                                          | DUR zrealizovaná, prebieha proces ÚR. Na predmetnom pozemku je veľa sietí, ktorých prekládka by bola veľmi drahá     |
| 26 | PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry                                       | 1 900          |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           | Dohodnúť ktoré schody zahrnieme do PD, aby sme neprekročili rozpočet v IP 2021.                                      |
| 27 | Rekonštrukcia schodov Malé Tatry                                          | 50 000         |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
| 28 | Detské ihrisko Nová Hrboltová                                             | 0              |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           | Dlhodobá je nie lokalita                                                                                             |
|    | <b>SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :</b>                                         | <b>177 600</b> |        |                                                    | <b>1 071,76</b>                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
|    | <b>Akcie KLAČNO</b>                                                       |                |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
| 29 | Športový areál Klačno I.etapa                                             | 10 000         |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                      |
| 30 | PD Športový areál Klačno                                                  | 4 400          | 14 400 | Schválené na MsZ 7.4.2021                          | 3000 DUR + 3640 PSP Ing.Kalmar, 96 SPP, 24Telecom, 46,76 TS, 15 Orange, 29,06 TS 216 TI, 885 Geodet | 3000 € DUR-ka 3640€ PSP 3400 VV+R Ing. Arch. Kalmar, 885 Geodet domeranie | PD zrealizovaná, prebieha proces SP. Kalmar ešte dodá VV +R                                                          |
| 31 | Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov                              | 165 000        |        |                                                    | 120 SPP, 51575,02 1.Fa Cestné stavby LM 33263,83 2.Fa cest. Stavby, 3.Fa 32 946,25 cest. Stavby LM  | 132 754,05 Cestné stavby LM, <b>D.č.1 127838,08</b>                       | <b>V realizácii. (Pripravuje sa proces odovzdania hotovej stavby)</b>                                                |
| 32 | PD Chodník a komunikácia ul. Liptovská - Milkov                           |                | 500    | MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD                  |                                                                                                     | 500                                                                       | Stavebné povolenia vrátane VODOPRÁVKY sú vydané a právoplatné.                                                       |
| 33 | PD Parkovisko ul. Lesná                                                   | 500            |        |                                                    |                                                                                                     |                                                                           | Proces pre SP pozastavený. Právne vybavuje pozemky                                                                   |

|    |                                                                                 |                |         |                                                       |                                          |                                     |  |                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | PD Parkovisko ul. Kľačno                                                        | 500            |         |                                                       | 46,76 TS, orange                         | 15                                  |  | Zrealizované. SP je vydané a právoplatné                                                                                 |
| 35 | PD Prepojenie ul. Kľačno - Liptovská a chodník pre peších ZŠ Kľačno - Liptovská |                | 500     | MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD                     |                                          |                                     |  | Zrealizované. ÚR je právoplatné.                                                                                         |
| 36 | PD Parkovisko Kľačno ul. Veterná                                                | 3 000          |         |                                                       |                                          |                                     |  |                                                                                                                          |
| 37 | Spevnené plochy Kľačno                                                          | 20 000         | 50 000  | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          |                                     |  | Len SO03 a SO 04. IN z PD je 58 000 €. <b>Pripravené na VO dodávateľa stavby, projektant ešte prerába PD v časti ZTI</b> |
| 38 | PD Zariadenie pre seniorov na Kľačne                                            |                | 4 000   | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          |                                     |  | Vypracovanie štúdie realizovateľnosti.                                                                                   |
|    | <b>SPOLU za akcie KĽAČNO :</b>                                                  | <b>244 400</b> |         |                                                       |                                          | <b>125 918,69</b>                   |  |                                                                                                                          |
|    | <b>Akcie POLÍK</b>                                                              |                |         |                                                       |                                          |                                     |  |                                                                                                                          |
| 39 | PD ÚR IS Malino Brdo                                                            | 10 000         | 12 000  | Schválené na MsZ 7.4.2021, -1000 € presun na Textilnú | 9 840 StVS Servising s.r.o.              | 9 840 StVS Servising s.r.o.         |  | PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckmi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF)           |
| 40 | PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami              | 6 500          |         |                                                       | 46,77 TS                                 | 5 880 QVINZ s.r.o. Ing Vyparina     |  | DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR                                                                                     |
| 41 | PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta                                  | 4 000          |         |                                                       |                                          |                                     |  | Len pre 6. triedu                                                                                                        |
| 42 | PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina                                            |                | 5 500   | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          | 4 280 Ing. Vyparina                 |  | PD pre ÚR v realizácii                                                                                                   |
|    | <b>SPOLU za akcie POLÍK :</b>                                                   | <b>28 000</b>  |         |                                                       |                                          | <b>9 887</b>                        |  |                                                                                                                          |
|    | <b>Akcie CENTRUM</b>                                                            |                |         |                                                       |                                          |                                     |  |                                                                                                                          |
| 43 | PD rekonštrukcia interiéru budovy Madačova3                                     | 2 000          | 4 500   | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          |                                     |  | Rozsah PD prekonzultovať s p.Bednárikom a Sršňovou.                                                                      |
| 44 | Revitalizácia vnútroblok Madačova                                               | 35 000         | 99 000  | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          |                                     |  | Prebieha proces ÚR a SP. Po SP vyhlásime VO na Dodávateľa stavby.                                                        |
| 45 | PD Revitalizácia vnútroblok Madačova                                            | 1 500          |         |                                                       | 24 Telecom, 46,77 TS, 15 orange, 36 plyn |                                     |  | PD je vypracovaná. Prebieha proces ÚR a SP.                                                                              |
| 46 | PD Stojiská pre KO centrum                                                      | 1 000          |         |                                                       |                                          |                                     |  | Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova                                                                                      |
| 47 | Stojiská pre KO centrum                                                         | 13 600         |         |                                                       |                                          |                                     |  | Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova                                                                                      |
| 48 | PD Rekonštrukcia strechy mestskej polície                                       |                | 5 500   | Schválené na MsZ 7.4.2021                             | 750 Atelier Xo                           | 750 AtelierXo s.r.o. šetrenie 4750€ |  | Zrealizované.                                                                                                            |
| 49 | Rekonštrukcia strechy mestskej polície                                          |                | 40 000  | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          |                                     |  |                                                                                                                          |
|    | <b>SPOLU za akcie CENTRUM :</b>                                                 | <b>165 100</b> |         |                                                       |                                          | <b>871,77</b>                       |  |                                                                                                                          |
|    | <b>Akcie SATELITY</b>                                                           |                |         |                                                       |                                          |                                     |  |                                                                                                                          |
| 50 | PD Revitalizácia územie Kalvárie - prepracovanie PD                             |                | 6 000   | Schválené na MsZ 7.4.2021                             | 4500 Fa Ekostaving, s.r.o.               | 4500 Ekostaving s.r.o.              |  | Prepracovanie PD v zmysle nového návrhu architektov s predstaviteľmi kat. cirkvi. <b>PD je zrealizovaná</b>              |
| 51 | Revitalizácia územie Kalvárie                                                   | 240 000        | 300 000 | Schválené na MsZ 7.4.2021                             |                                          |                                     |  | <b>Po navýšení rozpočtu na MsZ 30.6.2021 bude vyhlásené VO</b>                                                           |
| 52 | Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne                                | 99 230         |         |                                                       |                                          | 80 850 Moravia Consult LM s.r.o.    |  | <b>V realizácii</b>                                                                                                      |
| 53 | PD klimatizácia domu smútku cintorín                                            | 3 000          |         |                                                       |                                          |                                     |  | Urobíme výber projektanta                                                                                                |
| 54 | PD ÚR IS IBV Dielec                                                             | 35 000         | 45 000  |                                                       |                                          |                                     |  | Právne má vybaviť pozemky. <b>V príprave je zadanie na VO projektanta</b>                                                |
| 55 | PD Prepojenie komunikácií ul.Pod Kalváriou a ul. Do Dielca                      | 4 000          | 5 500   | 1500 presunuté z č.76                                 | 1180 Fa DUR Vyparina                     | 4 680 Vyping, Ing. Vyparina         |  | DUR zrealizovaná prebieha proces ÚR                                                                                      |

|    |                                                                                 |                  |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SPOLU za akcie SATELITY :</b>                                                | <b>458 730</b>   |                  |                                                        | <b>5 680</b>                                                                                             |                                                              |                                                                                                                              |
|    | <b>Akcie PLAVISKO</b>                                                           |                  |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
| 56 | PD - rekonštrukcia interiéru hala T18                                           | 1 000            |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              | Rozpočet bol rozdelený po jednotlivých poschodiach                                                                           |
| 57 | PD odstránenie stavieb Plavisko                                                 | 500              |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
| 58 | Odstránenie stavieb Plavisko                                                    | 10 000           |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
| 59 | PD Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko                                           | 35 000           |                  |                                                        | 25 000 STONEHENGE s.r.o. Fa za PSP+IČ                                                                    | 66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020                      | PD zrealizovaná. ÚR + SP vydané. (35000 bolo fakturované v r. 2020)                                                          |
| 60 | PD Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko                                           | 35 000           |                  |                                                        | 25 000 STONEHENGE s.r.o. Fa za PSP+IČ                                                                    | 66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020                      | PD zrealizovaná. ÚR + SP vydané. (35000 bolo fakturované v r. 2020)                                                          |
| 61 | Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko                                              |                  | <b>2 869 092</b> | Schválené na mimoriadnom MsZ 27.05./21                 |                                                                                                          |                                                              | Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 275 412 €                                                                   |
| 62 | Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko                                              |                  | <b>2 792 324</b> | Schválené na mimoriadnom MsZ 27.05./21                 |                                                                                                          |                                                              | Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 246 724 €                                                                   |
| 63 | PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov ul Majere                                 |                  | 8 500            | Schválené na MsZ 10.2./21                              |                                                                                                          |                                                              | Vypracovanie PD na úpravu podkrovia, aby toto bolo možné využiť ako spoločenský priestor.                                    |
| 64 | Mestská plaváreň v Ružomberku                                                   |                  | 5 900            | Schválené na MsZ 10.2./21                              |                                                                                                          | 1990 EVMI,s.r.o.                                             | Zrealizované.                                                                                                                |
| 65 | PD Mestská plaváreň v Ružomberku - prepracovanie PD                             |                  | 33 600           | Schválené na MsZ 7.4.2021                              | 33 600 Ing. Arch. Katuščák                                                                               | 33 600 Ing.Arch Katuščák                                     | Prepracovanie PD - zrušenie plyn. Kotelne, kogener. Jednotiek a vybudovanie KOS-ky pre napojenie na CZT. <b>Zrealizované</b> |
| 66 | PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT                  |                  | 12 000           | Schválené na MsZ 7.4.2021                              |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
| 67 | PD Mestská plaváreň v Ružomberku                                                |                  | 4 000            | Schválené na MsZ 10.2./21                              | 15 Orange                                                                                                | Ing. Arch. Katuščák 3500                                     | AD Katuščák + poplatky na vyjadrovačky. SP vydané                                                                            |
| 68 | <b>Bytový dom Plavisko (č.1)</b>                                                | <b>3 326 800</b> |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              | Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 675 300 €                                                                   |
| 69 | Stavebné úpravy školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko (1.etapa) |                  | 100 000          | Schválené na MsZ 7.4.2021                              |                                                                                                          |                                                              | Ohlásenie stavby zrealizované. <b>Prebieha prepracovanie PD a doplnenie rozpočtov.</b> Potom bude VO na dodávateľa stavby.   |
| 70 | PD Rekonštrukcia komunikácie Plavisko od Kasína po ul. Holého                   |                  | 4 000            | Schválené na MsZ 7.4.2021                              |                                                                                                          | 1250 Ing. Otto s.r.o.                                        | V realizácii                                                                                                                 |
| 71 | Rekonštrukcia komunikácie Plavisko od Kasína po ul. Holého                      |                  | 60 000           | Schválené na MsZ 7.4.2021                              |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
|    | <b>SPOLU za akcie PLAVISKO :</b>                                                | <b>9 297 716</b> |                  |                                                        | <b>83 615</b>                                                                                            |                                                              |                                                                                                                              |
|    | <b>Akcie BANIČNÉ</b>                                                            |                  |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                              |
| 72 | PD ÚR IS IBV Gejdák                                                             | 30 000           | 40 000           | Schválené na MsZ 7.4.2021                              | 7920 StVS Servising s.r.o.                                                                               | 7920 StVS Servising s.r.o.                                   | <b>Zrealizovaná štúdia</b> na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák.                                      |
| 73 | PD Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka                                            | 6 000            |                  |                                                        | 1870 Ing.Janiga Marek                                                                                    | 1870 Janiga Marek 4130 €                                     | Zrealizované.                                                                                                                |
| 74 | PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolíne                       | 3 500            |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              | Parkoviská popri ceste vedľa domu č. 12                                                                                      |
| 75 | PD Prechod pre chodcov ul. Cesta do tehelne                                     | 4 000            |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              | požiadavka občanov pre výstavbu bytovky Cesta do tehelne                                                                     |
| 76 | PD Revitalizácia územia Zápalkáreň                                              | 4 500            |                  |                                                        |                                                                                                          |                                                              | treba spracovať PSP + Rozpočet. <b>ÚR je vydané aj právoplatné.</b>                                                          |
| 77 | Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka                                         | 75 000           | 110 500          | 1500 presunuté na č.55, 37 000 pridané na MsZ 7.4.2021 | 500 TS 109,62 oprava vodov. 324,44 preložka vody. 46 654,47 1.fá Morava Consult, 109,62 TS výrub stromov | 1.etapa 46 654,67 Morava Consult LMs.r.o. , 2.etapa 30902,79 | <b>V realizácii.</b> 1.etapa zrealizovaná. Po navýšení rozpočtu na MsZ 7.4.2021 bol vysúfazaný dodávateľ 2.etapy.            |

|    |                                                       |                   |         |                                                       |                                    |                                       |                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203                 |                   | 12 000  | Schválené na MsZ<br>10.2./21, +1500<br>presun z č. 20 | 4830,1 +5175,71<br>DOPSTAV s.r.o.  | DOPSTAV s.r.o. úspora<br>494,19 €     | Zrealizované.                                                                                                                                               |
|    | <b>SPOLU za akcie BANIČNÉ :</b>                       | <b>180 500</b>    |         |                                                       | <b>67 244,54</b>                   |                                       |                                                                                                                                                             |
|    | <b>Akcie ROVEŇ</b>                                    |                   |         |                                                       |                                    |                                       |                                                                                                                                                             |
| 79 | PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická | 2 000             |         |                                                       | Fa 1 176 Ing. Záhorec              | 1 176 Ing. Záhorec<br>úspora 824 €    | Prepracovanie starej PD, VV a R rozdeliť na asfalt a dlažbu extra. O rozdelení a prepracovaní PD som rokoval s p. Burganom a Kramárovou. PD je PREPRACOVANÁ |
| 80 | Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická    | 110 000           | 180 000 | Schválené na MsZ<br>7.4.2021                          | 24 Sl.tel., 15 Orange,<br>46,76 TS | 93.246,42 Morava<br>Consult LM s.r.o. | V realizácii                                                                                                                                                |
| 81 | PD Obslužná komunikácia ul. Tatranská cesta           | 7 000             |         |                                                       |                                    |                                       | Prieskum trhu na projektanta v príprave                                                                                                                     |
| 82 | PD Nový chodník ul. Tatranská cesta                   | 6 500             |         |                                                       |                                    |                                       | Prieskum trhu na projektanta v príprave                                                                                                                     |
| 83 | PD Riešenie prechodov pre chodcov Roveň               |                   | 1 500   | Schválené na MsZ<br>7.4.2021                          | 1 500 QVINZ s.r.o.                 | 1 500 QVINZ s.r.o.                    | Zrealizované.                                                                                                                                               |
| 84 | Riešenie prechodov pre chodcov Roveň                  |                   | 27 500  | Schválené na MsZ<br>7.4.2021                          |                                    | 32 349,6 City Safety<br>s.r.o.        | Prebehlo VO na dodávateľa stavby. Príprava odovzdania staveniska.                                                                                           |
| 85 | PD Oplotenie areálu pre psov Roveň                    |                   | 1 200   | Schválené na MsZ<br>7.4.2021                          |                                    |                                       |                                                                                                                                                             |
| 86 | Oplotenie areálu pre psov Roveň                       |                   | 14 000  | Schválené na MsZ<br>7.4.2021                          |                                    |                                       |                                                                                                                                                             |
|    | <b>SPOLU za akcie ROVEŇ :</b>                         | <b>239 700</b>    |         |                                                       | <b>2 762</b>                       |                                       |                                                                                                                                                             |
|    | <b>SPOLU :</b>                                        | <b>11 140 772</b> |         |                                                       | <b>313 234,35</b>                  |                                       |                                                                                                                                                             |

Vypracoval : Milan Ondrejka

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | -Akcie zrealizované  |
|  | - Akcie v realizácii |