

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 20.09.2021	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyiac, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2021	Upravené v roku 2021				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	10 000	34 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	1.Fa Zuskin 4 260 podchod, 2.Fa 4 320 PSP ŽS - KU, 498, 36 SPP, 15 Orange, 3.FA Zuskin4 860 PSP ŽS-Zápalkár., 15 Orange, 24 Sl.telek., 36 SPP, 53,78 TS	31 700 € ZoD na PSP + RP ZUZKIN s.r.o.	V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. PSP ŽS - KU hotová aj PSP ŽS - Zápalkáreň, prebieha proces SP. Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú
2	PD park železničná stanica	1 500			24 Slov.Tel., 15 Orange, 46,7 TS	BALEK arch.s.r.o.	V realizácii, PD pre UR dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaná žiadosť na vysporiadanie pozemkov
3	PD Prestupné uzly a zastávky MHD		14 500	Schválené na MsZ 10.2./21			
4	PD Príprava dokumentácie na 1. etapu parkovacieho systému a grantu moderné technológie		8 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			zmena názvu akcie schválená na MsZ 30.6.2021
5	Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)		60 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			
6	PD Strategický plán cyklodopravy v meste Ružomberok		7 500	Schválené na MsZ 7.4.2021		6 276 PRO CEDOP s.r.o.	Spracovateľ stratégie vybratý. Akcia je v realizácii.
7	Strategický dokument I.etapa manuál verejných priestorov v meste Ružomberok		8 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			Toto bude spracovávať ÚHA mesta (Ing. Šrankota)
8	PD Bjorsonov dom - stavebné úpravy		5 880	Schválené na MsZ 30.6.2021			Toto je riešené na oddelení grantov
	SPOLU za akcie MESTO :	139 380			14 176,48		
	Akcie BIELY POTOK						
9	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneec	26 556	37 056	Schválené na MsZ 7.4.2021		ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600RP = 30600 + 700 na vyjadrovačky. Ojednaný geodet Mičuda 3 490 €	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybauje p.Alušic)
10	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	6 270				ZUSKIN s.r.o. spracovával Štud. A PD pre UR, PSP nie je zazmluvnené	Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. ÚR vybauje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála. Čakáme na súhlas s ÚR od SPF Martin
11	PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska	2 500					oblasť novostavieb RD. Vypracovanie DUR
12	PD parkovisko na ul.SNP pri kostole	2 500					DUR s ÚR
13	PD Plynová kotolňa MŠ Biely Potok	7 500			6780 RATEX Košice, 216,36 poplatok na SPP, 144 TI, 24 T-com, 15 Orange	6 780 RATEX s.r.o. Košice	PD hotová zrealizovaná. Prebieha proces SP
14	PD Plynovod Ul.SNP,Ostrô,Skalná,Nad Vřškom - I. etapa ul. SNP	2 000					PD pre ÚR. Tu asi nevládnime pozemky.

15	PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň	3 000	7 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			PD pre územné rozhodnutie. Pozemky vybavuje p. Alušic
16	PD ihrisko za MŠ B. Potok (PSP bude treba doobjednať)	3 000	7 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			ÚR vydané, podaná žiadosť na právne o vysporiadanie pozemkov. PSP sa bude robiť až po vysporiadaní pozemkov.
SPOLU za akcie BIELY POTOK :		71 826				7 179,36	
Akcie ČERNOVÁ							
17	PD ÚR IS IBV Hríby	35 000	45 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		23 890 rmk Architekti s.r.o (p. Kalmar)	V realizácii
18	Revitalizácia oddychový park Černová	70 000	5 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			Právne vybavuje pozemok, ktorý je v správe SPF
19	PD Revitalizácia oddych. Park Černová	700					Prebieha proces SP + vybavenie pozemkov realizuje OPS
SPOLU za akcie ČERNOVÁ :		50 700				0	
Akcie HRBOLTOVÁ							
20	PD Rekonštrukcia domu smútku Hrboltová	3 500	6 500	Schválené na MsZ 7.4.2021	5 760 A projekt-rk, s.r.o. (POTOMA)	5 760 A projekt-rk, s.r.o. (POTOMA)	PD zrealizovaná. Prebieha proces SP- nová prípojka el. a kanalizácie.
21	Rekonštrukcia komunikácie ul. Potočná	10 000	13 500	Schválené na MsZ 7.4.2021, -1500 € presun na č. 77	1. Fa 7 270,56 + 2.Fa 1102,82 Janex ML s.r.o.	7 270,56 Janex LM,s.r.o., 1102,83 D1 Janex LM s.r.o., úspora 5 126,62	Zrealizované
22	PD Výmena trafostanice Hrboltová	5 000	7 500	Schválené na MsZ 7.4.2021		6 600 EGEM s.r.o.	V realizácii
23	PD Rekonštrukcia oporného múra pod KD Hrboltová		4 500	Schválené na MsZ 30.06.2021			Výber projektanta je v príprave
SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :		32 000				14 133,39	
Akcie RYBÁRPOLE							
24	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	49 000	59 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		30 751,75 DOPRASTAV	V realizácii
25	PD Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná		1 000	presun z č. 42	204 StVS Servising s.r.o., 15 Orange, 24 Sl. Telek., 36 SPP	204 StVS Servising,s.r.o. rozdelenie R	Rozdelenie rozpočtu zrealizované. Prebieha proces ohlásenia stavby.
26	Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná	20 000	60 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			Tu je rozpočet z PD podstatne vyšší ako máme v IP 2021. Súhlas vlastníka pozemkov TEXICOM (p. Antal) vybavený. IS zistené, podaná žiadosť na ohlásenie stavby. Prebieha proces VO dodávateľa stavby.
27	PD Rozšírenie parkoviska Malé Tatry	3 000	5 700	Schválené na MsZ 7.4.2021	950 DUR QVINZ s.r.o., 46,76 TS, 36 SPP, 15 Orage, 24 Sl. Tel.	3 960 Ing Vyparina, QVINZ s.r.o. úspora 4 628,24	DUR zrealizovaná, prebieha proces ÚR. Na predmetnom pozemku je veľa sietí, ktorých prekládka by bola veľmi drahá PRETO SA AKCIA RUŠÍ
28	PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	1 900					Dohodnúť ktoré schody zahrnieme do PD, aby sme neprekročili rozpočet v IP 2021.
29	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000					
30	Detské ihrisko Nová Hrboltová	0					Dlhodobý je nie lokalita
SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :		177 600				1 350,76	
Akcie KLAČNO							
31	Športový areál Klačno I.etapa	10 000					

32	PD Športový areál Klačno	4 400	14 400	Schválené na MsZ 7.4.2021	3000 DUR + 3640 PSP Ing. Kalmar, 96 SPP, 24Telecom, 46,76 TS, 15 Orange, 29,06 TS 216 TI, 885 Geodet, 3400 R+VV Ing. Kalmar	3000 € DUR-ka 3640€ PSP 3400 VV+R Ing. Arch. Kalmar, 885 Geodet domeranie	PD zrealizovaná vrátane Rozpočtu a VV. ÚR je právoplatné. Prebieha proces SP.
33	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	165 000			120 SPP, 51575,02 1.Fa Cestné stavby LM 33263,83 2.Fa cest. Stavby, 3.Fa 32 946,25 cest. Stavby LM, 4.Fa 10 052,99 Cestné stavby LM,	Cestné stavby LM, D.č.1 127 838,08 700 Geodet Mičuda, predbežná úspora 35 000 €	Zrealizované. Prebehlo geodetické zameranie skutočného stavu - geometrický plán. Kolaudácia a zaradenie do majetku mesta.
34	PD Chodník a komunikácia ul. Liptovská - Milkov		500	MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD		500	Stavebné povolenia vrátane VODOPRÁVKY sú vydané a právoplatné.
35	PD Parkovisko ul. Lesná	500					Proces pre SP pozastavený. Právne vybavuje pozemky
36	PD Parkovisko ul. Klačno	500			46,76 TS, 15 orange		Zrealizované. SP je vydané a právoplatné
37	PD Prepojenie ul. Klačno - Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno - Liptovská		500	MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD		500	Zrealizované. ÚR je právoplatné.
38	PD Parkovisko Klačno ul. Veterná	3 000				2880 Ing. Vyparina VYPing	V realizácii
39	Spevnené plochy Klačno	20 000	50 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	81,55 SSD S003, 81,55 S004, 75,6 Sl. Tel., 29,65 TS	43 189,54 DOPSTAV	Vysúťažený je dodávateľ stavby, ZoD je podpísaná. Obyvatelia susednej bytovky si parkovisko neprajú reto JE AKCIA ZRUŠENÁ.
40	PD Zariadenie pre seniorov na Klačne		4 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			Vypracovanie štúdie realizovateľnosti.
41	PD Zateplenie pavilónu "F" ZŠ Klačno		6 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			
	SPOLU za akcie KLAČNO :		254 400			136 240,03	
	Akcie POLÍK						
42	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	12 000	Schválené na MsZ 7.4.2021, -1000 € presun na Textilnú	9 840 StVS Servising s.r.o.	9 840 StVS Servising s.r.o.	PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckymi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF)
43	PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	6 500			46,77 TS, 36 SPP, 15 Orange	5 880 QVINZ s.r.o. Ing Vyparina	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR
44	PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta	4 000					Len pre 6. triedu
45	PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina		5 500	Schválené na MsZ 7.4.2021		4 280 Ing. Vyparina	PD pre ÚR v realizácii
	SPOLU za akcie POLÍK :		28 000			9 937,77	
	Akcie CENTRUM						
46	PD rekonštrukcia interiéru budovy Madačova 3	0	0				Finančné prostriedky budú 30.09.2021 presunuté na ByPo s.r.o., ktorý ako správca budovy zabezpečí vypracovanie predmetnej PD.
47	Revitalizácia vnútroblok Madačova	35 000	99 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			ÚR právoplatné, prebieha proces SP. Po SP vyhlásime VO na Dodávateľa stavby.
48	PD Revitalizácia vnútroblok Madačova	1 500			24 Telecom, 46,77 TS, 15 orange, 36 plyn		PD je vypracovaná. Prebieha proces SP.
49	PD Stojiská pre KO centrum	1 000					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova

50	Stojiská pre KO centrum	13 600					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova
51	PD Rekonštrukcia strechy mestskej polície		5 500	Schválené na MsZ 7.4.2021	750 Atelier Xo	750 AtelierXo s.r.o. šetrenie 4750€	Zrealizované.
52	Rekonštrukcia strechy mestskej polície		40 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		34 963,22 DOPSTAV	V trealizácii
53	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		5 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			Táto akcia sa bude riešiť až z ušetrených prostriedkov. Financie v rozpočte IP2021 zatiaľ nie sú.
54	Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		35 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			Táto akcia sa bude riešiť až z ušetrených prostriedkov. Financie v rozpočte IP2021 zatiaľ nie sú.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	200 600				871,77	
	Akcie SATELITY						
55	PD Revitalizácia územie Kalvárie - prepracovanie PD		6 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	4500 Fa Ekostaving, s.r.o., 80 Benko za R, 36 SPP, 24 T-com, 15 Orange, 385 IGEO geodet	4500 Ekostaving s.r.o., 80 Benko preprac. R, 385 IGEO geodet, 550 Okšová výrub drevín	Prepracovanie PD v zmysle nového návrhu architektov s predstaviteľmi kat. cirkvi. PD je zrealizovaná. Prebieha proces zmeny ÚR aSP.
56	Revitalizácia územie Kalvárie	240 000	380 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			Prebieha proces VO na dodávateľa stavby
57	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	99 230			20 014,08 1.Fa Moravia LM s.r.o.	80 850 Moravia Consult LM s.r.o.	V realizácii
58	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000					V príprave výber projektanta
59	PD ÚR IS IBV Dielec	35 000	45 000			35 880 Ing. Goč	V realizácii
60	PD Prepojenie komunikácií ul.Pod Kalváriou a ul. Do Dielca	4 000	5 500	1500 presunuté z Parkovísk I.Houdeka	1180 Fa DUR Vyparina, 24 Sl. Telecom, 46,47 TS, 35 SPP, 15 Orange	4 680 Vypíng, Ing. Vyparina	DUR zrealizovaná prebieha proces ÚR
61	PD Kolumbárium cintorín Ružomberok		4 500	Schválené na MsZ 30.6.2021			
	SPOLU za akcie SATELITY :	543 230				26 354,55	
	Akcie PLAVISKO						
62	PD Stavebné úpravy školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko (1.etapa)	1 000			800 DK Atelier, s.r.o. Fa za rozdeenie Rozp.	800 DK Atelier, s.r.o. rozdeliť Rozpočet, úspora 200 €	Rozpočet bol rozdelený po jednotlivých poschodiach
63	PD odstránenie stavieb Plavisko	500					
64	Odstránenie stavieb Plavisko	10 000					
65	PD Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko	35 000			25 000 za PSP+IČ, 5000 VO dodávateľa stavby STONEHENGE s.r.o., 3000 CARRETERA s.r.o.	66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020	PD zrealizovaná. ÚR + SP vydané. Dodávateľ stavby vysúfažený. (35000 bolo fakturované v r. 2020)
66	PD Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko	35 000			25 000 za PSP+IČ, 5000 VO dodávateľa stavby STONEHENGE s.r.o., 3000 CARRETERA s.r.o.	66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020	PD zrealizovaná. ÚR + SP vydané. Dodávateľ stavby vysúfažený. (35000 bolo fakturované v r. 2020)
67	Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko		2 869 092	Schválené na mimoriadnom MsZ 27.05./21			Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 275 412 €
68	Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko		2 792 324	Schválené na mimoriadnom MsZ 27.05./21			Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 246 724 €
69	PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov ul Majere		8 500	Schválené na MsZ 10.2./21		8 160 Atelier Gam, s.r.o.	V realizácii

70	Mestská plaváreň v Ružomberku		5 900	Schválené na MsZ 10.2./21		1990 EVMI,s.r.o., úspora 3 91 €	Zrealizované.
71	PD Mestská plaváreň v Ružomberku - prepracovanie PD		33 600	Schválené na MsZ 7.4.2021	33 600 Ing. Arch. Katuščák	33 600 Ing.Arch Katuščák	Prepracovanie PD - zrušenie plyn. Kotolne, kogener. Jednotiek a vybudovanie KOS-ky pre napojenie na CZT. Zrealizované
72	PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT		12 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		11 040 ŠEBEŇ s.r.o.	V realizácii
73	PD Mestská plaváreň v Ružomberku		4 000	Schválené na MsZ 10.2./21	15 Orange	Ing. Arch. Katuščák 3500	AD Katuščák + poplatky na vyjadrovačky. SP vydané
74	Bytový dom Plavisko (č.1)	3 326 800					Tu je zahrnuté aj spolufinancovanie mesta v sume 764 240 €
75	Stavebné úpravy školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko (1.etapa)		110 000	100000 Schválené na MsZ 7.4.2021 + 10 000 presun z č. 83 I.Houdeka		107 774,76 MAJKO s.r.o.	V realizácii
76	PD Rekonštrukcia komunikácie Plavisko od Kasína po ul. Holého		4 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	1250 Fa Ing. Otto s.r.o.	1250 Ing. Otto s.r.o. úspora 2 750 €	Zrealizované
77	Rekonštrukcia komunikácie Plavisko od Kasína po ul. Holého		75 000	60 000 Schválené na MsZ 7.4.2021 + 15000 pridané 19.7.2021		61 440,21 Janex s.r.o.	V realizácii
SPOLU za akcie PLAVISKO :		9 322 716				101 665,00	
Akcie BANIČNÉ							
78	PD ÚR IS IBV Gejdák	30 000	40 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	7920 StVS Servising s.r.o.	7920 StVS Servising s.r.o., 23 940 Ing. arch. Goč	Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák. PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Začína proces ÚR.
79	PD Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka	6 000			1870 Ing.Janiga Marek	1870 Janiga Marek, úspora 4 130 €	Zrealizované.
80	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolínce	3 500					Parkoviská popri ceste vedľa domu č. 12
81	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	4 000				780 VIPing (Vyparina)	V realizácii
82	PD Revitalizácia územia Zápalkáreň	4 500					treba spracovať PSP + Rozpočet. ÚR je vydané aj právoplatné.
83	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	75 000	100 500	1500 presunuté na č.60, 37 000 pridané na MsZ 7.4.2021, 10000 presun na č. 75 Hala T18	360 TS, 109,62 oprava vodov., 324,44 preložka vody. 231,98 Vytýčovačky 46 654,47 1.f.a Morava Consult, 14529,38 D1 Moravia Consult, 30 902,79 2.etapa Moravia Consult	1.etapa 46 654,67 Morava Consult LMs.r.o., 2.etapa 30902,79, D1 14529,38, zatiaľ predbežná úspora cca 7 000 €	Parkoviská zrealizované. Ešte bude treba zrealizovať výsadbu stromov a geodetické zameranie skutočného stavu - geometrický plán pre založenie do katastra. Potom zaradenie do majetku mesta.
84	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203		12 000	Schválené na MsZ 10.2./21, +1500 presun z č. 20	4830,1 +5175,71 DOPSTAV s.r.o., 1456,67 RILINE doasfeltovanie	DOPSTAV s.r.o. úspora 537,52 €	Zrealizované.
SPOLU za akcie BANIČNÉ :		170 500				114 365,36	
Akcie ROVEŇ							
85	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická	2 000			Fa 1 176 Ing. Záhorec	1 176 Ing. Záhorec úspora 824 €	Prepracovanie starej PD, VV a R rozdeliť na asfalt a dlažbu extra. O rozdelení a prepracovaní PD som rokoval s p. Burganom a Kramárovou. PD je PREPRACOVANÁ

86	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická	110 000	173 500	Schválené na MsZ 7.4.2021, - 6500 presun na prechody Roveň	24 Sl.tel., 15 Orange, 46,76 TS, 223,3 SPP, 43,5 Voda, 103,2 Sl. Tel.,312,53 SSD, 14923,15 Moravia 1.Fa, 78 323,27 Moravia 2.Fa	93.246,42 Morava Consult LM s.r.o.	V realizácii
87	PD Obslužná komunikácia ul. Tatranská cesta	7 000					Akcia pozastavená - nerealizovateľné
88	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	6 500					Prebieha VO na výber dodávateľa PD
89	PD Riešenie prechodov pre chodcov Roveň		1 500	Schválené na MsZ 7.4.2021	1 500 QVINZ s.r.o.	1 500 QVINZ s.r.o.	Zrealizované.
90	Riešenie prechodov pre chodcov Roveň		34 000	27500 schválené na MsZ 7.4.2021, +6500 presunuté z chodníka Za dráhou	32 349,6 Cyty safety s.r.o.	32 349,6 City Safety s.r.o. úspora 1 650,4 €	Zrealizované
91	PD Oplotenie areálu pre psov Roveň		1 200	Schválené na MsZ 7.4.2021			
92	Oplotenie areálu pre psov Roveň		14 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			
93	PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta		7 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			
94	PD Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou		10 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			
95	PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná		7 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			
SPOLU za akcie ROVEŇ :		263 700			129 040,55		
SPOLU :		11 254 652			555 315,02		

Vypracoval : Milan Ondrejka

- Akcie zrealizované
- Akcie v realizácii