

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 06.12.2021	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyše, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2021	Upravené v roku 2021				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	10 000	34 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	1.Fa Zuskin 4 260 podchod, 2.Fa 4 320 PSP ŽS - KU, 498, 36 SPP, 15 Orange, 3.Fa Zuskin4 860 PSP ŽS-Zápalkár., 15 Orange, 24 Sl.telek., 36 SPP, 53,78 TS, 144 TI	31 700 € ZoD na PSP + RP ZUZKIN s.r.o.	V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. PSP ŽS - KU hotová aj PSP ŽS - Zápalkáreň, prebieha proces SP. Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú. 11 000 € PRESUN DO IP 2022
2	PD park železničná stanica	1 500			24 Slov.Tel., 15 Orange, 46,7 TS	BALEK arch.s.r.o.	V realizácii, PD pre UR dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaný žiadosť na vysporiadanie pozemkov. 800€ PRESUN DO IP 2022
3	PD Prestupné uzly a zastávky MHD		14 500	Schválené na MsZ 10.2./21			
4	PD Príprava dokumentácie na 1. etapu parkovacieho systému a grantu moderné technológie		8 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			8 000 € PRESUN DO IP 2022
5	Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)		60 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			60 000 € PRESUN DO IP 2022
6	PD Strategický plán cyklodopravy v meste Ružomberok		7 500	Schválené na MsZ 7.4.2021		6 276 PRO CEDOP s.r.o.	Akcia je v realizácii.
7	Strategický dokument I.etapa manuál verejných priestorov v meste Ružomberok		8 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			Toto bude spracovávať ÚHA mesta (Ing. Šrankota)
8	PD Autobusové prístrešky pre MHD		5 000	Schválené na MsZ 29.9.2021			
9	Autobusové prístrešky pre MHD		30 000	Schválené na MsZ 29.9.2021			
10	PD Bjorsonov dom - stavebné úpravy		5 880	Schválené na MsZ 30.6.2021			Toto je riešené na oddelení grantov
	SPOLU za akcie MESTO :	174 380			14 320,48		
	Akcie BIELY POTOK						
11	PD rekonštrukcia cesty na Vlkošinec	26 556	37 056	Schválené na MsZ 7.4.2021		ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600RP = 30600 + 700 na vyjadrovačky. Ojednaný geodet Mičuda 3 490 €	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic) 31 000 € PRESUN DO IP 2022
12	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkošinec	6 270			24 € Sl.Tel.	ZUSKIN s.r.o. spracovával štud. A PD pre UR, PSP nie je zazmluvnené	Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. ÚR vybavuje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála. Prebieha proces ÚR. 4 870 € PRESUN DO IP 2022
13	PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska (ul. DRUŽSTEVNÁ)	2 500					oblasť novostavieb RD. Vypracovanie DUR. 2500 € PRESUN DO IP 2022
14	PD parkovisko na ul.SNP pri kostole	2 500					DUR s ÚR

15	PD Plynová kotolňa MŠ Biely Potok	7 500			6780 RATEX Košice, 216,36 poplatok na SPP, 144 TI, 24 T-com, 15 Orange	6 780 RATEX s.r.o. Košice	PD hotová zrealizovaná. Prebieha proces SP
16	PD Plynovod Ul.SNP,Ostrô,Skalná,Nad Vřškom - I. etapa ul. SNP	2 000					PD pre ÚR. Tu asi nevlastníme pozemky.
17	PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň	3 000	7 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			PD pre územné rozhodnutie. Pozemky vybavuje p. Alušic. 6 000€ PRESUN DO IP 2022
18	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhľiska - Biely Potok		4 000	Schválené na MsZ 29.9.2021		1 500 Ing. Vieriková	V realizácii
19	PD ihrisko za MŠ B. Potok (PSP bude treba doobjednať)	3 000	7 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			ÚR vydané, podaná žiadosť na právne o vysporiadanie pozemkov. PSP sa bude robiť až po vysporiadaní pozemkov. 6 000 € PRESUN DO IP 2022
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	75 826				7 203,36	
	Akcie ČERNOVÁ						
20	PD ÚR IS IBV Hríby (PD Inžinierske siete IBV Hríby)	35 000	45 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		23 890 rmk Architekti s.r.o (p. Kalmar)	V realizácii DUR-ka. 20 000€ PRESUN DO IP 2022
21	Revitalizácia oddychový park Černová	70 000	5 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			Právne vybavuje pozemok, ktorý je v správe SPF. 4 000 € PRESUN DO IP 2022
22	PD Revitalizácia oddych. Park Černová	700					Prebieha proces SP + vybavenie pozemkov realizuje OPS
23	Rerkonštrukcia strechy KD Černová		74 000	Schválené na MsZ 29.9.2021, +12000 presun zo splátok bankových úverov		73 066,57 Stavpoč s.r.o.	V realizácii
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	124 700				0	
	Akcie HRBOLTOVÁ						
24	PD Rekonštrukcia domu smútku Hrboltová	3 500	6 500	Schválené na MsZ 7.4.2021	5 760 A projekt-rk, s.r.o. (POTOMA), 578 TS, 24 Sl. Tel.	5 760 A projekt-rk, s.r.o. (POTOMA)	PD zrealizovaná. Prebieha proces SP.
25	Rekonštrukcia komunikácie ul. Potočná	10 000	13 500	Schválené na MsZ 7.4.2021, -1500 € presun na č. 77	1. Fa 7 270,56 + 2.Fa 1102,82 Janex ML s.r.o.	7 270,56 Janex LM,s.r.o., 1102,83 D1 Janex LM s.r.o., úspora 5 126,62	Zrealizované
26	PD Výmena trafostanice Hrboltová	5 000	7 500	Schválené na MsZ 7.4.2021		6 600 EGEM s.r.o.	V realizácii
27	PD Rekonštrukcia oporného múra pod KD Hrboltová		4 500	Schválené na MsZ 30.06.2021	3 840 A projekt-rk s.r.o. (POTOMA)	3 840 A projekt-rk s.r.o. (POTOMA)	PD je zrealizovaná
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	32 000				18 575,39	
	Akcie RYBÁRPOLE						
28	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	49 000	59 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		30 751,75 DOPRASTAV	ZoD s Doprastavom je podpísaná. Realizácia sa presúva do roku 2022 z dôvodu prebiehajúcej realizácie káblových rozvodov. 49 000 € PRESUN DO IP 2022
29	PD Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná		1 000	presun z č. 42	204 StVS Servising s.r.o., 15 Orange, 24 Sl. Telek., 36 SPP	204 StVS Servising,s.r.o. rozdelenie R, úspora cca 700 €	Rozdelenie rozpočtu zrealizované.Ohľadnenia stavby zrealizované
30	Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná	20 000	60 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	81,55 SSD, 26,4 Sl.Tel., 43,5 Vod. Spl., 43443,81 1.Fa LSS s.r.o.	43 443,81 LSS s.r.o., 8828,44 D č.1 LSS s.r.o.	Zrealizované

31	PD Rozšírenie parkoviska Malé Tatry	3 000	5 700	Schválené na MsZ 7.4.2021	950 DUR QVINZ s.r.o., 46,76 TS, 36 SPP, 15 Orange, 24 Sl. Tel.	3 960 Ing Vyparina, QVINZ s.r.o. úspora 4 628,24	DUR zrealizovaná, prebieha proces ÚR. Na predmetnom pozemku je veľa sietí, ktorých prekládka by bola veľmi drahá PRETO SA AKCIA RUŠÍ
32	PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	1 900					1 900 € PRESUN DO IP 2022
33	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000					50 000 € PRESUN DO IP 2022
34	Detské ihrisko Nová Hrboltová	0					Dlhodobé je nie lokalita
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	177 600			44 946,02		
	Akcie KLAČNO						
35	Športový areál Klačno I.etapa	10 000					6 000 € PRESUN DO IP 2022
36	PD Športový areál Klačno	4 400	14 400	Schválené na MsZ 7.4.2021	3000 DUR + 3640 PSP Ing.Kalmar, 96 SPP, 24Telecom, 46,76 TS, 15 Orange, 29,06 TS 216 TI, 885 Geodet, 3400 R+VV Ing. Kalmar	3000 € DUR-ka 3640€ PSP 3400 VV+R Ing. Arch. Kalmar, 885 Geodet domeranie, úspora cca 2600 €	PD zrealizovaná vrátane Rozpočtu a VV. ÚR je právoplatné. SP právoplatné. 1 300 € PRESUN DO IP 2022
37	Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	165 000	151 000	5000 presun na č. 51 Vnútroblok Madačova	120 SPP, 51575,02 1.Fa Cestné stavby LM 33263,83 2.Fa cest. Stavby, 3.Fa 32 946,25 cest. Stavby LM, 4.Fa 10 052,99 Cestné stavby LM, 700 RGK s.r.o. GP	Cestné stavby LM, spolu s D.č.1 127838,08 700 RGK s.r.o. GO, predbežná úspora 22 000 €	Zrealizované. Prebehlo geodetické zameranie skutočného stavu - geometrický plán. Kolaudácia a zaradenie do majetku mesta. Financie sú popresúvané na akcie č. 42,48,49,51,53,67,53, Zbytok 151 000€
38	PD Chodník a komunikácia ul. Liptovská - Milkov		500	MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD		500	Stavebné povolenia vrátane VODOPRÁVKY sú vydané a právoplatné.
39	PD Parkovisko ul. Lesná	500			53,78 TS		Proces SP. 250 € PRESUN DO IP 2022
40	PD Parkovisko ul. Klačno	500			46,76 TS, 15 orange		Zrealizované. SP je vydané a právoplatné
41	PD Prepojenie ul. Klačno - Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno - Liptovská		500	MsZ 10.2.2021 - vyjadrovačky k PD		500	Zrealizované. ÚR je právoplatné.
42	PD Parkovisko Klačno ul. Veterná	3 000	3 278	presun z č. 37	880 ng. Vyparina VYPing.	2880 Ing. Vyparina VYPing	V realizácii. 222 € PRESUN DO IP 2022
43	Spevnené plochy Klačno	20 000	50 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	81,55 SSD SO03, 81,55 SO04, 75,6 Sl. Tel., 29,65 TS	43 189,54 DOPSTAV, ZBYTOK 49731 €	Vysúťažný je dodávateľ stavby, ZoD je podpísaná. Obyvatelia susednej bytovky si parkovisko neprajú preto JE AKCIA ZRUŠENÁ.
44	PD Zariadenie pre seniorov na Klačne		4 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			Vypracovanie štúdie realizovateľnosti.
45	PD Zateplenie pavilónu "F" ZŠ Klačno		6 000	Schválené na MsZ 30.6.2021		5780 A-projekt s.r.o. POTOMA	V realizácii. 220 € PRESUN DO IP 2022
	SPOLU za akcie KLAČNO :	240 678			137 873,87		
	Akcie POLÍK						
46	PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	12 000	Schválené na MsZ 7.4.2021, -1000 € presun na Textilnú	9 840 StVS Servising s.r.o.	9 840 StVS Servising s.r.o.	PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckmi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF) 1 000 € PRESUN DO IP 2022
47	PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	6 500	6 200		46,77 TS, 36 SPP, 15 Orange	5 880 QVINZ s.r.o. Ing Vyparina	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR. 300 € PRESUN DO IP 2022

48	PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta	4 000				3 500 ARCHITON s.r.o.	V realizácii. 2 000 PRESUN DO IP 2022
49	PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina		5 780	Schválené na MsZ 7.4.2021	4 280 ing. Vyparina	4 280 Ing. Vyparina, 1200 GP Mičuda	PD pre ÚR zrealizovaná. Prebieha zameranie pre geometrický plán, vyňatie pozemkov a potom ÚR. 220 € PRESUN DO IP 2022
	SPOLU za akcie POLÍK :	28 000			14 217,77		
	Akcie CENTRUM						
50	PD rekonštrukcia interiéru budovy Madačova 3	0	0				Finančné prostriedky budú 30.09.2021 presunuté na ByPo s.r.o., ktorý ako správca budovy zabezpečí vypracovanie predmetnej PD.
51	Revitalizácia vnútroblok Madačova	35 000	109 000	Schválené na MsZ 7.4.2021, + 5000 presun z č.37	158,54 SSD, 43,5 VS, 28,12 TS, 53,2 Sl. Tel, 140 Safe IT Kamenský.	106 948,49 Dopstav s.r.o.	Stavenisko odovzdané stavba začatá. PRESUN AKCIE DO IP 2022
52	PD Revitalizácia vnútroblok Madačova	1 500			24 Telecom, 46,77 TS, 15 orange		PD je vypracovaná. SP vydané.
53	PD Stojiská pre KO centrum	1 000	1 300	Presun z č.37		990 Ing Dúbravec	V realizácii. 200€ presun do IP 2022
54	Stojiská pre KO centrum	13 600					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova. 6 800 € presun do IP 2022
55	PD Rekonštrukcia strechy mestskej polície		3 500	Schválené na MsZ 7.4.2021	750 Atelier Xo	750 AtelierXo s.r.o. šetrenie 4750€	Zrealizované.
56	Rekonštrukcia strechy mestskej polície		40 000	Schválené na MsZ 7.4.2021		34 963,22 DOPSTAV	Zrealizované
57	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		5 000	Schválené na MsZ 30.6.2021		990 Ing Dúbravec	V realizácii štúdia na posúdenie občanom a poslancom
58	Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		35 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			Presunuté do IP 2022
59	PD Revitalizácia pešej zóny - ul. Podhora Ružomberok (1. etapa)		10 000	Schválené na MsZ 29.9.2021			10 000 € Presun do IP 2022
	SPOLU za akcie CENTRUM :	218 900			1 259,13		
	Akcie SATELITY						
60	PD Revitalizácia územie Kalvárie - prepracovanie PD		8 000	Schválené na MsZ 7.4.2021, 2000 presun z č.55	4500 Fa Ekostaving, s.r.o., 80 Benko za R, 36 SPP, 24 Telecom, 15 Orange, 385 IGEO geodet, 550 Okšová PD na výrub drevín, 46,77 TS	4500 Ekostaving s.r.o., 80 Benko preprac. R, 385 IGEO geodet, 550 Okšová výrub drevín. 960 Okšová	Prepracovanie PD v zmysle nového návrhu architektov s predstaviteľmi kat. cirkvi. PD je zrealizovaná. Prebieha proces zmeny ÚR aSP + podrobná inventarizácia drevín určených na výrub pre preložku lesnej cesty
61	Revitalizácia územie Kalvárie	240 000	380 000	Schválené na MsZ 30.6.2021			180 000 € presun do IP 2022
62	Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	99 230			20 014,08 I.Fa Moravia LM s.r.o., 40 234,39 2. Fa Moravia LM s.r.o.	80 850 Moravia Consult LM s.r.o.	Zralizované.
63	PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000					1 000 € presun do IP 2022 na ozvučenie cintorína.
64	PD ÚR IS IBV Dielec	35 000	45 000			35 880 Ing. Goč	V realizácii. 4 560 € presun do IP 2022
65	PD Prepojenie komunikácií ul.Pod Kalváriou a ul. Do Dielca	4 000	5 500	1500 presunuté z Parkovísk I.Houdeka	1180 Fa DUR Vyparina, 24 Sl. Telecom, 46,47 TS, 35 SPP, 15 Orange	4 680 Vyping, Ing. Vyparina 4199 €	DUR zrealizovaná prebieha proces ÚR. Proces ÚR zastavený pre nesúlad s územným plánom mesta. Akcia zrušená
66	PD Kolumbárium cintorín Ružomberok		4 500	Schválené na MsZ 30.6.2021			4 500 € presun do IP 2022

67	PD Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku		2 500	Schválené na MsZ 29.9.2021		1 140 Atelir Gam (Ing. Arch. GOČ)	V realizácii. 500 € presun do IP 2022
	SPOLU za akcie SATELITY :	547 730			67 185,41		
	Akcie PLAVISKO						
68	PD Stavebné úpravy školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko (1.etapa)	1 000			800 DK Atelier, s.r.o. Fa za rozdeenie Rozp.	800 DK Atelier, s.r.o. rozdeliť Rozpočet, úspora 200 €	Rozpočet bol rozdelený po jednotlivých poschodiach
69	PD odstránenie stavieb Plavisko	500					
70	Odstránenie stavieb Plavisko	10 000					
71	PD Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko	35 000			25 000 za PSP+IČ, 5000 VO dodávateľa stavby STONEHENGE s.r.o., 3000 CARRETERA s.r.o.	66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020	PD zrealizovaná. ÚR + SP vydané. Dodávateľ stavby vysúťažnený. (35000 bolo fakturované v r. 2020) Zostáva 2 000 na AD. 2 000€ presun do IP 2022
72	PD Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko	35 000			25 000 za PSP+IČ, 5000 VO dodávateľa stavby STONEHENGE s.r.o., 3000 CARRETERA s.r.o.	66 996 STONEHENGE s.r.o., ZoD z r. 2020	PD zrealizovaná. ÚR + SP vydané. Dodávateľ stavby vysúťažnený. (35000 bolo fakturované v r. 2020) Zostáva 2 000 na AD. 2 000€ presun do IP 2022
73	Nájomný bytový dom č.2 ul Plavisko		2 869 092	Schválené na mimoriadnom MsZ 27.05./21			2 731 720 presun do IP 2022
74	Nájomný bytový dom č.3 ul Plavisko		2 792 324	Schválené na mimoriadnom MsZ 27.05./21			2 671 720 presun do IP 2022
75	PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov ul Majere		8 500	Schválené na MsZ 10.2./21		8 160 Atelier Gam, s.r.o.	V realizácii. (3 060 DUR, 5 100 PSP n aúrovni RP + VV + R) 5 207 € presun do IP 2022
76	Mestská plaváreň v Ružomberku		5 900	Schválené na MsZ 10.2./21		1990 EVMI,s.r.o., úspora 3 91 €	Zrealizované.
77	PD Mestská plaváreň v Ružomberku - prepracovanie PD		33 600	Schválené na MsZ 7.4.2021	33 600 Ing. Arch. Katuščák	33 600 Ing.Arch Katuščák	Prepracovanie PD - zrušenie plyn. Kotolne, kogener. Jednotiek a vybudovanie KOS-ky pre napojenie na CZT. Zrealizované
78	PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT		12 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	11 040 ŠEBEŇ s.r.o.	11 040 ŠEBEŇ s.r.o.	PD vypracovaná. Prebieha proces SP. 400 € presun do IP 2022
79	PD Mestská plaváreň v Ružomberku		4 000	Schválené na MsZ 10.2./21	15 Orange	Ing. Arch. Katuščák 3500	AD Katuščák + poplatky na vyjadrovačky. SP vydané. (AD za 3 500€ prejde na realizátora stavby CZT Ružombrok a.s.)
80	Bytový dom Plavisko (č.1)	3 326 800					2 919 300 € presun do IP 2022. V realizácii. Stavba začala.
81	Stavebné úpravy školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko (1.etapa)		110 000	100 000 Schválené na MsZ 7.4.2021 + 10 000 presun z č. 83 I.Houdeka	22 393,26 1.Fa Majko, s.r.o., 128,4 VS čistenie kanalizácie	107 774,76 MAJKO s.r.o.	V realizácii
82	PD Rekonštrukcia komunikácie Plavisko od Kasína po ul. Holého		4 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	1250 Fa Ing. Otto s.r.o.	1250 Ing. Otto s.r.o. úspora 2 750 €	Zrealizované
83	Rekonštrukcia komunikácie Plavisko od Kasína po ul. Holého		75 000	60 000 Schválené na MsZ 7.4.2021 + 15000 pridané 19.7.2021	66 615,19 Janex s.r.o.	61 440,21 Janex s.r.o., D1 - 5174,98 Janex s.r.o.	Zrealizované
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	9 322 716			201 841,85		
	Akcie BANIČNÉ						
84	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	30 000	40 000	Schválené na MsZ 7.4.2021	7920 StVS Servising s.r.o., 23 940 Gam s.r.o. - GOČ	7920 StVS Servising s.r.o., 23 940 Ing. arch. Goč	Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IVB Gejdák. PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Začína proces ÚR. 3 000 € presun do IP 2022

85	PD Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka	6 000	4 000	2000 presun na č. 60	1870 Ing. Janiga Marek	1870 Janiga Marek, úspora 2 130 €	Zrealizované.
86	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vkolíneec	3 500					1 750 presun do IP 2022
87	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	4 000			780 VIPing (Vyparina)	780 VIPing (Vyparina)	PD zrealizovaná. Prebieha proces SP. 400 € presun do IP 2022
88	PD Revitalizácia územia Zápalkáreň	4 500					treba spracovať PSP + Rozpočet. ÚR je vydané aj právoplatné.
89	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	75 000	100 500	1500 presunuté na č. 60, 37 000 pridané na MsZ 7.4.2021, 10000 presun na č. 75 Hala T18	360 TS, 109,62 oprava vodov., 324,44 preložka vody. 231,98 Vytýčovačky 46 654,47 1.fá Morava Consult, 14529,38 D1 Moravia Consult, 30 902,79 2.etapa Moravia Consult, 1 647 GO Mičuda	1.etapa 46 654,67 Morava Consult LMs.r.o., 2.etapa 30902,79, D1 14529,38, zatiaľ predbežná úspora cca 3000 €. 1 647 GO Mičuda	Parkoviská zrealizované. Ešte bude treba zrealizovať výsadbu stromov a geodetické zameranie skutočného stavu - geometrický plán pre založenie do katastra. Potom zaradenie do majetku mesta. 2 000 € presun do IP 2022
90	Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203		12 000	Schválené na MsZ 10.2./21, +1500 presun z č. 20	4830,1 +5175,71 DOPSTAV s.r.o., 1456,67 RILINE doasfoltovanie	DOPSTAV s.r.o. úspora 537,52 €	Zrealizované.
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	168 500			140 777,36		
	Akcie ROVEŇ						
91	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická	2 000			Fa 1 176 Ing. Záhorec	1 176 Ing. Záhorec úspora 824 €	Prepracovanie starej PD, VV a R rozdeliť na asfalt a dlažbu extra. O rozdelení a prepracovaní PD som rokoval s p. Burganom a Kramárovou. PD je PREPRACOVANÁ
92	Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6 - 18, Bystrická	110 000	173 500	Schválené na MsZ 7.4.2021, - 6500 presun na prechody Roveň	24 Sl.tel., 15 Orange, 46,76 TS, 223,3 SPP, 43,5 Voda, 103,2 Sl. Tel.,312,53 SSD, 14923,15 Moravia 1.Fa, 78 323,27 Moravia 2.Fa, 23 246,23 Moravia 3.Fa	93.246,42 Morava Consult LM s.r.o. + D.č.1 23 246,23 čo je spolu 116 492,63	Zrealizované
93	PD Obslužná komunikácia ul. Tatranská cesta	7 000					Akcia pozastavená - nerealizovateľná
94	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	6 500			1 200 Ing OTTO s.r.o. DUR-ka	3000 Ing. OTTO s.r.o.	V realizácii 3 000 € presun do IP 2022
95	PD Riešenie prechodov pre chodcov Roveň		1 500	Schválené na MsZ 7.4.2021	1 500 QVINZ s.r.o.	1 500 QVINZ s.r.o.	Zrealizované.
96	Riešenie prechodov pre chodcov Roveň		34 000	27500 schválené na MsZ 7.4.2021, +6500 presunuté z chodníka Za dráhou	32 349,6 City safety s.r.o.	32 349,6 City Safety s.r.o. úspora 1 650,4 €	Zrealizované
97	PD Oplotenie areálu pre psov Roveň		1 200	Schválené na MsZ 7.4.2021	700 Ing. Medvecká A2M, 24 Sl. Tel	700 Ing. Medvecká A2M	PD zrealizovaná. Prebieha proces ohlásenia stavby. 200 € presun do IP 2022
98	Oplotenie areálu pre psov Roveň		14 000	Schválené na MsZ 7.4.2021			14 000 € presun do IP 2022
99	PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta		7 000	Schválené na MsZ 30.6.2021		5 400 GAM s.r.o. (Ing. GOČ)	V realizácii. 1 000 € presun do IP 2022
100	PD Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou		10 000	Schválené na MsZ 30.6.2021		7 560 GAM s.r.o. (Ing. GOČ)	V realizácii. 2 000 € presun do IP 2022

101	PD Odvodnenie miestnej komunikácie pri križovatke I/18 a I/59		12 000	Schválené na MsZ 29.9.2021			
102	PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná		7 000	Schválené na MsZ 30.6.2021		6 500 Ing. Vyparina QVINZ s.r.o.	V realizácii. 1 000 € presun do IP 2022
	SPOLU za akcie ROVEŇ :		275 700		154 210,78		
		SPOLU :	11 368 430		802 411,42		

Vypracoval : Milan Ondrejka

- Akcie zrealizované
- Akcie v realizácii