

Príloha č.1 k materiálu č. 10 MsZ

Podrobný prehľad priebežného plnenia IP 2022 ku dňu 05.09.2022

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 05.09.2022	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práve navyiac, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2022	Upravené v roku 2022				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň, KU – kruháč	11 000				ZUZKIN, s.r.o. PSP je vypracované, bude treba aj RP na niektoré časti	V realizácii, UR vydané, vysporiadanie pozemkov OPS. PSP ŽS - KU hotová, prebieha proces SP. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané.. Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú. IN ŽS-Zápal. 840 000 €, ŽS-KU cca 2 mil. €
2	PD park železničná stanica	800				BALEK arch,s.r.o.	V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. 9 z 10 pozemkov je nevysporiadaných - v správe SPF. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaním žiadosť na vysporiadanie pozemkov, potom SP
3	PD Príprava dokumentácie na 1. etapu parkovacieho systému a grantu moderné technológie	8 000					
4	Systém parkovacích miest v Ružomberku (1.etapa)	60 000					
5	Autobusové prístrešky pre MHD	12 000					
6	PD pre I. etapu cyklochodníkov	8 000					PD pre oblasť cyklodopravy vychádza z cyklostratégie. Pripraviť podklady pre VO na vypracovanie ŠTÚDIE
7	PD Strategický plán cyklodopravy v meste Ružomberok		1 046	Schválené na MsZ 9.2.2022	1 046 DPH		Úrada DPH na slov. daň. úrade, lebo stratégiu spracovávala firma z ČR.
8	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	19 000				18 280 QVINZ s.r.o.	V realizácii
9	PD Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kľačno - Ružomberok		80 000	Pridané na MsZ 29.6.2022		650 RKG s.r.o. geodetické zameranie	Vypracovanie DUR + PSP v rozsahu RP + žiadosť na ŠFRB
10	PD Investičný zámer a architektonická štúdia na I. etapu hlavného námestia		20 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
11	PD Rozšírenie verejného vodovodu Hrabovo - Kalvária		10 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			DUR na rozšírenie verejného vodovodu - gravitačne z lokality Hrabovo na Kalváriu vrátane vodojemu
12	PD Rekonštrukcia výpustného zariadenia - vodná nádrž Hrabovo		10 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
13	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC		30 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
14	PD Informačný systém na cintoríne v Ružomberku		5 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
	SPOLU za akcie MESTO :	274 846			1 046,00		
	Akcie BIELY POTOK						
15	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	31 000				ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na výjadrovačky	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)
16	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	4 870			17 Orange, 53,7 TS, 96 SPP	ZUZKIN s.r.o. vypracoval štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať	Zmenená PD pre UR dodaná. El. prípojka po cudzích pozemkoch - treba súhlas SPF. ÚR vybavuje Antolová bez el. prípojky. Na elektriku sa použije elektrocentrála. Prebieha proces UR.
17	PD Verejné osvetlenie na ul. Do Uhliska	2 500					oblasť novostavieb RD. Vypracovanie DUR. Najskôr treba previesť pozemky zo stavu "E" na stav "C" cez právne oddelenie.

18	PD Vodovod a kanalizácia pre kompostáreň	6 000					PD pre územné rozhodnutie. Pozemky vybavuje p. Alušic. PD sa bude spracovávať až po vybavení pozemkov pod cestou.
19	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhliska - Biely Potok	3 800			53,75 TS, 96 SPP, 24 Sl.tel., 17 Orange		DUR-ka zrealizovaná. ÚR vydané a právoplatné. PD spolu s UR odovzdané na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok.
20	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	6 000				4 020 ASB Projekt, Janiga Marek	V realizácii je PSP s rozpočtom.
21	Plynová kotolňa MŠ Biely potok	68 000			88,6 VS, 37,2 Sl.tel, 81,55 SSD, 34773,73 1.Fa BECO, 15 878,68 2.Fa BECO	52 100,6 BECO s.r.o. Žilina	V realizácii
22	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok		17 000	4 000 pridané na MsZ 29.6.2022 + 13 00 presun z č.55			Vypracovanie PSP v rozsahu RP na Dom smútku + prístup. cesta + oporný múr
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	139 170			51 217,21		
	Akcie ČERNOVÁ						
23	PD ÚR IS IBV Hríby	20 000	35 000	presun z chodníkov urnový háj	12 000 1.Fa rmk Architekti (p.Kalmar), 20 970 2.Fa	ZoD 23 890 + 8 900 D.č.1 = 32 790 rmk Architekti (p. Kalmar)	PD zrealizované. Prebieha proces UR.
24	Revitalizácia oddychový park Černová	4 000	79 000	plus 75 000 schválné na MsZ 30.3.2022		78 998,4 LSS s.r.o.	V realizácii
25	PD Revitalizácia oddych. Park Černová	350	1 250	+900 presun z č. 19	53,78 TS, 24 Sl. Tel., 465 Fa A3UM	465 A3UM - ing. Arch. Gromnica	PD bola prepracovaná na realizáciu po etapách. Prebieha proces vytyčovania sietí a povolenie na výrub drevín.
26	Rekonštrukcia strechy KD Černová		16 100	mínus 900 presun na č. 18	15 430,87 STAVPOČ s.r.o., 76,8 Has. prístroje	Zbytok na rok 2022 15430,87 € STAVPOČ s.r.o.	ZoD z roku 2021 73 066,57 € STAVPOČ. D.č. 1 rok 2022 9 659,14 €. Spolu 82 724,18 €. V roku 2021 bolo vyfaktorované a zaplatené 67 294,84 € pre STAVPOČ. Akcia je zrealizovaná
27	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	500			24 Sl. Tel., 53,78 TS, 36 SPP, 17 Orange		PD je vypracovaná 500 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD bola prepracovaná PD pre ÚR. Prebieha proces vybavenia súhlasu SPF k pozemkom.
28	Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	33 000					PD je vypracovaná po SP môžeme realizovať
29	PD Kuchyňa a WC pre kultúrny dom v Černovej		6 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
30	Rekonštrukcia komunikácie ul. Nová v Černovej		60 000	Pridané na MsZ 29.6.2022 + 30000 presun z Poľnej		53 725,2 Objednávka na VSR	V realizácii. Toto je združená investícia s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok.
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	230 850			48 971,23		
	Akcie HRBOLTOVÁ						
31	Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová I.etapa	90 000	135 000	30 tis. Doplnené na MsZ 29.6.2022 + 15 000 presun z č. 72	48 VS, 39,6 Sl.tel., 81,55 SSD	GEVOS s.r.o. 88410,06, 42 836 Dč.1 GEVOS s.r.o.	V realizácii. Tu bude dodatok na navyš práce, aby sa dokončila fasáda celého domu smútku.
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	135 000			169,15		
	Akcie RYBÁRPOLE						

32	Rekonštrukcia komunikácie Horská III	49 000	62 000	plus 13 000 schválené na MsZ 30.3.2022,	36 097,74 Janex s.r.o., 12 351,11 D.č. 1 Janex s.r.o.	36 097,74 Janex DS s.r.o., 12 351,11 Dč.1 Janex DS s.r.o.	ZREALIZOVANÉ
33	PD Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	1 900					
34	Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	50 000	13 500 presun na č. 34 a 60. +13 500 schválené na MsZ 18.5.22		11 148 ŠD-STAVBY s.r.o., 1 320 Dodatok ŠD- STAVBY s.r.o.	V realizácii
35	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Horská	3 000	0	Presun na OTS			Presun financií na oddelenie OTS Hrnčiar. Svietidlá sú vymenené v rámci údržky cez TS. ZREALIZOVANÉ
36	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Malé Tatry	3 000	0	Presun na OTS			Presun financií na oddelenie OTS Hrnčiar. Svietidlá budú vymenené v rámci údržky cez TS. ZREALIZOVANÉ
37	PD Prechod pre chodcov na ul. Silbigera	4 500					Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Texicom. PD sa spracuje až po vybavení pozemkov.
38	PD Rekonštrukcia komunikácie v Texicome - I. etapa		3 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
39	Rekonštrukcia komunikácie v Texicome - I. etapa		27 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	148 400			48 448,85		
	Akcie KLAČNO						
40	Športový areál Klačno I.etapa	6 000					
41	PD Športový areál Klačno	1 300					PD zrealizovaná vrátane Rozpočtu a VV. ÚR je právoplatné. SP Právoplatné.
42	PD Parkovisko ul. Lesná	250			17 Orange, 24 Sl.tel.		ZREALIZOVANÉ. SP je právoplatné
43	PD Parkovisko Klačno ul. Veterná	222			24 Sl.Tel, 36 SPP, 53,78 TS, 17 Orange		V realizácii. Prebieha proces ÚR a potom SP.
44	PD Zateplenie pavilónu "F" ZŠ Klačno	220					Na vyjadrovačky k SP. (IN z PD je 184 000 €)
45	Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie Veterná - Klačno	49 000	55 500	6 500 presun z č. 25	53 607,6 Cestné stavby - ZEDA s.r.o.	48 146,4 + D1 5461,2 = 53607,6 Cestné stavby LM s.r.o., úspora 1 392	Zrealizované
46	Parkovisko ul. Klačno	90 000			33,9 TS, 81,55 SSD, 92,4 Sl.Tel., 48 Vod. Spol. 40 334,45 1.Fa Moravia Consult LM s.r.o., 32 910,7 Moravia Consult LM s.r.o. 2.Fa	74 204,88 Morava Consult LM s.r.o.	Zrealizované
47	PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul. Smreková	5 000			1 500 Ing. OTTO Vladimír	1 500 Ing. OTTO Vladimír, úspora 3 500	Zrealizované
48	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Klačno	5 000			1 950 Ing. Filip Qvizd	1 950 Ing. Filip Qvizd, úspora 3 050	Zrealizované
49	PD Chodník ZŠ Klačno - ul. Liptovská		3 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
50	Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul. Smreková		56 000	Pridané na MsZ 29.6.2022 + 6000 presun	142,13 Orange, 32,4 Sl.tel., 87,6 VS, 99,71 SPP, 158,54 SSD	43 160,32 RILINE s.r.o.	V realizácii
	SPOLU za akcie KLAČNO :	222 492			131 250,76		
	Akcie POLÍK						
51	PD ÚR IS Malino Brdo	1 000					PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníckmi pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF)

52	PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	300			17 orange		ÚR právoplatné, SP vydané. ZREALIZOVANÉ
53	PD Rekonštrukcia wc a šatní MŠ Hrabovská cesta	2 000	1 000	1000 presun na č.41			PD zrealizovaná. Treba ohlásenie stavby ak sa bude akcia realizovať
54	PD Dolné parkovisko Hrabovská dolina	220	1 220	1000 presun z č. 40	652 poplatok za vyňatie, 53,78 TS, 17 Orange		PD pre ÚR zrealizovaná. Geometrák hotový, prebieha vyňatie pozemkov a potom ÚR. (poplatok za vyňatie bude cca 700 €)
55	Rekonštrukcia chodníka na ul. R.Dúbravca s parkovacími miestami	80 000	67 000	13 000 presun na č.22 PD Dom smútku B.P.	48 VS, 18,86 TS, 81,22 SSD, 31,2 Sl.tel., 32361,34 1.Fa RILINE s.r.o.	32 361,34 + Dč.1 5189,13 RILINE s.r.o.	Zrealizované
56	PD Bočná komunikácia ul. Hrabovská cesta		5 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			PD pre ÚR + PSP + IČ pre ÚR a SP
57	PD Rozšírenie parkovacích plôch ul. Š. Moyzesa		5 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
58	PD Rozšírenie parkovacích plôch ul. Žilinská cesta		4 500	Pridané na MsZ 29.6.2022			
59	PD Rekonštrukcia vodného zdroja studničku Hrabovská cesta		5 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
	SPOLU za akcie POLÍK :	90 020			33 280,73		
	Akcie CENTRUM						
60	Revitalizácia vnútroblok Madačova	110 000			66 772,49 1.Fa Dopstav s.r.o.	106 948,49 Dopstav s.r.o., 500 Muriňová GP	Zrealizované. Treba urobiť len geodetické zameranie skutočného stavu
61	PD Stojiská pre KO centrum	200			53,78 TS, 24 Sl. Tel., 36 SPP, 17 Orange		Zrealizované. SP vydané a právoplatné
62	Stojiská pre KO centrum	6 800					Vnútroblok Hviezdoslavova a Salvova
63	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	5 000					Po odsúhlasení vypracovanej štúdie sa bude stracovať PD.
64	Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	35 000					
65	PD Revitalizácia pešej zóny - ul. Podhora Ružomberok (1. etapa)	10 000					UHA vypracuje architektonickú štúdiu na základe ktorej bude vyhlásené VO na projektanta.
66	Revitalizácia územia pri hlavnej pošte		10 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			Pošta realizuje bezbarierový prístup a bude potrebné zrealizovať revitalizáciu územia , kde je mestský pozemok.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	177 000			66 903,27		
	Akcie SATELITY						
67	Revitalizácia územie Kalvárie	180 000	277 646	97 646 € doplnené zo zdroja 72c	81,55 SSD, 32,4 Sl.Tel.	DOPSTAV, s.r.o.	ZoD s vysúťaženým dodávateľom DOPSTAV je podpísaná. Bude podpísaný dodatok k ZoD na termín a cenu, lebo sa realizuje len SO 02.1 Preložka lesnej cesty. Tento SO 02.1 je v realizácii.
68	PD modernizácia obrazovej techniky a ozvučenia domu smútku	1 000					
69	PD ÚR IS IBV Dielec	4 560			53,78 TS, 17 Orange, 24 Sl.Tel.		DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR.
70	PD Kolumbárium cintorín Ružomberok	4 500					
71	PD Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku	500				šetrenie 500	PD zrealizovaná.
72	Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku I. etapa	46 000	16 000	15 000 presun na IBV Hríby a 15 000 presun na č.31 Dom Sm. Hrboľtová	12 104,34 Morava Construct s.r.o.	12 104,34 Morava Construct s.r.o.	Zrealizované
73	PD Inžinierske siete IBV Dielec	60 000					PD pre staveb. povolenie

74	PD Bočná komunikácia na ul. Pod cintorínom		5 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
75	PD Parkovisko na ul. Pod cintorínom		5 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			Parkovisko pri cintoríne a záhradkároch. DUR, PSP +IČ
76	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta		4 000	Pridané na MsZ 29.6.2022		3 880 QVINZ s.r.o. (Ing. Vyparina)	V realizácii
	SPOLU za akcie SATELITY :	378 206			12 313,00		
	Akcie PLAVISKO						
77	PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov u.I Majere	5 270			53,78 TS	5 100 za PSP Ing. GOČ	DUR zrealizovaná. Proces ÚR. (Odhad IN z DUR-ky je 489 000 € vedenie mesta rozhodlo, že sa pokračuje v procese ÚR a následne po vydaní ÚR bude spracovaný PSP)
78	PD Napojenie vykurovania mestskej plavárne v Ružomberku na CZT	400			53,78 TS, 24 Sl. Tel., 144 Tech. Inš.,36 SPP		PD vypracovaná, prebieha proces ÚR a potom SP. UR je vydané.
79	Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť	200 000	87 000	113 000 presun na 2. časť	63 106,01 Janex DS s.r.o.	63 106 Janex DS s.r.o., 3 438,53 D. č.1 Janex DS s.r.o.	Zrealizované
80	Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 2. časť		113 000	Pridané na MsZ 29.6.2022		77 948,64 Janex DS s.r.o	V realizácii
81	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť	3 000			1 650 Ing. Filip Gvizard	1 650 Ing. Filip Gvizard, úspora 1350	PD je zrealizovaná pre časť 1 a 2.
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	208 670			65 101,57		
	Akcie BANIČNÉ						
82	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	3 000	10 000	plus 7000 presun z č.25	17 Orange	8 258,2 GP Mičuda	Zrealizovaná štúdia na splaškovú kanalizáciu, vodovod a plynovod pre IBV Gejdák. PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Prebieha proces ÚR a geometrák pre vyňatie pôdy pod cesty
83	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolíneec	1 750			1500 Ing. Vyparina	1500 Ing Vyparina	DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybaví pozemky
84	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	400					PD zrealizovaná. Predieha schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov
85	PD Revitalizácia územia Zápalkáreň	2 250					Treba spracovať PSP + Rozpočet. ÚR je vydané aj právoplatné.
86	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	2 000					Vysadba stromov + geometrický plán
87	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	60 000					PD pre staveb. povolenie
88	Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka	115 000	100 000	15 000 presun na č.90 Rek. Komun. I.Houdeka	62,4 Sl. Tel., 87,6 VS, 97,58 Orange, 81,55 SSD, 71459,42 1.Fa + 15310,46 2.Fa Moravia Construct s.r.o., 12442,2 Moravia D.č.1	86 769,88 Moravia Construct LM s.r.o. + Dč.1 12 442,2 Moravia Construct s.r.o.	Zrealizované
89	PD schody medzi ulicami Papiernícka a I. Houdeka	4 000					Právne oddel. Prevádza parcely zo stavu "E" do stavu "C" Až poto sa bude robiť PD
90	Rekonštrukcia komunikácie ul. I. Houdeka - I.etapa		70 000	Pridané na MsZ 29.6.2022, +15000 presunuté z č. 88 a 15000 presunuté z č.97 ul. Pofná			Časť komunikácie od ul. Do žlebín po križovatku s ul. Holého. Predpokladaný IN = 65 000 €

	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	265 400			101 108,41		
	Akcie ROVEŇ						
91	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	3 000				1 800 Ing. OTTO s.r.o. za PSP	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaví pozemok SPF a súkromný vlastník
92	PD Oplotenie areálu pre psov Roveň	200			17 Orange		SP je vydané a právoplatné
93	Oplotenie areálu pre psov Roveň	14 000			48 VS, 32,4 Sl.Tel., 81,55 SSD	11 630,57 INVESTSTAV s.r.o.	V realizácii
94	PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta	1 000			450 Ing. GOČ	450 Ing. GOČ	Prepracovanie PD v zmysle požiadavky vedúcej školstva p. Lokajovej. ZREALIZOVANÉ
95	PD Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou	2 000					PD zrealizovaná. SP platné.
96	PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná	1 000					PD je prepacovaná
97	Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná	290 000	245 000	30000 presun na č.30 ul. Nová Černová, 15000 presun na č.90 Komun. I.Houdeka	97,58 Orange, 87,6 VS, 33,13 TS, 122,4 Sl.Tel., 312,53 SSD	184 485,16 JANEX ML s.r.o.	V realizácii
98	Rekonštrukcia pavilónu "D" MŠ ul. Za dráhou	230 000	300 000	plus 70 0000 schválené na MsZ 9.2.2022	108 723,4 1.Fa Invest RK	278 228,64 INVEST RK s.r.o.	V realizácii
99	PD Oplotenie areálu ZŠ Bystrická cesta		4 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
100	PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 7 - 18		3 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
101	PD Nové parkoviská na ul. Za dráhou		10 000	Pridané na MsZ 29.6.2022			
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	583 200			110 005,59		
SPOLU :		2 853 254			669 815,77		

Vypracoval : Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii