

Por. č.	Názov akcie :	Poznámka, stav a popis akcie	Presun z R.2022 do R. 2023
	Akcie MESTO		
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň	PSP ŽS - KU sa bude prepracovávať po vybavení pozemku na OPS. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané. RP vypracovaný, podanie žiadosti na príspevok z fondov, dodávateľ je vysúťažený (Slovkorekt s.r.o. 616 440 €) Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú.	4 500
2	PD park železničná stanica	V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaná žiadosť na vysporiadanie pozemkov v správe SPF, potom SP	800
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	Po vypracovaní DUR sa objedná GP na vysporiadanie a dovyňatie pozemkov.	19 000
4	PD Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kľačno - Ružomberok	Realizuje sa vytýčenie a zameranie inž. sietí a potom sa bude realizovať inž. geologický prieskum (5 vrtov). Projektant je vysúťažený. O realizácii PD rozhodne nové vedenie mesta.	79 350
5	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	V realizácii.	30 000
	Akcie BIELY POTOK		
6	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)	31 000
7	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov .	4 800
8	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhľiska - Biely Potok	Na vyjadrovačky k vydaniu UR. DUR je vypracovaná.	500
9	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	PSP vypracovaný. Po zavrátovaní pozemkov na katastri bude prebiehať proces SP.	1 000

10	Plynová kotolňa MŠ Biely potok	Rezerva na zaškolenie obsluhy plyn. kotolne a vypracovanie PD skutočného vyhotovenia.	5 000
11	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	Vypracovanie PSP v rozsahu RP na rekonštrukciu domu smútku + prístup. cesta + oporný múr.	17 000
	Akcie ČERNOVÁ		
12	PD ÚR IS IBV Hríby	PD zrealizované. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor. Potom bude proces UR.	2 200
13	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	PD je vypracovaná 400 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD bola prepracovaná PD pre ÚR. Prebieha proces vybavenia súhlasu SPF k pozemkom.	400
	Akcie HRBOLTOVÁ		
			0
	Akcie RYBÁRPOLE		
14	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	Prebieha vypracovanie GP pre vyňatie pozemkov z lesa a potom sa zrealizuje DUR.	3 000
	Akcie KLAČNO		
	Akcie POLÍK		
15	PD ÚR IS Malino Brdo	PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníkami pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF). SPF bol cez právne oddelenie upovedomený nech si predmetné pozemky zapíše. Potom bude proces UR.	1 000
	Akcie CENTRUM		
	Akcie SATELITY		
16	Revitalizácia územie Kalvárie	ZoD s vysúťaženým dodávateľom DOPSTAV je podpísaná na celú revitalizáciu Kalvárie. Realizuje sa len SO 02.1 Preložka lesnej cesty.	180 000
17	PD ÚR IS IBV Dielec	DUR zrealizovaná. Toto je na poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov a organizácií. Treba vysúťažiť a vypracovať PSP	2 000
18	PD Inžinierske siete IBV Dielec	PD pre staveb. povolenie.	60 000

19	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	PD na úrovni RP s VV a R je vypracovaná v tomto roku. 120 € je na vyjadrovačky k PD a povolenie stavby.	120
	Akcie PLAVISKO		
20	PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov u.l Majere	DUR zrealizovaná. Proces ÚR. (Odhad IN z DUR-ky je 489 000 €) Nové vedenie mesta rozhodne či sa bude pokračovať vo vypracovaní PSP, Ing. Goč bol vysúťažnený a ZoD je podpísaná.	5 210
	Akcie BANIČNÉ		
21	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Geometrák pre vyňatie pozemkov pod cesty je vypracovaný. Prebieha proces s vyňatím pozemkov. Je nutné riešiť 22 kV linku - preložka. Riešiť dohodu s p. Sanigom o zámene a lebo odkupe jeho pozemkov. DUR-ka sa bude prepracovávať v zmysle pripomienok dotknutých orgánov.	10 000
22	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolínec	DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybaví pozemky. 250 € je na vyjadrovačky	250
23	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	PD zrealizovaná. Treba tam dobudovať časť chodníka. Potom bude prebiehať schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov.	400
24	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	Bude potrebný geometrický plán.	800
25	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	PD pre staveb. povolenie	60 000
26	Rekonštrukcia komunikácie ul. I. Houdeka - I.etapa	Všetko sa zrealizovalo v decembri 2022. Toto je zatiaľ rezerva	7 000
	Akcie ROVEŇ		
27	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a súkromný vlastník	2 500
28	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Za dráhou 7 - 18	Na vytýčenie inž. sietí	200
SPOLU :			528 030

Vypracoval : Milan Ondrejka



- Akcie v realizácii