

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 22.03.2023	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyiac, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2023	Upravené v roku 2023				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň	4 500				ZUZKIN, s.r.o.	PSP ŽS - KU sa bude prepracovávať po vybavení pozemku na OPS. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané. RP vypracovaný, podanie žiadosti na príspevok z fondov, dodávateľ je vysúťažený (Slovkorekt s.r.o. 616 440 €) Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú.
2	PD park železničná stanica	800				BALEK arch.,s.r.o.	V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaním žiadosť na vysporiadanie pozemkov v správe SPF, potom SP
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	19 000					DUR je vypracovaná. Treba objednať GP na vysporiadanie a dovyňatie pozemkov. Potom bude proces ÚR a PSP.
4	PD Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kľačno - Ružomberok	79 350	50 850	Presun na č.13 a č.30			Túto akciu vedenie mesta zastavilo. Ušetrené financie budú použité na iné projekty
5	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	30 000				28 651,72 INVEST RK,s.r.o.	V realizácii.
	SPOLU za akcie MESTO :	105 150					
	Akcie BIELY POTOK						
6	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneec	31 000				ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na vyjadrovačky	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)
7	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	4 800				ZUZKIN s.r.o. vypracoval štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať	ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov .
8	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhliska - Biely Potok	500					DUR je vypracovaná. Prebieha proces ÚR a vybavenie pozemkov od SPF.
9	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	1 000			21 Orange, 96 SPP		PSP vypracovaný. Prebieha proces SP.
10	Plynová kotolňa MŠ Biely potok	5 000					Rezerva na zaškolenie obsluhy plyn. kotolne a vypracovanie PD skutočného vyhotovenia. Plynová kotolňa je zrealizovaná a funkčná.
11	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	17 000	4 000	13 000 presun na č. 19 - Dielec			PD je vypracovaná, prebiehajú procesy SP. Na vyjadrenia dotknutých orgánov sa použije cca 1 500 €. Zbytok financií použijeme na iné akcie.
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	46 300			117,00		
	Akcie ČERNOVÁ						
12	PD ÚR IS IBV Hríby	2 200					PD pre ÚR zrealizované. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade-pozemkový odbor .Potom bude proces UR.
13	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	400					PD je vypracovaná 400 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD bola prepracovaná PD pre ÚR. Prebieha proces vybavenia súhlasu SPF k pozemkom.

14	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline		19 000	schválené na MSZ 8.2.2023 + zmena Rozpočtu			DUR -ka + PSP v podrobnostiach RP s VV a rozpočtom
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	21 600					
	Akcie HRBOLTOVÁ						
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	0					
	Akcie RYBÁRPOLE						
15	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	3 000					GP pre vyňatie pozemkov z lesa vypracovaný. Prebieha proces na vyňatie pozemkov z lesa a potom sa zrealizuje DUR.
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	3 000					
	Akcie KLAČNO						
	SPOLU za akcie KLAČNO :	0					
	Akcie POLÍK						
16	PD ÚR IS Malino Brdo	1 000					PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastníkami pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF). SPF bol cez právne oddelenie upovedomený nech si predmetné pozemky zapíše. Potom bude proces UR.
	SPOLU za akcie POLÍK :	1 000					
	Akcie CENTRUM						
	SPOLU za akcie CENTRUM :	0					
	Akcie SATELITY						
17	Revitalizácia územie Kalvárie	180 000					SO 02.1 Preložka lesnej cesty je zrealizovaná. Bude potrebné zrealizovať náhradnú výsadbu stromov. Prebiehajú rokovania s členmi iniciatívy za záchranu Kavárie o ďalšom postupe pri realizácii SO 01.
18	PD ÚR IS IBV Dielec	2 000					DUR zrealizovaná. Toto je na poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov a organizáci. Zatiaľ to je rezarva na iné investičné akcie.
19	PD Inžinierske siete IBV Dielec	60 000	73 000	13 000 € presunuté z č. 11		71 940 Ateliér Gam, s.r.o.	Po druhom kole VO na projektanta bola ponuka na PSP za 71 940 € s DPH. Na vedení mesta bola schválená zmena rozpočtu. Financie sa presunuli z akcie "PD Rek. Domu smútku B.P.
20	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	120	5 330	5 210 € presunuté z č. 21		1 800 Ing. Vyparina vypracovanie štúdie	PD na úrovni RP s VV a R je vypracovaná. PD sa bude prepracovávať na základe požiadaviek Cykloaktivistov, ale najskôr sa vypracuje Štúdia, ktorá bude prezentovaná občanom miestnej časti Obvodová cesta.
	SPOLU za akcie SATELITY :	260 330					
	Akcie PLAVISKO						
21	PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov ul. Majere	5 210	0			5 100 za PSP Ing. GOČ ZoD je dohodou zrušená	DUR je zrealizovaná. ZoD na PSP je podpísaná. Vedenie mesta rozhodlo ďalšie práce na tejto akcii zastaviť. Finančné prostriedky sa presunú na akciu č. 20. ZoD s Ing. Gočom je podpísanou dohodou zrušená.
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	0					
	Akcie BANIČNÉ						
22	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	10 000			30 Sl. Tel., 21 Orange	3 627 Ing. Mičuda	PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Geometrák pre vyňatie pozemkov pod cesty je vypracovaný. Prebieha proces s vyňatím pozemkov. Je nutné riešiť 22 kV linku - preložka. Riešiť dohodu s p. Sanigom o zámene alebo odkupe jeho pozemkov. DUR-ka sa prepracovala v zmysle pripomienok dotknutých orgánov. Prebieha proces vypracovania GP na rozparcelovanie stavebných pozemkov.

23	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolínec	250					DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybaví pozemky. 250 € je na vyjadrovačky
24	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	400					PD zrealizovaná. Treba tam dobudovať časť chodníka. Potom bude prebiehať schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov.
25	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	800					Už je všetko zrealizované. Tieto finančné prostriedky možno použiť na iné investičné akcie.
26	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	60 000					PD pre staveb. povolenie
27	Rekonštrukcia komunikácie ul. I. Houdeka - I.etapa	7 000					Všetko sa zrealizovalo v decembri 2022. Toto je zatiaľ rezerva na iné investičné akcie.
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	78 450			51		
	Akcie ROVEŇ						
28	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500				1 800 za PSP Ing. Otto	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaviť pozemok SPF a súkromný vlastník
29	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Za dráhou 7 - 18	200					Na vytýčenie inž. sietí
30	PD Športový areál ZŠ Bystrická cesta - Ružomberok		9 500	schválené na MsZ 8.2.2023 + zmena Rozpočtu	21 Orange	8 050 Ing. arch. Goč	DUR-ka je vypracovaná, prebieha proces ÚR. Druhý stupeň PD bude jednostupňový projekt pre SP a realizáciu stavby. Po ÚR prebehne proces SP.
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	12 200			21		
	SPOLU :	528 030			189,00		

Vypracoval : Milan Ondrejka

	- Zrealizované akcie
	- Akcie v realizácii