

Por. č.	Názov akcie :	Predpoklad čerpania		Dôvod úpravy	Čerpanie k 31.05.2023	ZoD v sume €, zhotoviteľ, práce navyiac, úspora	Poznámka, stav a popis akcie
		Schválené na rok 2023	Upravené v roku 2023				
	Akcie MESTO						
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – tu sú časti : ŽS – KU, ŽS – Zápalkáreň	4 500				ZUZKIN, s.r.o.	PSP ŽS - KU sa bude prepracovávať po vybavení pozemku na OPS. PSP ŽS - Zápalkáreň SP vydané. RP vypracovaný, podanie žiadosti na príspevok z fondov, dodávateľ je vysúťažený (Slovkorekt s.r.o. 616 440 €) Časť KU - kruháč je pozastavené pre PhDr. Šulíkovú.
2	PD park železničná stanica	800				BALEK arch.,s.r.o.	V realizácii, PD pre UR a SP dodaný z Referátu cest.ruchu a kultúry. Proces ÚR ukončený, po ÚR je podaním žiadosť na vysporiadanie pozemkov v správe SPF, potom SP
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	19 000				3 980 GP - Ing. Mičuďa	DUR je vypracovaná. GP na vysporiadanie a dovyňatie pozemkov je objednaný. Potom bude proces ÚR a PSP.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku		10 000	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023		9 535 A2M ateliér - Madvecká	V realizácii
5	PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca, SAVOY - Ružomberok		10 000	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023		9 960 Mareta projekt s.r.o.	V realizácii
6	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	30 000				28 651,72 INVEST RK,s.r.o.	V realizácii.
	SPOLU za akcie MESTO :	74 300					
	Akcie BIELY POTOK						
7	PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíneec	31 000				ZNAČKY s.r.o. 9 000 PSP + 21 600 RP = 30600 + 400 na vyjadrovačky	V realizácii, vypracovaná DUR, súhlasy vlastníkov pozemkov pod cestou k DUR, až potom vyjadrovačky k UR. V prípade ak sa bude pokračovať aj na RP bude treba rozpočet navýšiť. Prebehlo geodetické zameranie pre zistenie vlastníkov pozemkov pod novou komunikáciou. (Pozemky vybavuje p.Alušic)
8	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	4 800				ZUZKIN s.r.o. vypracoval štúdiu a PD pre ÚR. PSP bude treba objednať	ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov .
9	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhliska - Biely Potok	500			200 Ing. Hrčka geodet	200 Ing. Hrčka geodet. zameranie potoka	DUR je vypracovaná. Prebieha proces ÚR a vybavenie pozemkov od SPF.
10	PD Ihrisko za MŠ B. Potok	1 000			21 Orange, 96 SPP		PSP vypracovaný. Prebieha proces SP.
11	Plynová kotolňa MŠ Biely potok	5 000					Rezerva na zaškolenie obsluhy plyn. kotolne a vypracovanie PD skutočného vyhotovenia. Plynová kotolňa je zrealizovaná a funkčná.
12	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok		9 650	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023			PD na kompletnú rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. Strecha je už nová rekonštruovaná.
13	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	17 000	4 000	13 000 presun na IS IBV Dielec			PD je vypracovaná, prebiehajú procesy SP. Na vyjadrenia dotknutých orgánov sa použije cca 1 500 €. Zbytok financií použijeme na iné akcie.
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	55 950			317,00		

	Akcie ČERNOVÁ						
14	PD ÚR IS IBV Hríby	2 200					PD pre ÚR zrealizované. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade-pozemkový odbor .Potom bude proces UR.
15	PD Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu - Černová	400			30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS		PD je vypracovaná 400 € je na vyjadrovačky pre vybavenie UR a SP. Časť pozemkov je v správe SPF. PD bola prepracovaná PD pre ÚR. Prebieha proces vybavenia súhlasu SPF k pozemkom a proces ÚR.
16	PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová		4 000	Schválené na MsZ 5.4.2023			
17	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline		24 000	schválené na MsZ 8.2.2023 + 2000 presun z č.23 DUR Dielec, 3000 presun z č.26		23 760 URBAN projekt s.r.o.	DUR -ka + PSP v podrobnostiach RP s VV a rozpočtom. V realizácii
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	30 600			51		
	Akcie HRBOLTOVÁ						
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	0					
	Akcie RYBÁRPOLE						
18	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	3 000					GP pre vyňatie pozemkov z lesa vypracovaný. Prebieha proces na vyňatie pozemkov z lesa a potom sa realizuje DUR.
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	3 000					
	Akcie KLAČNO						
19	PD Viacúčelová športová hala ZŠ Kľačno - Ružomberok		12 550	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023		11 580 A-projekt s.r.o.	V realizácii PD pre ÚR
	SPOLU za akcie KLAČNO :	12 550					
	Akcie POLÍK						
20	PD ÚR IS Malino Brdo	1 000					PD pre ÚR zrealizované. Problém s neznámymi vlastními pozemkov pri ktorých je nie určený správca (napr. SPF). SPF bol cez právne oddelenie upovedomený nech si predmetné pozemky zapíše. Potom bude proces UR.
	SPOLU za akcie POLÍK :	1 000					
	Akcie CENTRUM						
21	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom		11 650	Presun z DSS Kľačno, schválené na MsZ 5.4.2023			
	SPOLU za akcie CENTRUM :	11 650					
	Akcie SATELITY						
22	Revitalizácia územie Kalvárie	180 000			200 Caban - rozpočet	200 preprac. Rozpočtu Caban	SO 02.1 Preložka lesnej cesty je zrealizovaná. Bude potrebné zrealizovať náhradnú výsadbu stromov. Prebiehajú rokovania s členmi iniciatívy za záchranu Kavárie o ďalšom postupe pri realizácii SO 01.
23	PD Inžinierske siete IBV Dielec	60 000	73 000	13 000 € presunuté z č. 13		71 940 Ateliér Gam, s.r.o.	Po druhom kole VO na projektanta bola ponuka na PSP za 71 940 € s DPH. Na vedení mesta bola schválená zmena rozpočtu. Financie sa presunuli z akcie "PD Rek. Domu smútku B.P.

24	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	120	5 330	5 210 € presunuté zo zrušenej akcie Klub seniorov Majere	1 800 Ing. Vyparina ŠTÚDIA	1 800 Ing. Vyparina vypracovanie štúdie	PD na úrovni RP s VV a R je vypracovaná. PD sa bude prepracovávať na základe požiadaviek Cykloaktivistov, ale najskôr sa vypracuje Štúdia, ktorá bude prezentovaná občanom miestnej časti Obvodová cesta.
	SPOLU za akcie SATELITY :	258 330			2 000,00		
	Akcie PLAVISKO						
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	0					
	Akcie BANIČNÉ						
25	PD ÚR IS IBV Gejdák (PD Inžinierske siete IBV Gejdák)	10 000	7 000	3000 presun na č.17, multifunkč. ihrisko	30 Sl. Tel., 21 Orange, 53,78 TS, 3627 Ing. Mičuda za GP	3 627 Ing. Mičuda	PD pre ÚR na inžinierske siete dodaný - Ing. arch. Goč. Geometrák pre vyňatie pozemkov pod cesty je vypracovaný. Prebieha proces s vyňatím pozemkov. Je nutné riešiť 22 kV linku - preložka. Riešiť dohodu s p. Sanigom o zámene alebo odkupe jeho pozemkov. DUR-ka sa prepracovala v zmysle pripomienok dotknutých orgánov. Prebieha proces vypracovania GP na rozparcelovanie stavebných pozemkov.
26	PD Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolíne	250					DUR zrealizovaná. Treba urobiť UR, ale až potom ako p. Alušic vybaví pozemky. 250 € je na vyjadrovačky
27	PD Prechod pre chodcov ul. Sládkovičova	400					PD zrealizovaná. Treba tam dobudovať časť chodníka. Potom bude prebiehať schvaľovací proces na nový prechod pre chodcov.
28	Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka	800					Už je všetko zrealizované. Tieto finančné prostriedky možno použiť na iné investičné akcie.
29	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	60 000					PD pre staveb. povolenie
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	68 450			3 731,78		
	Akcie ROVEŇ						
30	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500			53,78 TS	1 800 za PSP Ing. Otto	DUR zrealizovaná. Prebieha proces ÚR , ale najskôr vybaví pozemok SPF a súkromný vlastník
31	PD Rekonštrukcia chodníka ul. Za dráhou 7 - 18	200					Na vytýčenie inž. sietí
32	PD Športový areál ZŠ Bystrická cesta - Ružomberok		9 500	schválené na MsZ 8.2.2023 + zmena Rozpočtu	21 Orange, 30 Sl.tel.,96 SPP, 8050 Ing. arch. Goč, 53,78 TS, 90 TI	8 050 Ing. arch. Goč	DUR-ka je vypracovaná, prebieha proces ÚR. Druhý stupeň PD bude jednostupňový projekt pre SP a realizáciu stavby. Po ÚR prebehne proces SP.
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	12 200			8 394,56		
	SPOLU :	528 030			14 494,34		

Vypracoval : Milan Ondrejka

-  - Zrealizované akcie
-  - Akcie v realizácii