



Uznesenie prijaté na rokovaní mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 10.04.2019

K bodu č. 9

Uznesenie č. 56/2019

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

správu o plnení investičnej výstavby za rok 2018

Tabuľka s prehľadným rozpisom akcií investičného plánu za rok 2018

Akcie mesto	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO I. Ružomberok	400 000,00	135 668,57	zrealizovaná I.etapa, pokračuje II.etapa, podpísaná ZoD
PD Zhodnocovanie BRO I. Ružomberok	25 000,00	20 186,00	zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000,00	1 180,00	príprava na SP – SPF, vydané ÚR
PD Revitalizácia územia Kalvárie	5 130,00	5 128,04	zrealizované
Mariánske námestie	382 030,00	360,00	prípravná fáza SP, vydané ÚR, potrebná zmena PD
PD Mariánske námestie	7 900,00	7 844,04	zrealizované
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	234 870,00	-	vydané ÚR, prebieha SP
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	3 000,00	3 191,04	dofinancované a zrealizované
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	20 000,00	-	presun do r. 2019
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000,00	-	rozpracované, presun do r. 2019
PD úprava dvora dom UNESCO Vlkolíneč	2 000,00	1 620,00	zrealizované
Dom UNESCO Vlkolíneč	38 320,00	38 312,54	zrealizované
Športové ihrisko Klačno 1.etapa (Športový areál Klačno)	50 000,00	2 594,58	akcia zrušená rozhodnutím MFK (geológia)
Rekonštrukcia osvetlenia telocvičňa ZŠ Bystrická	9 430,00	9 153,17	zrealizované
PD cyklochodník a spevnené plochy Makovického	3 000,00	-	presun do r. 2019
Oprava strechy ZŠ Bystrická /Dončova/	250 613,00	249 995,19	zrealizované
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	212 510,00	149 318,65	zrealizované
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500,00	3 620,00	dofinancované a zrealizované
Revitalizácia mestského cintorína III	57 170,00	37 788,08	zrealizované
PD Revitalizácia mestského cintorína III	800,00	750,00	zrealizované
Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	77 000,00	76 215,61	zrealizované
PD Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	3 500,00	3 480,00	zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	200 000,00	107 389,97	v realizácii
PD Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	5 140,00	5 140,00	zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina	353 517,00	480,00	rozpracované, prebieha SP
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	7 000,00	7 011,00	dofinancované a zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	58 630,00	58 622,62	zrealizované
PD Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	1 000,00	1 080,00	dofinancované a zrealizované



MŠ Biely Potok izolácia budovy	29 000,00	15 262,96	zrealizované
PD MŠ Biely Potok izolácia budovy	1 000,00	700,00	zrealizované
Oprava strechy ŠJ ZŠ Černová	19 533,00	19 532,84	zrealizované
PD Športový areál Klačno	13 900,00	11 801,00	akcia zrušená rozhodnutím MFK
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000,00	5 388,04	rozpracované, dokumentácia, GP, vydané ÚR na 2 trasy
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	2 750,00	-	presun do r. 2019
Križovatka Bottova-Plavisko	6 500,00	5 992,24	zrealizované
PD Križovatka Černová Hrboltová I-18	1 240,00	1 240,00	zrealizované
Križovatka Hrboltová-Černová (čistička)		10 857,43	zrealizované
Búracie práce rodinný dom Majere	5 400,00	5 390,00	zrealizované
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	20 000,00	-	presun do r. 2019, dofinancovanie
Rekonštrukcia haly Koniareň	60 000,00	58 923,58	zrealizované
PD Rekonštrukcia hala Koniareň	2 500,00	2 460,00	zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000,00	2 285,00	rozpracované, presun do r. 2019
PD Štúdia realizovateľnosti centrum Ruža	10 000,00	1 700,00	zrealizované zameranie
Modernizácia VO Mesta Ružomberok	38 015,00	38 014,48	zrealizované
PD park železničná stanica	500,00	-	presun do r. 2019 (inž.činnosť)
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000,00	-	presun do r. 2019
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000,00	980,00	rozpracované, PaV trasy
Celkom		1 106 696,67	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Biely Potok			
PD Križovatka Korytnická Ku Revúcej	3 600,00	3 600,00	zrealizovaná PD, po úpravách sa čaká na vyjadrenie SSC
PD Oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000,00	-	presun do r. 2019
PD Verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000,00	-	presun do r. 2019
Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna BP	20 000,00	4 992,00	zrealizované
PD Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna BP	1 000,00	980,00	zrealizované
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400,00	-	presun do r. 2019, podmienka SP na križovatku Korytnická Ku Revúcej
PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000,00	-	presun do r. 2019
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	13 800,00	-	presun do r. 2019, dofinancovanie
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	500,00	-	presun do r. 2019, dofinancovanie
Celkom		9 572,00	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Černová			
PD rozšírenie a dokončenie verejného plynovodu v Černovej	5 000,00	4 956,00	zrealizované, po pripomienkach sa dopracováva PD
Spevnené plochy Milkov	4 500,00	4 269,75	zrealizované
Parkovacie plochy Slnčná	35 103,00	35 102,66	zrealizované
Umelý trávnik tréningové ihrisko Černová	3 000,00	22 997,20	dofinancované a zrealizované
Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	54 697,00	54 696,75	zrealizované



Spevnené plochy ul. Pri Váhu	14 000,00	13 831,68	zrealizované
Doplnenie mobiliáru detský park Nová Černová	11 000,00	10 969,20	zrealizované
Rekonštrukcia ozvučenia a osvetlenia KD Černová	14 467,00	13 670,33	zrealizované
Celkom		160 493,57	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia sypárne II.etapa dokončenie	36 667,00	36 662,94	zrealizované
Spevnené plochy sypárne Hrboltová	10 565,00	10 561,00	zrealizované
Ulica Priebrada rigoly	57 083,00	57 081,42	zrealizované
Rekonštrukcia futbalového ihriska III Hrboltová	65 000,00	63 352,44	zrealizované
Rekonštrukcia Ul.Potočná	4 685,00	-	presun do r. 2019
PD Rekonštrukcia ul. Potočná	600,00	-	presun do r. 2019
PD preložka trafostanice Hrboltová	400,00	-	presun do r. 2019, dofinancovanie
Celkom		167 657,80	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Malé Tatry parkoviská II /dokončenie 2.etapa/	54 726,00	42 556,13	zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	14 000,00	-	presun do r. 2019 (9 000), vysúťažené, ZoD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská II	500,00	500,00	zrealizované
Spevnené plochy Rybárpoľská 7	50 000,00	50 186,16	dofinancované a zrealizované
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 000,00	4 700,00	zrealizované
Chodník Silbigera	16 574,00	16 573,36	zrealizované
PD chodník Silbigera	700,00	700,00	zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Texikom vstup	12 000,00	11 983,48	zrealizované
PD rekonštrukcia komunikácie Texicom vstup	500,00	500,00	zrealizované
Rekonštrukcia komunikácia Horská	28 256,00	28 255,46	zrealizované
Detské ihrisko Nová Hrboltová	10 000,00	-	presun do r. 2019, dlhodobo nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II	7 500,00	-	presun do r. 2019, vysúťažené, ZoD, pripravené na realizáciu
Celkom		152 384,40	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Klačno			
Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	50 000,00	49 949,59	zrealizované
PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	800,00	800,00	zrealizované
Spevnené plochy Klačno	22 640,00	20 938,64	zrealizovaná I.etapa, presun do r. 2019 (14 360)
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	74 360,00	-	presun do r. 2019, vysúťažené, ZoD, pripravené na realizáciu
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	800,00	800,00	zrealizované
PD Zmena organizácie dopravy ul. Liptovská a úprava park. plôch	500,00	300,00	zrealizované



Celkom		72 788,23	
---------------	--	------------------	--

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	
akcie Polík			Stav akcie
Parkovacie plochy Kukučínova	34 300,00	-	presun do r. 2019, dofinancovanie, vydané ÚR, proces SP
PD Parkovacie plochy Kukučínova	700,00	908,04	dofinancované a zrealizované
PD Dažďová kanalizácia Žilinská 1649-1650	800,00	800,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	135 884,00 + 45 100,00 (71)	53,00	presun do r. 2019, potreba dofinancovania, opakovanie VO po neúspešnom z r. 2018
PD Športové ihrisko Makovického (úprava PD)	500,00	500,00	zrealizované
Revitalizácia vnútroblok Moyzesa Viatora	32 811,00	32 810,90	zrealizované
PD Vnútroblok Š.Moyzesa/Scota Viatora	2 640,00	3 360,00	dofinancované a zrealizované
PD revitalizácia vnútroblok Moyzesa, Dúbravca	3 360,00	2 215,00	zrealizované
Celkom		40 646,94	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	
akcie Centrum			Stav akcie
Revitalizácia parku OKO	15 000,00	-	presun do r. 2019, podklad ÚHA
Rekonštrukcia dlažby ul. Mostová Kultúra	42 730,00	36 236,79	zrealizované
PD Rekonštrukcia ul. Mostová /pred Kultúrou/	2 000,00	1 000,00	zrealizované
Revitalizácia parku Hýroša	30 000,00	29 956,67	zrealizované
PD Revitalizácia parku Hýroša	600,00	600,00	zrealizované
rekonštrukcia Nám. Slobody	14 750,00	-	presun na r. 2019 (22 000), potreba dofinancovania, reálnosť akcie
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	800,00	-	presun na r. 2019, potreba dofinancovania, reálnosť akcie
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000,00	-	presun na r. 2019
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000,00	-	presun na r. 2019, práce sa uskutočnili cez iný rozpočet
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	25 650,00	-	presun na r. 2019 (30 000), vlastnícke vzťahy
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000,00	-	presun na r. 2019, vlastnícke vzťahy
Rekonštrukcia dlažby ul. Panská	5 000,00	3 980,00	zrealizované
Stojiská pre KO centrum	14 600,00	-	presun na r. 2019
Celkom		71 773,46	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	
akcie Satelity			Stav akcie
Revitalizácia mobiliáru Nám. A. Hlinku	8 000,00	8 000,00	zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400,00	-	presun na r. 2019
PD rekonštrukcia chodníka Páričku	600,00	600,00	zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Obvodová	131 985,00	115 537,44	zrealizované
PD rekonštrukcia komunikácie Obvodová	1 000,00	920,00	zrealizované



Chodník Hanulu-Palmu	6 600,00	-	presun na r. 2019
PD Chodník Hanulu-Palmu	400,00	-	presun na r. 2019
PD cesta Do dielca pálenica	6 000,00		presun na r. 2019, koordinácia s ÚHA (IBV)
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300,00	-	presun na r. 2019
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500,00	-	presun na r. 2019
Celkom		117 057,44	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora	54 380,00	39 941,35	zrealizované
PD Chodník Sidora	800,00	800,00	zrealizované
Chodník Bottova Jelence	42 410,00	42 680,04	dofinancované a zrealizované
Múr kontajnerového státi Plavisko	1 550,00	1 548,00	zrealizované
Parkovacie plochy Pivovarská	18 080,00	-	presun na r. 2019, SP vydané
PD Parkovacie plochy Pivovarská	450,00	252,04	zrealizované
Detské ihrisko Karola Sidora	19 300,00	17 835,36	zrealizované
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	13 120,00	13 119,00	zrealizované
Stojisko kontajnerov Plavisko (ul. Pivovarská)	2 000,00	1 668,00	zrealizované
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000,00	-	presun na r. 2019
MŠ Riadok vstup	8 000,00	-	presun na r. 2019
PD MŠ Riadok vstup	600,00	-	presun na r. 2019
Parkovacie plochy ul. Plavisko	3 920,00	-	presun na r. 2019 (10 460), dofinancované
PD parkovacie plochy Plavisko	600,00	-	presun na r. 2019
Celkom		117 843,79	

	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	16 000,00	1 678,60	zrealizovaná etapa Houdeka, presun na r. 2019 (14 300)
Doplnenie detského mobiliáru Baničné	6 000,00	4 759,31	zrealizované
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000,00	-	presun na r. 2019
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	2 000,00	95,04	zrealizované, presun na r. 2019, podané ÚR, príprava SP
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	24 900,00	24 900,00	zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	34 000,00	-	presun na r. 2019 (25 000)
PD Rekonštrukcia ul. Baničné	800,00	800,00	zrealizované
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000,00	-	presun na r. 2019
PD Parkovacie plochy Bohúňa	800,00	800,00	zrealizované
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 700,00	-	presun na r. 2019 (23 200)
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	1 000,00	-	presun na r. 2019
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500,00	-	presun na r. 2019
Celkom		33 032,95	



akcie Roveň	Schválená suma k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Stav akcie
Chodník Za dráhou MŠ-ZŠ Bystrická	88 000,00	48 432,04	zrealizované
PD Chodník Za dráhou MŠ-ZŠ Bystrická	800,00	700,00	zrealizované
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	23 100,00	23 066,04	zrealizované
PD rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	800,00	800,00	zrealizované
PD Riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000,00	450,00	spracovaná štúdia
Chodník športové ihrisko vnútroblok Bystrická	2 000,00	2 000,00	zrealizované
Oprava chodníka Bystrická 48-54		-	presun na r. 2019 (39 000)
Rekonštrukcia chodníka MŠ Bystrická	11 300,00	11 298,00	presun na r. 2019
Celkom		86 746,08	

Plnenie investičného plánu ku dňu 31.12.2018 v celkovej sume	2 136 693,33 €
Realizácie stavieb v celkovej sume	2 020 218,48 €
Projektové dokumentácie v celkovej sume	110 650,20 €
Presunuté akcie do roku 2019 v celkovej sume	805 736,31 €

Hlasovanie: 20 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: M. Hromada, Ľ. Kubáň, neprítomní: K. Javorka, P. Šípoš, M. Šlávka

Prednosta MsÚ:
Ing. Marián Šeršík

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.