



Uznesenie prijaté na rokovaní mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 22.04.2020

K bodu č. 12

Uznesenie č. 49/2020

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o plnení investičného plánu pre rok 2020

Plnenie investičného plánu za rok 2020

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	459	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	-	V realizácii
PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave podklady pre VO
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	V príprave proces VO
PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	V príprave na vyjadrenia

Akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	3 444	V realizácii
PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	-	V realizácii
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Proces VO
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Vysúťažené, podpis ZoD
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	1 550	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	Jednanie so spoluvlastníkmi
PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	3 000	-	V príprave proces VO
PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	V realizácii

Akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	77,97	V realizácii
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	1 000	-	V realizácii
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	1 600	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	27 500	111,68	V realizácii
PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	
PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	-	V realizácii
PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	



Akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD oprava ul. Potočná	1 500	-	V príprave podklady pre VO
PD WC cintorín	3 000	-	

Akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	2 000	-	Proces VO
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	-	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	V príprave podklady pre VO

Akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	
PD športový areál Klačno	6 000	-	V realizácii
PD Spevnené plochy Klačno	500	24	proces UR
Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	-	zrealizované
PD schodisko ul. Liptovská	500	39	zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	2 700	24	Proces UR
PD parkovisko ul. Klačno	2 300	24	Proces UR
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	4 300	-	V realizácii
Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	-	
PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	8 000	-	V realizácii

Akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	V realizácii
Parkovacie plochy Kukučínova	15 000	-	V realizácii
PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	250	Zrealizované
Lávka pre peších Hrabovo	20 000	550	Proces VO
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	70 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	
Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	V príprave podklady pre VO



Akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	V príprave
PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	PD zrealizovaná, vyjadrenia
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	V realizácii

Akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	
PD revitalizácia Kalvárie	300	-	Proces SP
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	-	Vyjadrenia k SP
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	600	GP-vyňatie-odvody, zápis GP
Chodník ul. Brezová	30 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
Chodník ul. Sladkého	50 000	-	detto
Rekonštrukcia chodníka Páričku	45 000	-	detto
PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	
PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	
PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	

Akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD Mariánske námestie	1 000	15	Zrealizovaná PD, vyjadrenia
Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	V príprave podklady na VO
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	-	V realizácii cez referát grantov
Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	1 500	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	12,52	V realizácii
PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-	V realizácii
Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	
PD mestská plaváreň v Ružomberku	85 000	-	V realizácii
PD chodník ul. Plavisko	3 000	-	V realizácii
PD bytovky ul. Plavisko	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	159	proces UR
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	1 880	V realizácii



Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	-	V realizácii
PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	Zrealizované
PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	V príprave
PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Roveň	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.04.2020	Stav akcie
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V realizácii
Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	Pripravené podklady na VO v asfalte
PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	

 Zrealizované akcie

Hlasovanie: 21 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: P. Habo, D. Mataj, neprítomní: A. Šanobová, P. Štupák

Prednosta MsÚ:
Ing. Marián Šeršík

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.