



Uznesenie prijaté na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 24.06.2020

K bodu č. 6

Uznesenie č. 119/2020

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o plnení investičného plánu pre rok 2020

Plnenie investičného plánu za rok 2020

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	498	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	-	V realizácii
PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	
PD VO Mesta Ružomberok I	2 000	-	

Akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	33 000	6 444	DUR zrealizovaná
PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	1 248	DUR zrealizovaná
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	50 900	-	Vysúťažené, ZoD podpísaná
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	50 000	109,50	Zrealizované, fakturácia
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	1 550	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	Vysúťažené
PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	8 000	-	V príprave
PD ihrisko za MŠ BP	2 000	-	DUR zrealizovaná, fakturácia

Akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	101,97	V realizácii
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	1 000	-	Zrealizované
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	1 600	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	30 500	272,73	Zrealizované, fakturácia
PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	
PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	2 400	Zrealizované zameranie skutkového stavu a štúdia
PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	

Akcie Hrboltová	Schválený	Čerpanie	Stav akcie
-----------------	-----------	----------	------------



	rozpočet	k 12.06.2020	
PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	V príprave
PD WC cintorín	3 000	-	
PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-	

Akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	30 000	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	6 000	-	Podpis ZoD
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	1 100	Zrealizované
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	

Akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	
PD športový areál Klačno	6 000	-	Štúdia zrealizovaná
PD Spevnené plochy Klačno	500	24	PD zrealizovaná, UR právoplatné
Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000	25 019,60	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	-	Zrealizované
PD schodisko ul. Liptovská	500	39	zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	2 700	63	Proces UR
PD parkovisko ul. Klačno	2 300	63	Proces UR
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	4 300	-	V realizácii
Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	-	
PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	6 700	-	V realizácii

Akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	Zrealizované, podklady na KR
Parkovacie plochy Kukučínova	15 000	9 152,02	Zrealizované, podklady na KR
PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	250	Zrealizované
Lávka pre peších Hrabovo	20 000	550	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II	5 000	4 710	Zrealizované
Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I.etapa)	60 000	48 359,99	Zrealizované
PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	
Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	-	Proces VO



Akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	V príprave
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	Štúdia zrealizovaná
Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	
PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Zrealizované, fakturácia
PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	V realizácii

Akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	
PD revitalizácia Kalvárie	300	-	PD zrealizované, SP vydané, čakáme PP
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	24	PD zrealizovaná, vyjadrenia k SP
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	770	GP-vyňatie-odvody, zápis GP
Chodník ul. Brezová	30 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
Chodník ul. Sladkého	50 000	-	detto
Rekonštrukcia chodníka Páričku	45 000	-	detto
PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	
PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	
PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	

Akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD Mariánske námestie	1 000	15	Zrealizovaná PD, vyjadrenia
Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 100	-	Zrealizované cez referát grantov
Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-	Pripravené podklady na VO, koordinácia s rozkopávkami ST
PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	1 500	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	12,52	V realizácii
PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-	
Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	
PD mestská plaváreň v Ružomberku	85 000	17 733,97	V realizácii
PD chodník ul. Plavisko	3 000	2 200	Zrealizované
PD bytovky ul. Plavisko	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	197,98	PD zrealizovaná, UR vydané, čakáme PP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	



PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	1 904	PD zrealizovaná, zmena UR vydaná, čakáme PP
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	3 048	PD zrealizovaná, UR vydané, proces SP
PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	Zrealizované
PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	
PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Roveň	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.06.2020	Stav akcie
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	24 798	Zrealizované
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	900	V realizácii, PaV zrealizovaný
Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	ZoD podpísaná
PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	
PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	

 Zrealizované akcie

Hlasovanie: 21 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: J. Burgan, P. Štupák, neprítomní: M. Gašaj, M. Kubačka

Prednosta MsÚ:
Ing. Vladimír Trnovský

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.