



Uznesenie prijaté na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 30.09.2020

K bodu č. 11

Uznesenie č. 152/2020

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2020

Plnenie investičného plánu za rok 2020

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta	32 200	498	V realizácii
PD park železničná stanica	1 500	-	V realizácii
PD osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	Vyšpecifikované miesta
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	
PD zatienenie átria budovy MsÚ	3 000	-	
PD VO Mesta Ružomberok I	500	-	

Akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	33 000	6 444	V realizácii
PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne	11 000	4 730,16	V realizácii
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	37 000	36 282,47	Zrealizované
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	50 900	-	V realizácii
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	50 000	30 096,6	Zrealizované
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	1 550	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	40 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia strechy MŠ BP	8 000	-	V príprave
PD ihrisko za MŠ BP	2 000	1 896	Zrealizované (p.Macko pozemky)

Akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	5 000	4 751,97	Zrealizované
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	1 000	-	V príprave
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	1 600	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	30 500	30 543,2	Zrealizované
PD rekonštrukcia strechy KD Černová	3 000	-	V príprave
PD rekonštrukcia strechy MŠ Černová	3 000	2 400	Zrealizované
PD ÚR IS IBV Hríby	10 000	-	V príprave
Parkovací systém Čutkovská dolina	20 000	19 152	Zrealizované
Oplotenie umelého ihriska v areáli TJ Máj Černová	5 000		V príprave



Akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
PD rekonštrukcia ul. Potočná	1 500	-	V príprave
PD WC cintorín	3 000	-	V príprave
PD preložka trafostanice Hrboltová	5 000	-	

Akcie Rybárpole	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	30 000	-	Čakáme na výmenu káblov v zemi (SSD)
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	6 000	-	V realizácii. PD bude do 30.9.2020
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	V príprave
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	84 000	-	V príprave
PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	3 000	1 100	Zrealizovaný VV+R, Treba nový RP
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	50 000	-	

Akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
Športový areál Klačno I.etapa	40 000	-	
PD športový areál Klačno	6 000	-	Štúdia zrealizovaná a odovzdaná na pripomienkovanie p. Valent
PD Spevnené plochy Klačno	500	24	Zrealizované, prebieha proces SP
Oprava komunikácie ul. Klačno	49 000	25 019,60	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	5 000	-	Zrealizované
PD schodisko ul. Liptovská	500	39	Zrealizované, ohlásenie vydané
PD parkovisko ul. Lesná	2 700	63	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	2 300	63	V realizácii
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	4 300	-	V realizácii
Chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	80 000	-	
PD prepojenie ul. Klačno-Liptovská a chodník pre peších ZŠ Klačno-Liptovská	2 200	1 800	Zrealizované. Prebieha proces ÚR

Akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
Cyklochodník Hrabovská dolina	10 000	-	Zrealizované, prebieha príprava kolaudácie
Parkovacie plochy Kukučínova	15 000	9 152,02	Zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	1 700	250	Zrealizované
Lávka pre peších Hrabovo	20 000	550	V realizácii
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta II (II. etapa)	5 000	4 710	Zrealizované
Rekonštrukcia Hrabovská cesta II (I. etapa)	60 000	50 899	Zrealizované
PD ÚR IS Malino Brdo	10 000	-	



Rekonštrukcia komunikácie S.Viatora	70 000	45 877,60	Zrealizované
-------------------------------------	--------	-----------	--------------

Akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	V príprave
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	5 000	-	V realizácii
Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	25 000	-	VO dodávateľa stavby
PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	500	-	PD zrealizovaná, vyjadrenia
Rekonštrukcia ul. Panská	10 000	9 446,70	Zrealizované
PD rekonštrukcia Ružových schodov	3 000	-	V realizácii

Akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
Revitalizácia Kalvárie	330 000	-	V príprave
PD revitalizácia Kalvárie	300	-	Zrealizované, SP vydané aj právoplatné
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	300	24	PD zrealizované, vyjadrenia k SP až po vyňatí z PPF
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	100 000	770	GP-vyňatie-odvody, zápis GP
Chodník ul. Brezová	30 000	-	V realizácii. POZOR koordinácia s rozkopávkami ST.
Chodník ul. Sladkého	50 000	-	V realizácii. POZOR koordinácia s rozkopávkami ST.
Rekonštrukcia chodníka Páričku	45 000	-	V realizácii. POZOR koordinácia s rozkopávkami ST.
PD cesta Do dielca Pálenica	6 000	-	
PD klimatizácia domu smútku cintorín	3 000	-	
PD ÚR IS IBV Dielec	10 000	-	OPS vybavuje pozemky

Akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
PD Mariánske námestie	1 000	15	Zrealizovaná PD, vyjadrenia
Doplnenie prvkov detských ihrísk obvod Plavisko	8 000	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	7 100	-	Zrealizované cez referát grantov
Pozdĺžne parkovacie miesta na ul. Plavisko	25 000	-	V realizácii. POZOR - koordinácia s rozkopávkami ST.
PD rekonštrukcia MŠ Riadok	2 500	1 890	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Riadok	60 000	69 762,75	Zrealizované
PD odstránenie stavieb Plavisko	500	-	V príprave
Odstránenie stavieb Plavisko	20 000	-	
PD mestská plaváreň v Ružomberku	85 000	17 695	V realizácii
PD chodník ul. Plavisko	3 000	2 200	Zrealizované
PD bytovky ul. Plavisko	-	-	Zabezpečuje ÚHA
Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Riadok	30 000	22 093,95	Zrealizované



Akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	500	197,98	DUR zrealizovaná. ÚR vydané aj právoplatné
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka I.etapa	45 000	-	
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	3 200	1 919	PD zrealizované, zmena UR vydaná, prebieha proces SP
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 200	3 048	PD zrealizovaná, prebieha proces SP
PD parkovacie plochy Bohúňa	300	-	Zrealizované, SP vydané
PD ÚR IS IBV Gejdák	10 000	-	
PD bytový dom Cesta do tehelne	-	-	Zabezpečuje ÚHA

Akcie Roveň	Schválený rozpočet	Čerpanie k 21.09.2020	Stav akcie
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	24 798	Zrealizované
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V realizácii, PaV zrealizované
Oprava chodníka Bystrická 48-54	70 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	3 000	-	
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	70 000	-	Na základe jednania s poslancami akcia v asfaltovom riešení stiahnutá z VO. Na preprojektovanie na dláždeno-asfaltový povrch bude treba novú akciu do IP 2021
PD rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická	3 000	-	

Hlasovanie: 24 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: K. Javorka

Prednosta MsÚ:
Ing. Vladimír Trnovský

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.