



Uznesenie prijaté na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 06.11.2019

K bodu č. 7

Uznesenie č. 208/2019

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019

Rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 09.10.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400	326 144,76	Zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	Realizácia nebude v tomto roku príprava na SP (SPF)
Mariánske námestie	311 880	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Mariánske námestie	2 000	1 803	zrealizované
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	Príprava SP
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300	-	Zrealizovaná úprava PD, podklady k SP
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000	-	príprava VO (rozpočet)
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	V realizácii
Športový areál Klačno	40 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Športový areál Klačno	5 900	-	konzultácia vedenia mesta a poslancov za obvod
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	84 100	79 387,31	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina	405 370	127 132,63	v realizácii
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000	4 016	Zrealizované
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880	2 628	v realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	37 000	-	jednanie s víťazom VO
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000	38 942,26	Zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	DUR zrealizovaná, potrebné jednať s SSD
PD park železničná stanica	1 500	159	Zrealizovaná PD, podklady na ÚR
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000	-	
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	Zrealizovaná PD, rozh. o variante
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900	900	zrealizované
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	29 971	zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	361	Zrealizovaná úprava PD pre SP, proces SP, výrub
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 400	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	3 100	-	V realizácii
PD obslužná komunikácia Madačova	1600	-	Nerealizuje sa, v režii OI
Obslužná komunikácia Madačova	10 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia ul. Panská	3 200	-	zrealizované
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Proces VO na zhotoviteľa



PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	1 200	Zrealizované
Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	16 000	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	1 700	-	V realizácii
PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	8 000	-	V realizácii
PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	V realizácii
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	-	Zrealizovaná časť štúdia
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, potrebné dofinancovať
PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave
Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste	5 000	-	Realizácia viazaná na projekt PZSR
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	Nerealizuje sa, v réžii OI
Rekonštrukcia Hrabovská cesta	70 000	-	ZoD podpísaná
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	V realizácii
PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií

akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, potreba dofinancovať
PD spevnené plochy ZŠ BP	800	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Realizácia nebude v tomto roku, potreba dofinancovať
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	3 300	-	V realizácii
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000	-	Zrealizované
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, realizácia nie je možná bez PD
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	V príprave, spolupráca s poslancom

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	3 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	Zrealizovaná PD, chýba súhlas SPF k ÚR
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100	2 079	Zrealizované PD, proces ÚR
PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	1 000	Zrealizované
Spevnené plochy MŠ Černová	13 000	-	Zrealizované, fakturácia



PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	Proces podpisu ZoD
PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	Potrebné dofinancovať
PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	Podpis ZoD

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000	-	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2 200	2 160	zrealizované
PD oprava ul. Potočná	600	-	V príprave, dofinancovanie

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	V príprave
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	Upresnenie požiadaviek
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	14 500	-	Zrušená objednávka, nové VO na zhotoviteľa, realizácia v 44 týždni
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	7 970,46	zrealizované

akcie Klačno			
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	Proces VO na zhotoviteľa
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	Nerealizuje sa , v réžii OI
Spevnené plochy Klačno	16 000	-	V tomto roku čiastková realizácia
PD Spevnené plochy Klačno	2 000	1 500	zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	67 500	62 602,06	Zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	4 000	-	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	3 000	-	V realizácii
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	PD zrealizovaná, aktualizácia rozpočtu
PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	V realizácii



akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300	107,95	Realizácia v tomto roku
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195 + 45 047 (71)	47 560,63	V realizácii

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000	-	spolupráca s ÚHA – štúdia na požiadavky, potrebné vyhotoviť PD, realizácia nebude v tomto roku, zväžiť reálnosť akcie
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800	-	Nutné rozhodnúť o rozsahu akcie, zväžiť reálnosť akcie
Revitalizácia vnútroblok Madačova	22 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	1 385	Zrealizovaná štúdia + PaV
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	Realizácia z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť inou akciou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	realizácia nebude
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	Upresnenie akcie

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	17 900	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Brezová	1 300	-	Dofinancované, v realizácii
Chodník ul. Sladkého	16 574	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Sladkého	1 750	-	Dofinancované, v realizácii
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	-	Zrealizované, fakturácia
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD cesta Do dielca pálenica	6 000		Upresnenie od UHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhládke	7 300	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	V realizácii

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	50 000	-	Zrealizované, fakturácia



Parkovacie plochy Pivovarská	19 000	18 224	Zrealizované, skolaudované
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
MŠ Riadok vstup	8 000	-	Rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
PD MŠ Riadok vstup	600	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	Upresnenie akcie
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na PPZ SR

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovať
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	193,42	PD zrealizovaná, vydané ÚR, príprava dokladov k SP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, Nutné dofinancovať
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	2 750	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	22 963,05	zrealizované
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500	1 199,60	v realizácii, PaV + DUR zrealizované, podklady pre UR
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	Po upresnení poslancom na zváženie

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	Proces VO
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	Nebude sa realizovať, v réžii OI
Dopadová plocha workout Bystrická	3 500	-	Presun, zrealizované cez OTS
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V príprave, zrealizované PaV
Oprava chodníka Bystrická 48-54	11 200	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	-	zrealizované
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	-	zrealizované

Hlasovanie: 23 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: A. Šanobová, P. Šípoš

Prednosta MsÚ:
Ing. Marián Šeršík

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.