



Uznesenie prijaté na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 11.12.2019

K bodu č. 7

Uznesenie č. 237/2019

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019

Rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 12.11.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400	326 144,76	Zrealizované
Revitalizácia Kalvárie	300 000	-	príprava na SP (SPF)
Mariánske námestie	311 880	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Mariánske námestie	2 000	1803	Zrealizované
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300	-	Zrealizovaná, fakturácia, podklady na SP
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000	-	Proces VO
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000	-	V realizácii
Športový areál Klačno	40 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Športový areál Klačno	5 900	-	Jednanie s projektantom
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	84 100	79 387,31	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina	405 370	228 175,62	V realizácii
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000	4 016	Zrealizované
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880	2 643	v realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	38 000	-	V realizácii
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000	38 942,26	Zrealizované
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000	-	DUR zrealizovaná (SSD)
PD park železničná stanica	1 500	159	Zrealizovaná PD, príprava ÚR (SPF)
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	-	Zrealizovaná PD, rozh. o variante
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900	900	zrealizované
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000	29 971	zrealizované
PD Lávka pre peších Hrabovo	2 000	361	Zrealizovaná úprava PD pre SP, vydané SP, povolenie výrubu
PD revitalizácia územia Zápalkáreň	2 400	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	3 100	-	V realizácii
PD obslužná komunikácia Madačova	1 600	-	Nerealizuje sa, v réžii OI
Obslužná komunikácia Madačova	10 000	9 846,71	Zrealizovaná
PD rekonštrukcia ul. Panská	3 200	-	Zrealizovaná, fakturácia
Rekonštrukcia ul. Panská	15 000	-	Realizácia pravdepodobne v tomto roku
PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	2 000	1 200	Zrealizované



Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora	17 100	-	Zrealizovaná, fakturácia
PD Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	1 700	-	Zrealizovaná
PD rekonštrukcia domu B.Bjornsona	8 000	-	V realizácii
PD stavebnotechnický pasport Burjanovej vily	5 000	-	V realizácii
PD rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	10 000	2 250	Zrealizovaná časť štúdia
Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne	50 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	2 000	-	V príprave
Osvetlenia prechodov pre chodcov v meste	5 000		Realizácia viazaná na projekt PPZSR
PD rekonštrukcia Hrabovská cesta	2 000	-	Nerealizuje sa, v réžii OI
Rekonštrukcia Hrabovská cesta	64 000	-	V realizácii
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 500	-	V realizácii
PD Bytový dom Sládkovičova	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií
PD bytovky ul. Ž.Silbigera	30 000	-	
PD bytovky ul. Plavisko	30 000	-	Zabezpečuje UHA, presun financií

akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať (36 557 €)
PD spevnené plochy ZŠ BP	800	720	Zrealizované
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať (50 801 €)
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	3 300	-	Zrealizované, fakturácia
PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000		Zrealizované, nesúhlas KR PZ KDI + SSC
PD oddychová zóna Revúca Podsúchá	1 000	-	Nebude sa realizovať
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000	-	V príprave

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	1 450	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500	-	Zrealizovaná PD, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov k UR (SPF)
PD rozšírenie plynovej distribučnej siete Černová	3 100	2 079	Zrealizované PD, proces UR
PD spevnené plochy MŠ Černová	1 000	1 000	Zrealizované
Spevnené plochy MŠ Černová	13 750	13 733,58	Zrealizované
PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO	3 800	-	V realizácii



PD rekonštrukcia komunikácie Včelárska	1 000	500	Zrealizovaná
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	9 000	-	Realizácia nebude v tomto roku. Potrebne dofinancovať
PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	2 000	-	Zahrnuté do PD celomestskej akcie
Doplnenie detského mobiliáru Černová	13 500	-	Realizácia v tomto roku

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000	21 929,63	V realizácii
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2 200	2 160	zrealizované
PD oprava ul. Potočná	600	-	V príprave, dofinancovanie

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000	-	Nadväznosť na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000	-	V príprave, potrebné dofinancovať
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	7 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000	-	dlhodobo nie je lokalita
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II.etapa)	14 500	-	Realizácia v tomto roku
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000	7 970,46	zrealizované

akcie Klačno			
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000	-	Neúspešné VO na zhotoviteľa
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000	-	Nerealizuje sa, v rézii OI
Spevnené plochy Klačno	16 000	-	Zrealizované v časti Smreková, ostatné SO potrebné dofinancovať, fakturácia
PD Spevnené plochy Klačno	2 000	1 500	zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	67 500	62 602,06	Zrealizované
PD parkovisko ul. Lesná	4 000	450	V realizácii
PD parkovisko ul. Klačno	3 000	250	V realizácii
PD chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov	3 000	-	PD zrealizovaná , aktualizácia rozpočtu
PD schodisko a chodník ul. Liptovská	3 000	-	V realizácii

akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	84 300	107,95	V realizácii



PD Parkovacie plochy Kukučínova	120	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195 + 45 047 (71)	100 026,71 45 046,94	Zrealizované, proces KR

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800	-	Nutné rozhodnúť o rozsahu akcie a zvážiť jej reálnosť
Revitalizácia vnútroblok Madačova	22 000	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD revitalizácia vnútroblok Madačova	3 000	1 385	Zrealizovaná štúdia + PaV, v realizácii PD pre UR a SP
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	-	Realizácia z iných zdrojov, v r. 2020 dofinancovať a nahradiť inou akciou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	-	
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	-	Nebude sa realizovať
Stojiská pre KO centrum	14 600	-	V príprave

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	17 900	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Brezová	1 300	-	V realizácii
Chodník ul. Sladkého	16 574	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať
PD chodník Sladkého	1 750	-	V realizácii
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	-	Realizácia v tomto roku
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	400	zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutnosť dofinancovať (44 600 €), koordinácia s rozkopávkami ST
PD cesta Do dielca pálenica	6 000		koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhládke	7 300	-	
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500	-	V realizácii

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	50 000	32 873,90	zrealizované
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000	18 224,89	Zrealizované, skolaudované
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	-	realizácia nebude v tomto roku



MŠ Riadok vstup	8 000	-	Rozpor s ÚPN, nahradiť inou akciou
PD MŠ Riadok vstup	600	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460	-	Upresnenie akcie
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120	-	zrealizovaná dokumentácia, čaká sa na úspešnosť projektu na GR PZ SR

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, dofinancovať (16 400€)
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300	193,42	PD zrealizovaná, vydané ÚR, proces SP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000	-	Realizácia nebude v tomto roku, nutné dofinancovať
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000	2 861	V realizácii, ÚR je vydané, proces SP
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000	22 963,05	zrealizované
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	66 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500	1 238,60	v realizácii, PaV + DUR zrealizované, podklady pre UR, povolenie ŠVS
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500	-	Po upresnení poslancom, na zváženie

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	37 000	-	Realizácia pravdepod. v tomto roku
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600	-	Nebude sa realizovať, v réžii OI
Dopadová plocha workout Bystrická	3 500	-	Presun, zrealizované cez OTS
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	2 300	-	V realizácii
Oprava chodníka Bystrická 48-54	11 200	-	Realizácia nebude v tomto roku, nedostatok financií (70 132 €)
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800	800	zrealizované
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000	1 000	zrealizované

Zrealizované akcie

Hlasovanie: 23 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: P. Šípoš, neprítomný: T. Šošovec

Prednosta MsÚ:
Ing. Marián Šeršík

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.