

| Por. č. | Názov akcie :                                                                 | Schválené na rok 2026 (€) | Upravené v roku 2026 | Dôvod úpravy | Čerpanie k 04.03.2026 | Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce navyiac, úspora           | Stav územného konania                                                                                    | Stav stavebného konania | Poznámka, stav a popis akcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Akcie MESTO</b>                                                            |                           |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS                         | 14 405                    |                      |              |                       | Z: Zuskin s.r.o. 11070 €                                        | ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chýba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK |                         | ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP. V súčasnosti vybavuje právne oddelenie pozemkov v správe povdia váhu (SVP š.p.) PD sa bude prepracovávať v zmysle novej trasy mimo mosta na DK.                                                                                                                                                                                                |
| 2       | PD Park železničná stanica                                                    | 1 000                     |                      |              |                       |                                                                 | OSS-134-2/2021-ŠO                                                                                        | OCÚ-144-3/2024-ŠO       | PD vypracovaná SP vydané. Oddelenie grantov vybavuje NFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3       | PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno                                  | 13 750                    |                      |              | 98,4 SPP,             |                                                                 |                                                                                                          |                         | DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 13 750 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. <b>Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.</b> |
| 4       | PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku                        | 5 998                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr. dopracovanie statiky, schéma KOS-ky + prívod el. energie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5       | PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca                         | 13 000                    |                      |              |                       | Z: 09/2023 Vyparina, Qvins s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP. | v riešení                                                                                                |                         | DUR Vypracovaná prebieha IČ pre ÚR. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. ZoD na PSP je podpísaná. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrenia k DUR a PSP.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6       | PD Revitalizácia parku pri Legerského vile                                    | 4 780                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD . PD vypracovaná a odovzdaná. IČ pre SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7       | PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec                              | 828                       |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | PD kompletne ukončená v R. 2024. Presun financií z roku 2025 ako rezerva na poplatky za vecné bremená.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8       | PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok                     | 1 068                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | <b>PD je vypracovaná.</b> Prebieha IČ na vydanie ohlásenia stavby. Finančné prostriedky na realizáciu vybavuje oddelenie grantov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9       | Rekonštrukcia verejného osvetlenia                                            | 1 400 000                 |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | 700 000 € presun z R. 2024 + 700 000 € doplnené pre rok 2025 t.j spolu 1 400 000 € na rok 2025. Úver z environfнду (zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický). <b>Akcia je evidovaná na oddelení grantov.</b>                                                                                                                                                                                               |
| 10      | <b>Inžinierske siete IBV Dielec</b> - (Preložka VN linky č. 243 - IBV Dielec) | 647 633                   |                      |              | 288 780,63 EEM s.r.o. | Z: 288 780,63 EEM, O:7 011 st. dozor EUB Borsik                 |                                                                                                          |                         | Realizácia preložky 22 kV liniek + stavebný dozor súvisiaci s preložkou VN liniek. Poplatky za vecné bremená majiteľom pozemkov, kde bude preložka VN. Financie na realizáciu dažďovej kanalizácie.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11      | Zosilnenie povrchu telesa cesty                                               | 200 000                   |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | Táto akcia bude hrađená zo zdroja 41 - poplatok za rozvoj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12      | PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad                                       | 2 000                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | PD je vypracovaná a dodaná. Obdelenie grantov vybavuje NFP. Financie na prípadné z,meny, alebo doplnenia do PD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13      | PD Mariánske námestie                                                         | 1 340                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | Rezervné financie na prípadné prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU, alebo iných úradov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14      | PD Spevnené plochy na ulici ZA dráhou, sídlisko Roveň- Ružomberok             | 2 230                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | Oddelenie útvaru hlavného architekta zabezpečí vypracovanie pdsrocnej štúdie. Na základe tejto štúdie bude vypracovaná PD a vybavá sa príslušné povolenia potrebné pre výstavbu parkovacích plôch.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | PD Stavebné úpravy strechy zimného štadióna                                   | 4 694                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | PD na rekonštrukciu strechy zimného štadióna. Zateplenie strešného plášťa, odvetracie komínky pre ovetranie strešného plášťa ako aj nová strešná krytina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16      | PD Stavebné úpravy telocvične nad mestskou plavárňou                          | 6 750                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | PD na rekonštrukciu telocvične nad mestskou plavárňou. Rekonštrukcie sociálnych zariadení, skladových priestorov, palubovky, tribúny ako aj rakonštrukcia strech spolu s novým zateplením strešného mplášťa.                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>SPOLU za akcie MESTO :</b>                                                 | <b>2 319 476,0</b>        |                      |              | <b>288 879,03</b>     |                                                                 |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Akcie BIELY POTOK</b>                                                      |                           |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17      | PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneć                                    | 5 440                     |                      |              |                       | O: 4 560 Zuskin s.r.o.                                          | ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.                                                                  |                         | Projekt obsahuje parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. PSP v podrobnostiach RP na 11 parkovísk je vypracovaná a dodaná. Prebieha IČ pre vydanie SP.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18      | PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok                              | 430                       |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          | OMRaSP-2024-/265 3-VM   | Zmena stavby pred dokončením je vydaná. Tieto financie sú už ako rezerva na iné akcie. <b>Projekt je odovzdaný na oddelenie grantov na získanie NFP na výstavbu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19      | PD ČOV Vlkolíneć - riešenie havarijného stavu                                 | 620                       |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP a GP. Právne oddelenie vybavuje parcelu od SPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20      | PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy - Biely Potok                     | 1 000                     |                      |              |                       |                                                                 |                                                                                                          |                         | PD je vypracovaná a dodaná. Tieto finančné prostriedky použijeme na inú akciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                              |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok                                     | 1 645   |        |                              |                  |                                      |                        | OMRaSP-2024/265-3<br>(4.10.2024) | Tieto finčné prostriedky sú na rozdelenie už vypracovanej PD v zmysle požiadaviek komun. služieb a p. V. Macku tak, aby bolo možné realizovať naskôr rekonštrukciu strechy, bezbarierových WC a spevnenie statiky objektu.                                                                                                                                                                           |
|    | SPOLU za akcie BIELY POTOK :                                                 | 9 135   |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie ČERNOVÁ                                                                |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | PD Inžinierske siete IBV Hríby                                               | 70 000  |        |                              |                  | Z: Projektstav<br>NZ,s.r.o. 66 174 € |                        |                                  | Vypracovanie PD pre odsúhlasenie stavebného zámeru a následne Overenia projektu stavby . Financie sú z dlhodobého úveru zo SLSP. Pre spracovanie PD je potrebné, aby bol schválený nový územný plán zony.                                                                                                                                                                                            |
| 23 | PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová                  | 658     |        |                              |                  |                                      | OMRaSP-2024/00413-3-VM |                                  | Financie na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24 | PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline       | 4 028   |        |                              |                  |                                      | OMRa SP-49-4-2023_VM   |                                  | Financie na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PSP pre vydanie SP a vypracovanie geometrického plánu na pozemok SPF.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | SPOLU za akcie ČERNOVÁ :                                                     | 74 686  |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie HRBOLTOVÁ                                                              |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                              |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :                                                   | 0       |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie RYBÁRPOLE                                                              |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                              |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :                                                   | 0       |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie KLAČNO                                                                 |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu                | 1 900   |        |                              |                  |                                      |                        |                                  | Nová PD je vypracovaná včetně zaizolovania zvislých stien injektážov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu          | 2 570   |        |                              |                  |                                      |                        |                                  | Nová PD je vypracovaná včetně zaizolovania zvislých stien injektážov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | SPOLU za akcie KLAČNO :                                                      | 4 470   |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie POLÍK                                                                  |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora         | 1 000   |        |                              | 19,68 kom.služ.  |                                      |                        |                                  | PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 | PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára | 1 000   |        |                              | 19,68 kom. Služ. |                                      |                        |                                  | PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 | Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora            | 47 000  |        |                              |                  |                                      |                        |                                  | Realizácia parkovacej plochy. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 | Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára    | 71 000  |        |                              |                  |                                      |                        |                                  | Realizácia parkovacej plochy. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | SPOLU za akcie POLÍK :                                                       | 120 000 |        |                              | 39,36            |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie CENTRUM                                                                |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom                          | 800     |        |                              |                  |                                      | OMRaSP-2024/0032-3-VM  |                                  | ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.                                                                                                                                                                         |
|    | SPOLU za akcie CENTRUM :                                                     | 800     |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie SATELITY                                                               |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa                                | 2 260   |        |                              |                  |                                      |                        |                                  | Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. Vyjadrenie KPU k zaslanej žiadosti na úpravu Kalvárie dodané. Štúdia je vypracovaná a odsúhlasená UHA. Je vypracovaná aj PD. Na základe požiadavky p. Zuberca sa bude PD prepracovávať, ale najskôr by sa mala štúdia s navrhovanými chodníkmi popred ich domy a vstupné brány odkonzultovať s občanmi na u. Zelená. |
| 33 | PD Inžinierske siete IBV Dielec                                              | 1 414   |        |                              |                  |                                      | Územný plán zóny       | Stavebné povolenie je vydané     | Finančné prostriedky na presné geodetické vytýčenie ochranného pásma pre preložku VN liniek 22 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | SPOLU za akcie SATELITY :                                                    | 3 674   |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Akcie PLAVISKO                                                               |         |        |                              |                  |                                      |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko                                      | 25 002  | 13 400 | 11 552 presun na PD plavareň |                  |                                      |                        |                                  | Autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky, 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                             |            |        |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko                                                                     | 25 003     | 14 830 | 10 175 presun na PD plaváreň                 |                                                  |                                                                               |                                                       |                      | Autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky, 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).                                                                                                                                                       |
| 36 | Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko                                                                        | 3 874 657  |        |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      | Realizácia bytového domu č.2.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 070 260 € (zdroj 46), 1 282 90 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 521 477 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)                                   |
| 37 | Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko                                                                        | 3 687 439  |        |                                              | 61 122,17 odvoz skládky                          |                                                                               |                                                       |                      | Realizácia bytového domu č.3.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 029 330 € (zdroj 46), 1 253 740 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 404 369 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)                                  |
|    | SPOLU za akcie PLAVISKO :                                                                                   | 7 590 326  |        |                                              | 61 122,17                                        |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Akcie BANIČNÉ                                                                                               |            |        |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 | PD Inžinierske siete IBV Gejdák                                                                             | 1 000      |        |                                              |                                                  |                                                                               | ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023   | OUaŠ-4916-12/2025-PM | Stavebné povolenia sú vydané. Finančná rezerva na iné akcie.                                                                                                                                                                                               |
|    | SPOLU za akcie BANIČNÉ :                                                                                    | 1 000      |        |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Akcie ROVEŇ                                                                                                 |            |        |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39 | PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"                                    | 1 000      |        |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      | Presunuté financie z roku 2024. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A". Na PD sa zatiaľ nepracuje. Podmienky vypracovania PD určí oddelenie grantov spolu s oddelením školstva.                                                                         |
| 40 | PD Nový chodník ul. Tatranská cesta                                                                         | 2 500      |        |                                              |                                                  | Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP                          | ÚR vydané č. OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2027 |                      | Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.                                   |
| 41 | Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne                                                               | 3 856 174  |        |                                              | 92 981,99 Š. FA Betpres, S 227,50 Šin stav.dozor | Z: 4 254 570,63 Betpres s.r.o., Ing.Šin stav. dozor 20 910,                   |                                                       |                      | Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypacovanej a prepracovanej RP. Financovanie: 2 267 786 úver zo SLSP (zdroj 52), 526 713 UMR (zdroj 1BA1,1BA2) Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 000 000 príspevok od MONDI SCP (zdroj 72c), 61 675 vlastné zdroje (46). |
| 42 | PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne (46) PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne (41) | 500        | 22 225 | 21 725 presun z PD BD č.2 a č.3 ul. Plavisko | 2460 Birtech za 01.02/2026, 295,2 TI             | 1230€/mesiac Birtech tech.dozor + AD projektanta počas výstavby. O: 2985,2 TI |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43 | PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela                      |            | 1 000  |                                              | 19,68 kom. Služ.                                 |                                                                               |                                                       |                      | Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov. PD je vypracovaná, prebieha iČ pre ohľadenie stavby.                                                                                                                                   |
| 44 | Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela                         |            | 51 000 |                                              |                                                  |                                                                               |                                                       |                      | Realizácia rekonštrukcie parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov na ul. Poľná a na ul. Gen. Miloša Vesela.                                                                                                                                    |
|    | SPOLU za akcie ROVEŇ :                                                                                      | 3 933 899  |        |                                              | 100 984,37                                       |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | SPOLU :                                                                                                     | 14 057 466 |        |                                              | 451 024,93                                       |                                                                               |                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |

Vypracoval: Milan Ondrejka

- 
- Zrealizované akcie
- 
- Akcie v realizácii

| Podrobný prehľad plnenia IP 2026 ku dňu 25.02.2026 - financované z externých zdrojov - zabezpečuje OGAP |                                                                                                                     |                           |                      |                           |                       |                                                      |                       |                         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por. č.                                                                                                 | Názov akcie :                                                                                                       | Schválené na rok 2026 (€) | Upravené v roku 2026 | Dôvod úpravy              | Čerpanie k 25.02.2026 | Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce naviac, úspora | Stav územného konania | Stav stavebného konania | Poznámka, stav a popis akcie                                                                                              |
| 1.                                                                                                      | Cyklochodník Ružomberok obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica                                      | 630 990,00                | 1 900,94             | presun zostatku z r. 2025 | 629 089,06            | 630 990 Slovokorekt, s.r.o                           |                       | SP vydané               | Realizácia začala 26.6.2025. Termín dokončenia bol predĺžený do marca 2026. Následne kolaudácia a odovzdanie do užívania. |
| 2.                                                                                                      | Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Ružomberok – Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská - Klačno - Mostová | 526 192,12                | 182 292,35           | presun zostatku z r. 2025 | 343 899,77            | 526 192,12 Slovokorekt, s.r.o                        |                       | SP vydané               | Realizácia začala 8.10.2025. Termín dokončenia bol predĺžený do maca 2026. Stavba nepodlieha kolaudácii.                  |

|        |                                                         |              |             |                    |              |                                                                               |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.     | Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku    | 1 828 627,56 | 1 598 010,0 | VO - zníženie ceny | 507 289,96   | 478 006,10<br>vyplatené<br>UNISTAV Teplička<br>807 978,65<br>Grif Plus s.r.o. |  | SP vydané | Realizácia začala 2/2025. Pre závažné porušenie zmluvy bola rozviazaná zmluva s Unistav Teplička. Od 1/2026 na stavbe pracuje Grif plus s.r.o. Termín začatia kolaudačného konania je stanovený na 04.05.2026.Predpokladané celkové náklady projektu i so zarátaním všetkých dodatkov nedosiahnu schválenú sumu 1 828 627,56 Eur. |
| 4.     | Energetické opatrenia - ZŠ Bystrická cesta - okná       | 286 560,00   | 286 560,00  |                    | 286 560,00   | Cronson s.r.o.                                                                |  |           | Projekt zrealizovaný, ukončený bez korekcie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Energetické opatrenia - ZŠ Bystrická cesta - osvetlenie | 190 380,43   | 190 380,43  |                    | 190 380,43   | ES-PRO, s.r.o.                                                                |  |           | Projekt zrealizovaný, ukončený bez korekcie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.     | Výstavba elektronabíjačiek                              | 184 000,00   | 164 759,48  | VO - zníženie ceny | 0,00         | ZSE a.s.                                                                      |  | V riešení | Začali sa projekčné práce na trinástich lokalitách v rámci Ružomberka. Termín uvedenia do prevádzky 30.06.2026                                                                                                                                                                                                                    |
| SPOLU: |                                                         |              |             |                    | 1 957 219,22 |                                                                               |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Vypracovali: Richard Makovický, Jana Tkačíková