

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2026 (€)	Upravené v roku 2026	Dôvod úpravy	Čerpanie k 17.09.2026	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce navyč, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
	Akcie MESTO								
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	14 405				Z: Zuskin s.r.o. 11070 €	ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chýba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK		ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP. V súčasnosti vybavuje právne oddelenie pozemkov v správe povdia váhu (SVP š.p.) PD sa bude prepracovávať v zmysle novej trasy mimo mosta na DK.
2	PD Park železničná stanica	1 000			760 Bálek s.r.o.	O:760 Bálek s.r.o.	OSS-134-2/2021-ŠO	OCÚ-144-3/2024-ŠO	PD vypracovaná SP vydané. Oddelenie grantov by malo vybaviť NFP.
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno	13 750	48 750	35000 pridané na MsZ 22.06.2026	98,4 SPP, 7 680 QVINZ	O: 7 680 QVINZ projektový zámer			Vypracovanie projektového zámeru v zmysle záverov z rokovani. Je potrebné pridať financie na zaplatenie odvodov štátu za vyňatie pozemkov z lesa.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku	0							Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr. dopracovanie statiky, schéma KOS-ky + prívod el. energie) Zrealizované
5	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000				Z: 09/2023 Vyparina, Qvine s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP.	OMRaSP-2025/00271-3-VM		DUR Vypracovaná prebieha UR vydané. PSP v podrobnostiach RP sa vypracováva. Po vypracovaní PSP bude prebiehať IČ pre vydanie SP.
6	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile	4 780	780	4000 presun na č.21 DS B.P.					Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD . PD vypracovaná a odovzdaná. IČ pre SP.
7	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	828	0	828 presun na č.16 - Telocvična					PD kompletne ukončená v R. 2024. Presun financií z roku 2025 ako rezerva na poplatky za vecné bremená.
8	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	1 068							PD vypracovaná , ohlásenie stavby vydané. Oddelenie grantov vybavuje NFP.
9	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 400 000							700 000 € presun z R. 2024 + 700 000 € doplnené pre rok 2025 t.j spolu 1 400 000 € na rok 2025. Úver z environfondu (zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický). Akcia je evidovaná na oddelení grantov.
10	Inžinierske siete IBV Dielec - (Preložka VN linky č. 243 - IBV Dielec + dažďová kanalizácia)	835 029			288 780,63 EEM s.r.o., 98 071,71 1.Fa VSR, 10 486,34 2.Fa VSR, 309 170,56 3.Fa VSR	Z: 288 780,63 EEM, O:7 011 st. dozor EUB Borsik, Z + D č.1 VSR 662 386,34			Realizácia preložky 22 kV liniek + stavebný dozor súvisiaci s preložkou VN liniek. Poplatky za vecné bremená majiteľom pozemkov, kde bude preložka VN. Financie na realizáciu dažďovej kanalizácie.
11	Zosilnenie povrchu telesa cesty	200 000			Vytýčovačky :217,96 Orange, 154,98 SSD (VN+NN), 67,9 VSR, 153,75 Sl. Tel., 44 plyn vytýč., 115,31 Sl.tel., 154,98 SSD, 166 497,72 1.FA a 2.FA Riline	Z: 180 004 RILINE, poplatky za vytýčenie IS			Táto akcia bola hraená zo zdroja 41 - poplatok za rozvoj.
12	PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad	2 000	1 000	1000 presun na č.15 - Zim. štadión					PD je vypracovaná a dodaná. Obdelenie grantov vybavuje NFP. Financie na prípadné z,meny, alebo doplnenia do PD.
13	PD Mariánske námestie	1 340							Rezervné financie na prípadné prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU, alebo iných úradov.
14	PD Spevnené plochy na ulici ZA dráhou, sídlisko Roveň- Ružomberok	2 230							Oddelenie útvaru hlavného architekta zabezpečí vypracovanie pdsrocnej štúdie. Na základe tejto štúdie bude vypracovaná PD a vybavá sa príslušné povolenia potrebné pre výstavbu parkovacích plôch. Prebieha IČ a vybavenie pozemkov na právnom odd.
15	PD Stavebné úpravy strechy zimného štadióna	4 694	10 171	5 477 presun z č.25, 26, 12					PD na rekonštrukciu strechy zimného štadióna. Zateplenie strešného plášťa, odvetracie komímky pre ovetranie strešného plášťa ako aj nová strešná krytina.
16	PD Stavebné úpravy telocvične nad mestskou plavárňou	11 992	39 992	5 242 presun z č.7, 24, 34, 28000 pridané na MsZ 07.07.2026					PD na rekonštrukciu telocvične nad mestskou plavárňou. Rekonštrukcie sociálnych zariadení, skladových priestorov, palubovky, tribúny ako aj rakonštrukcia strech spolu s novým zateplením strešného mplášťa.
	SPOLU za akcie MESTO :	2 569 593,0			882 454,24				
	Akcie BIELY POTOK								
17	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	5 440				O: 4 560 Zuskin s.r.o.	ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.		Projekt obsahuje parkoviská. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. PSP v podrobnostiach RP na 11 parkovísk je vypracovaná a dodaná. Prebieha IČ pre vydanie SP.
18	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	430	0	430 presun na č.21 - DS B.P.				OMRaSP-2024-/265 3-VM	Zmena stavby pred dokončením je vydaná. Tieto financie sú už ako rezerva na iné akcie. Projekt je odovzdaný na oddelenie grantov na získanie NFP na výstavbu.

19	PD ČOV Vlkolíneč - riešenie havarijného stavu	620			380 inventarizácia drevín				PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP a GP. Právne oddelenie vybavuje parcelu od SPF.
20	PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhý - Biely Potok	1 000	0	1000 presun na č.21 - DS B.P.					PD je vypracovaná a dodaná. Tieto finančné prostriedky použijeme na inú akciu.
21	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok 3 638 € (úč. 46) a 3 437 € (úč. 45)	1 645	7 075	5 430 presun z č.6, 18, 20, 38		O: DE-CON s.r.o. Gvizard 6 457,5		OMRaSP-2024/265-3 (4.10.2024)	Tieto finčné prostriedky sú na rozdelenie už vypracovanej PD v zmysle požiadaviek komun. služieb a p. V. Macku tak, aby bolo možné realizovať naskôr rekonštrukciu strechy, bezbarierových WC a spevnenie statiky objektu.
	SPOLU za akcie BIELY POTOK :	13 135			380,00				
	Akcie ČERNOVÁ								
22	PD Inžinierske siete IBV Hríby	70 000				Z: Projektstav NZ,s.r.o. 66 174 €			Vypracovanie PD pre odsúhlasenie stavebného zámeru a následne Overenia projektu stavby . Financie sú z dlhodobého úveru zo SLSP. Pre spracovanie PD je potrebné, aby bol schválený nový územný plán zony.
23	PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová	658			295,2 TI, 28 Orange, 46 Sl.tel., 200 Záhorec			OMRaSP-2024/00413-3-VM	Financie na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PSP.
24	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline	4 028	1 028	3 000 presun as č.16 Telocvičňa	369 urč. Skrývky, 332,1 TI			OMRa SP-49-4-2023_VM	Financie na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PSP pre vydanie SP a vypracovanie geometrického plánu na pozemok SPF.
	SPOLU za akcie ČERNOVÁ :	71 686			1 270,30				
	Akcie HRBOLTOVÁ								
	SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :	0							
	Akcie RYBÁRPOLE								
	SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :	0							
	Akcie KLAČNO								
25	PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu	1 900	0	1 900 presun na č.15 Zim. štadión					Nová PD je vypracovaná včetně zaizolovania zvislých stien injektážov.
26	PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu	2 577	0	2 577 presun na č.15 Zim. štadión					Nová PD je vypracovaná včetně zaizolovania zvislých stien injektážov.
	SPOLU za akcie KLAČNO :	0							
	Akcie POLÍK								
27	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora	1 000			98,93 všetky vyjadruvačky spolu				PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby.
28	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára	1 000			98,93 všetky vyjadruvačky spolu				PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby.
29	PD Stavebné úpravy spevnených plôch pri bytových domoch na ul. Makovického		5 000	schválené na MsZ 13.05.2026		O: 4 305 Značky s.r.o.			PD na stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch. Nová vodopriepustná dlažba ohraničená novými obrubníkmi.
30	Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora	47 000	62 011	15 011 pridané na msZ 04.03.2026	96,86 Sl.Tel., 180 Hrčka vytýč. Horúcovod, 59041,53 Slovokorekt	Z: 59 041,53 Slovokorekt			Realizácia parkovacej plochy. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)
31	Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára	71 000	95 557	24 557 pridané na MsZ 04.03.2026	96,86 Sl.tTel., 91115,15 Slovokorekt	Z: 92 031,23 Slovokorekt			Realizácia parkovacej plochy. (fin. zdroj poplatok za rozvoj)
	SPOLU za akcie POLÍK :	164 568			150 767,62				
	Akcie CENTRUM								
32	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	800						OMRaSP-2024/0032-3-VM	ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.
	SPOLU za akcie CENTRUM :	800							
	Akcie SATELITY								
33	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa	2 260							Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. Vyjadrenie KPU k zaslanej žiadosti na úpravu Kalvárie dodané. Štúdia je vypracovaná a odsúhlasená UHA. Je vypracovaná aj PD. Na základe požiadavky p. Zuberca sa bude PD prepracovávať, ale najsôr by sa mala štúdia s navrhovanými chodníkmi popred rodinné domy a vstupné brány odkonzultovať s dotknutými občanmi na u. Zelená. Túto konzultáciu zabezpečia poslanci za časť Satelity.
34	PD Inžinierske siete IBV Dielec	1 414	0	1414 presun na č.16 Telocvičňa			Územný plán zóny	Stavebné povolenie je vydané	Finančné prostriedky na presné geodetické vytyčenie ochranného pásma pre preložku VN liniek 22 kV.

	SPOLU za akcie SATELITY :	2 260							
	Akcie PLAVISKO								
35	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	25 002	13 400	11 552 presun na PD plaváreň					Autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky, 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
36	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	25 003	14 830	10 175 presun na PD plaváreň					Autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky, 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
37	Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko	8 348 675			64 109,15 bodov skladky, výrub drevín, fréz. Pšov a 27,04 stavebné práce na BD č.1 a č.2, SOLAR 7 340,38 04/26, 127195,6 05/26, 130523,25 05/26 TV, 255540,65 06/26 TV, 5681,6 ST.Dozor za 04-07, 214137,5 SOAR, 76906,28 SOAR-TV				Realizácia bytových domov č.2 a č.3. Rozdelenie financií v zmysle podpísaných zmlúv: 2 834 600 (111) dotácia z MD SR, 4 251 900 (46) úver ŠFRB, 529 455 (52) úver SLSP - vlastné zdroje, 153 700 (111) dotácia z MD SR na TV, 579 020 (46) úver ŠFRB na TV.
	SPOLU za akcie PLAVISKO :	8 376 905			941 448,43				
	Akcie BANIČNÉ								
38	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	1 000	437	563 presun na č.21 - DS B.P.		ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023	OuaS-4916-12/2025-PM		Stavebné povolenia sú vydané. Finančná rezerva na iné akcie.
	SPOLU za akcie BANIČNÉ :	437							
	Akcie ROVEŇ								
39	PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"	1 000							Presunuté financie z roku 2024. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A". Na PD sa zatiaľ nepracuje. Podmienky vypracovania PD určí oddelenie grantov spolu s oddelením školstva.
40	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500				Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP	ÚR vydané Č: OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2027		Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
41	Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne (1 230 000 € minicipálny úver)	3 856 174	5 086 174	1 230 000 schválené na MsZ 01.04.2026	3 736 191,9 € 1.Fa - 11.Fa Betpres, 11 505,5 1.Fa - 7.Fa Šin stav.dozor, 1711,85 VSR 5x čísl. a monitor. kanal.	Z: 4 254 570,63 Betpres s.r.o., Ing Šin stav. dozor 20 910, Objednávky VSR 814,11 monitor. a čísl. kanal.			Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypacovanej a prepracovanej RP. Financovanie: 2 267 786 úver zo SLSP (zdroj 52), 526 713 UMR (zdroj 1BA1,1BA2) Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 000 000 príspevok od MONDI SCP (zdroj 72c), 61 675 vlastné zdroje (46). 1 230 000 municipálny úver
42	PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne (46) 500€ a na účte (45) je 21 725 € č.akcie 075749	500	22 225	21 725 presun z PD BD č.2 a č.3 ul. Plavisko	8 840 Birtech za 01 - 08/2026, 295,2 Tl, 46,13 Šitel. 28 Orange, 989,4 SPP, 471,7 opt.sieť privod, 300 Kontrola "R" pre Dč.1, 16 000 AD Projektanta	1230€/mesiac Birtech tech.dozor + AD projektanta počas výstavby. O: 295,2 Tl, O: 300 kontrola "R" pre Dč.1, O: 16 000 AD projektanta			
43	PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela		1 000		117,36 všetky vyjadrovačky spolu				Rekonštrukcia parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov. PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby.
44	Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela	51 000	240 000	189 000 schválené na MsZ 22.06.2026	384,63 vytyčenie IS spolu	Z: 226 660,97 Slovokorekt			Realizácia rekonštrukcie parkovacej plochy pre možnosť parkovania automobilov na ul. Poľná a na ul. Gen. Miloša Vesela.
	SPOLU za akcie ROVEŇ :	5 352 899			3 873 241,90				
	SPOLU :	16 552 283			5 849 562,49				

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii

Podrobný prehľad plnenia IP 2026 ku dňu 02.09.2026 - financované z externých zdrojov - zabezpečuje OGAP									
Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2026 (€)	Upravené v roku 2026	Dôvod úpravy	Čerpanie k 10.08.2026	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce navyč, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
1.	Cyklochodník Ružomberok obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica	630 990,00	1 900,94	presun zostatku z r. 2025	630 990,00	630 990 Slovokorekt, s.r.o	nebolo	Kolaudácia.	Stavba ukončená. Všetky platby uznané a preplatené.

2.	Zlepšenie cyklickej infraštruktúry v meste Ružomberok – Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská - Klačno - Mostová	526 192,12	182 292,35	presun zostatku z r. 2025	524 763,28	526 192,12 Slovkorekt, s.r.o 1428,83 €	nebolo	Bez kolaudácie.	Stavba ukončená. Všetky platby uznané a preplatené.
3.	Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku	1 828 627,56	1 598 010,0	VO - zníženie ceny	507 289,96	478 006,10 vyplatené UNISTAV Teplička 807 978,65 Grif Plus s.r.o.	nebolo	Kolaudácia.	Stavba ukončená. Prebieha vyúčtovanie dotácie.
4.	Energetické opatrenia - ZŠ Bystrická cesta - okná	286 560,00	286 560,00	0,00	286 560,00	Cronson s.r.o.	nebolo	Bez kolaudácie.	Projekt zrealizovaný, ukončený bez korekcie
	Energetické opatrenia - ZŠ Bystrická cesta - osvetlenie	190 380,43	190 380,43	0,00	190 380,43	ES-PRO, s.r.o.	nebolo	Bez kolaudácie.	Projekt zrealizovaný, ukončený bez korekcie
5.	Výstavba elektronabíjačiek	184 000,00	164 759,48	VO - zníženie ceny	164 759,48	ZSE a.s.	nebolo	Kolaudácia.	Stavba ukončená. Prebieha vyúčtovanie dotácie.

SPOLU: 2 304 743,15

Vypracovali: Richard Makovický, Jana Tkačíková