



A. Materiál: Plnenie plánu investičnej výstavby pre rok 2015

Bod rokovania	Plnenie plánu investičnej výstavby za rok 2015
Dátum rokovania MsZ	30.3.2016
Predložené poslancom MsZ	23.3.2016
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie zobrala na vedomie
Zoznam príloh	Príloha č.1 – Plnenie plánu investičnej výstavby pre rok 2015


B. Návrh na uznesenie: MsZ odporúča zobrať na vedomie správu o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2015

C. Dôvodová správa

V pláne investičnej výstavby na rok 2015 bolo schválených celkom 95 investičných akcií. Z toho 26 na projektovú dokumentáciu a 69 na realizáciu, v celkovom plánovanom objeme 2 252 210.-€.- € s nasledovných zdrojov. : z prebytku bežného roka 388 110.-€, z fondu rozvoja mesta 1 113 100.-€, z rezervného fondu 108 000.-€, z memoranda MONDI 108 000.-€, z memoranda MONDI 2014 35 000.-€, z úveru 500 000.- (úverové prostriedky neboli dodatočne schválené)


Zrealizovalo sa 52 akcií za 1 482 293.-€, nerealizovali sa akcie z memoranda MONDI 2015 (nebolo podpísané) a akcie ktoré ráтали s vykrytím z iných zdrojov (úver). 5 akcií sa dokončieva v prvých mesiacoch 2016, 10 akcií sa nerealizovalo a je s nimi rátané v IP 2016, akcie spojené s pridelenými financiami z ÚV SR - (revitalizácia cintorína, rekonštrukcia ulica Horská, výstavba informačného centra Vlkolínec) sú vysúťažené a realizácia začne v jarných mesiacoch. Rekonštrukcia vozovky na Smrekovicu sa realizovala na konci roka.

Podrobný rozpis všetkých zabezpečovaných akcií so skutočným finančným plnením je uvedený v tabuľke príloha-01-Plnenie plánu investičnej výstavby



Príloha č.1 Plnenie plánu investičnej výstavby pre rok 2015


Pol	Názov investície	Výška r. 2015 €	Stav realizácie
	BIELY POTOK		
1	Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok	14 137.-	Dokončenie 2016
2	Asfaltové povrchy po dobudovaní kanalizácie	49 987.-	Spoluúčasť s vodárenskou a.s.
3	Rekonštrukcia ÚK v KD Biely Potok	10 965.-	
4	Asfaltové povrchy po dobudovaní kanalizácie I.	9 860.-	Dokončenie 2016
5	Výstavba informačného centra UNESCO	300 000	Realizácia 2016
6	Prepojenie Pod hlinisko-Raveň PD		Presunutá na 2016
	Celkom	384 949.	
	ČERNOVÁ		
1	Rekonštrukcia futbalového štadióna Černová	20 994.-	
2	Chodník pre peších Čremošná	49 891.-	Dokončenie 2016
3	Rekonštrukcia vozovky ul. Za Jaročkom	2 997.-	
4	Chodník pre peších Kamino-Agip	36 000.-	Spoluúčasť s vodárenskou a.s.
5	Oprava zvodov KD Černová	4 426.-	
	Celkom	114 308.	
	HRBOLTOVÁ		
1	Vybavenie javiska KD Hrboltová	19 823.-	Dokončenie 2016
2	Protipovodňový žľab ul.Na Pruty-Mlynská	10 177.-	
3	Rekonštrukcia MŠ Hrboltová	10 200.-	
4	Futbalový štadión – rekonštrukcia II.	9 929.-	
5	Výmena trafostanice PD		Presunutá na 2016
6	Športové ihrisko Hrboltová PD		Presunutá na 2016
	Celkom	50 129.-	
	RYBÁRPOLE		
1	Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská PD	1 465.-	
2	Spevnené plochy a parkoviská Rybárpolská 7 PD	1 000.-	
3	Spevnené plochy a parkoviská Rybárpolská 6 PD	800.-	
4	Rekonštrukcia vozovky Horská	200 000.	Realizácia 2016
	Celkom	203 265.	
	KLAČNO		
1	Revitalizácia územia Klačno	42 520.-	Celkovo akcia 334 550.-



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

2	Rekonštrukcia vozovky ul.Lesná, Veterná, Smreková, Liptovská, Klačno (etapy)	87 241.-	
3	Kamerový systém sídliska Klačno	30 000.-	
4	Parkovacie plochy Veterná	18 620.-	
5	Parkovacie plochy Veterná PD	700.-	
	Celkom	179 081.	
	POLÍK		
1	Parkoviska ul.Žilinska 1-5	35 744.-	
2	Revitalizácia Hrabovskej doliny I.	7 903.-	
3	Rekonštrukcia hrádzového telesa	173 189.	
4	Ihrisko Makovického PD		Presunuté na 2016
5	Vnútroblok Š.Moyzesa-S.Viatora PD		Presunuté na 2016
6	Revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa-Dúbravca PD		Presunuté na 2016
	Celkom	216 836.	
	CENTRUM		
1	Parkovacie plochy M.R.Štefánika III.etapa	79 914.-	Celkom akcia 438 605.-
2	Rekonštrukcia komunikácie a chodníka M.Madačova	68 574.-	
3	Rekonštrukcia lavice cez Váh	46 858.-	
4	Rekonštrukcia lavice cez Revúcu	74 070.-	
5	Asanácia lavice cez Revúcu	2 388.-	
6	Asanácia fontány	5 259.-	Realizácia 2016
7	Rekonštrukcia Bjornsonovho domu	9 997.-	
8	Spevnené plochy –garáže M.R.Štefánika	9 959.-	
	Celkom	297 019.	
	SATELITY		
1	Chodník ul.Hanulu	24 872.-	Spoluúčasť s vodárenskou a.s.
2	Chodník ul.Hanulu II	17 014.-	
3	Oporný múr Jelence	7 790.-	
4	Revitalizácia cintorín	120 000.	Realizácia 2016
5	Projekt el. napájania Nám.A.Hlinku	9 720.-	
6	Uzemnenie zvodidiel Cesta na Kalváriu	1 200.-	
7	Chodník Hanulu-kruháč pod Klačnom PD		Presunuté na 2016
	Celkom	180 596.	
	PLAVISKO		
1	Riešenie križovatky Bottova-Plavisko doplnenie vod a zvislého značenia PD	3 696.-	
2	Chodník Plavisko-Do Baničného,Hollého		Presunutá na 2016
3	Podkrovie Majere PD		Dokončenie 2016 (pozemok SPF)
	Celkom	3 696.-	
	BANIČNÉ		



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

1	Schody Houdeka-Papiernická PD		Presunuté na 2016
2	Športové ihrisko ZŠ Sládkovičova-osvetlenie	4 979.-	
3	Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-ÚK a okná	215 035.-	
4	Revitalizácia nábrežia Revúcej	51 688.-	
5	Rekonštrukcia chodníka ul.Do Baničného – výmena bet. platní za dlažbu	26 701.-	
6	Parkovacie plochy Cesta na Vlkolíne	11 997.-	
7	Chodníky pre peších ul.Bohúňa	22 413.-	
8	Parkoviská ul Baničné vnútroblok za rotundou	24 995.-	
9	Parkoviská ul Baničné vnútroblok za rotundou PD	800.-	
10	Parkovacie plochy ul.Baničné č.3,5	12 665.-	
11	Parkovacie plochy ul.Baničné č.3,5 PD	400.-	
12	Dopravne riešenie križovatky pri SEAT PD	1 850.-	
13	Rekonštrukcia bytového domu Hollého	19 897.-	
	Celkom	393 420.-	
	ROVEŇ		
1	Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	75 249.-	
2	Revitalizácia vnútroblok Bystrická II.etapa	49 806.-	
3	Oprava plota detského ihriska pri MŠ Za dráhou	3 379.-	
4	Rekonštr.chodník pre peších Bystrická	10 495.-	
5	Preložka el.rozvádzača plaváreň	4 342.-	
6	Rekonštrukcia plavárne-zariadenie	21 773.-	
7	Spevnené plochy garáže Za dráhou	12 920.-	
	Celkom	177 964.-	
	Oprava komunikácie Smrekovica	100 000.-	MOSR , Mesto, Mestské lesy