



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2016

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2016
Dátum rokovania MsZ	21.9.2016
Predložené poslancom MsZ	14.9.2016
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Nebolo prerokované v komisiách
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2016

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2016

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2014.

D. Dopad na rozpočet : Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2016

akcie	suma	Stav akcie	Plnenie
Parkovací systém - Železničná stanica (realizácia)	20 000		
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta PD	25 000	Realizované (geometrický plán)	3 975.00.-
PD granty - ostatné PD	47 000	Realizované -Špecializované učebne, Zníženie energetickej náročnosti-MŠ Hrabovská	28 580.-
PD - urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíne	3 000		
PD - Prepojenie Podhlinisko - Raveň (B.Potok)	1 500		
PD - u. Priehradý - rigoly (Hrboltová)	1 000		
PD - športové ihrisko Hrboltová	1 000		
PD - Výmena trafostanice (Hrboltová)	1 000		
PD - ihrisko Makovického (Polík)	1 000		
PD - vnútroblok Š. Moyzesa / S. Viatora (Polík)	3 000		
PD - revitalizácia vnutroblok Š. Moyzesa - Dúbravca (Polík)	3 000		
PD - chodník - Podhora popri knižnici a za knižnicou	3 000	Realizované (PD, geometrický plán)	1 170.-
PD - schody - ul.Houdeka - Papiernická	500		
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – oprava strechy a stavebné úpravy	5 000	Realizované	4 576.00.-
spolu	115 000		

akcie Biely Potok			
Rekonštrukcia KD - kuchynka	7 700	Realizovaná	9 970.27.-
Rekonštrukcia KD-kuchyn PD	300	nevyčerpané	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Parkovacie plochy ul.SNP (pri kostole)	11 000	Zrušená (presun prostriedkov na rekonštr.strechy KD-zatekanie)	
Rekonštrukcia strechy KD II.etapa	11 000	Realizovaná	10 680.00.-
PD Parkovacie plochy ul SNP	1 000	Spracováva sa PD	700.00.-
Dažďová kanalizácia ul.Pod hlinisko PD	1 000		
Križovatka Korytnická-Ku Revúcej PD	1 000		
Oddychová zóna Revúca - Podsuchá PD	1 000		
Cyklotrasa Trlenská - Vlkolínec PD	1 000		
IC dom UNESCO Vlkolínec	300 000	Akcia v realizácii	260 730.13.-
Oprava strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	Pripravená súťaž	
PD - asfaltové povrchy ul. Ku Revúcej	2 000		
spolu	345 000		

akcie Černová			
Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia KD Černová	11 000	Akcia v realizácii	11 566.00.-
Rekonštrukcia zvodov a žľabov ŠJ a PZ	4 000	Realizované	3 969.24.-
Doplnenie mobiliáru pre jestv. 2 detské ihriská	3 000		
Chodník pre peších Čremošná	34 200	Podaná žiadosť na stavebné povolenie	
PD- Chodník pre peších Čremošná	800		
PD - parkovacie plochy Slnčná ulica	2 000	Spracováva sa PD	270.00.-
spolu	55 000		

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia futbalového ihriska III.etapa (oplotenie,parkovisko,cho dniky) PD	1 000		




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Rekonštrukcia historickej sypárne	29 000	Pripravená súťaž	
PD Rekonštrukcia historickej sypárne	1 000		
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	9 200	Pripravená súťaž	
PD- Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	800	Nevyčerpané	
spolu	66 000		

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská	200 000	Akcia v realizácii	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	9 200		
PD - Detské ihrisko Nová Hrboltová	800		
Oprava schodov Malé Tatry	10 000	Realizovaná	4 794.00.-
Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská	19 500	Pripravená súťaž	
PD- Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská	500		
spolu	240 000		

akcie Klačno			
Spevnené plochy bytovka Kura-Klopta	15 000	Pripravená súťaž	
Odvodnenie územia a spevnenie plôch na ulici Smrekovej	11 700	Zrealizované	9 869.81.-
Odvodnenie územia a spevnených plôch na ul. Smrekovej - rozpočet	300	Zrealizované	270.00.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12	24 750	Zrealizované	29 690.01.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 23	24 750	Zrealizované	21 984.31.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná - rozpočet	500	Zrealizované	480.00.-
Rekultivácia plochy medzi Skateparkom a	5 000	Pripravená realizácia	986.40.-



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

oddychovým areálom			
spolu	82 000		

akcie Polík			
Športové ihrisko Makovického	45 000		
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora	39 700	Zrealizované	43 133.95.-
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora - rozpočet	300	Zrealizované	270.00.-
Rekonštrukcia hrádzového telesa II.etapa	20 000	Zrealizované	16 082.28.-
PD-Rekonštrukcia hrádzového telesa II.etapa	460	Zrealizované	460.00.-
spolu	140 000		

akcie Centrum			
Obslužná komunikácia Mlynská	54 500	Vysporiadava sa pozemok	
PD- Obslužná komunikácia Mlynská	500		
Chodník Podhora knižnica	40 000	Spracováva sa PD	
Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	19 000	Nutnosť vysporiadať pozemky, čiastka presunutá zmenou IP 2016	
PD- Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	1 000		
Preložka osvetlenia ul.Nahálku	4 600	Akcia v realizácii	2 494.61.-
PD- Preložka osvetlenia ul.Nahálku	400	Zrealizované	100.-
spolu	165 000		

akcie Satelity			
Dobudovanie infraštruktúry mestského cintorína	120 000	Zrealizované	119 999.39.-
Revitalizácia detských ihrísk v rámci obvodu	18 000		
Rekonštrukcia chodníka	19 600	Zrealizované	10 526.70.-




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

ul.Nad štadiónom			
Rekonštrukcia chodníka ul.Nad štadiónom - rozpočet	400	Zrealizované	250.00.-
Spojovacie schody ul. Nad štadiónom - Fatranská	5 000	Zrealizované	4 930.00.-
Rekonštrukcia schodov Múzeum - A.Hlinku	3 000	Zrealizované	4 969.36.-
Rekonštrukcia vozovky ul.Sladkého (nad múzeumom)	3 000		
Rekonštrukcia oporného múru ul.Jelence-K. Sidora	9 500	Zrealizované	8 943.84.-
Rekonštrukcia opo.múru ul.Jelence-K. Sidora- rozpočet	500	Nevyčerpané	
PD chodník Hanulu - Acko	700	Nevyčerpané	
spolu	179 700		

akcie Plavisko			
Chodník križovatka Do Baničného Plavisko Hollého	49 500	Zrealizovaná etapa	28 726.00.-
Chodník križ.Do Baničného Plavisko Hollého-rozpočet	500		
Detské ihrisko ul.Sidora	9 500		
PD - Detské ihrisko ul.Sidora	500		
spolu	80 000		

akcie Baničné			
Parkovacie plochy ul.Do Baničného 3-5	12 500	Podaná žiadosť na stavebné povolenie	
Parkovacie plochy ul.Do Baničného 3-5	500	zrealizované	500.00.-
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická (SEAT)	19 700	Vysporiadavajú sa pozemky	
PD- Rekonštrukcia križovatky Sládk-Bystrická (SEAT)	300		
Oddychová zóna Revúca	8 500		
PD- Oddychová zóna	500		



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Revúca			
Druhá etapa chodníka E. Bohúňa	29 500	Zrealizované	42 775.07.-
Druhá etapa chodníka E. Bohúňa - rozpočet	500	Zrealizované	310.00.-
Spevnené plochy	9 700	Akcia zrušená zmenou IP 2016	
Spevnené plochy - rozpočet	300	Akcia zrušená	
Ostrovček E.Bohúňa			4 965.00.-
spolu	202 000		

akcie KD AH			
Bjornsonov dom rekonštrukcia	9 700	Zrealizovaná etapa	5 226.26.-
Bjornsonov dom rekonštrukcia - rozpočet	300	Nevyčerpané	
KD Černová - výmena okien	4 700	Akcia v realizácii	4 498.25.-
KD Černová - výmena okien - rozpočet	300	Nevyčerpané	
Kino Kultúra - oprava omietok	3 000		
spolu	18 000		

akcie Roveň			
Revitalizácia vnútroblok Bystrická	29 200	Zrealizované	34 178.93.-
PD - Revitalizácia vnútroblok Bystrická	800	Nevyčerpané	
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000		
Rekonštrukcia chodníkov - obvod	48 200	Pripravená súťaž	
Rekonštrukcia chodníkov-obvod - rozpočet	800	Zrealizované	780.00.-
spolu	202 000		
sumár za všetky obvody	1 889 700		