



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2016

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2016
Dátum rokovania MsZ	15.12.2016
Predložené poslancom MsZ	7.12.2016
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Nebolo prerokované v komisiách
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2016

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2016

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2016.

D. Dopad na rozpočet :

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2016

akcie	suma	Stav akcie	Plnenie
Parkovací systém - Železničná stanica (realizácia)	20 000	Nerealizuje sa	
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta PD	25 000	Realizované (geometrický plán) Spracováva sa PD k DUR a SP	3 975.00.-
PD granty - ostatné PD	47 000	Realizované -Špecializované učebne, Zníženie energetickej náročnosti-MŠ Hrabovská	28 580.-
PD - urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíne	3 000	Spracováva sa PD	
PD - Prepojenie Podhlinisko - Raveň (B.Potok)	1 500	Presunutá na 2017	
PD - u. Priehradý - rigoly (Hrboltová)	1 000	Presunutá na 2017	
PD - športové ihrisko Hrboltová	1 000	Presunutá na 2017	
PD - Výmena trafostanice (Hrboltová)	1 000	Presunutá na 2017	
PD - ihrisko Makovického (Polík)	1 000	Spracováva sa	
PD - vnútroblok Š. Moyzesa / S. Viatora (Polík)	3 000	Presunutá na 2017	
PD - revitalizácia vnútroblok Š. Moyzesa - Dúbravca (Polík)	3 000	Presunutá na 2017	
PD - chodník - Podhora popri knižnici a za knižnicou	3 000	Spracovaná, rieši sa ÚR a SP	1 170.-
PD - schody - ul.Houdeka - Papiernická	500		
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – oprava strechy a stavebné úpravy	5 000	Realizované	4 576.00.-
spolu	115 000		

akcie Biely Potok			
Rekonštrukcia KD - kuchynka	8 000	Realizovaná	9 970.27.-
Parkovacie plochy ul.SNP (pri kostole)	11 000	Zrušená (presun prostriedkov na rekonštr.strechy KD-zatekanie)	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Rekonštrukcia strechy KD II.etapa	11 000	Realizovaná	10 680.00.-
PD Parkovacie plochy ul SNP	1 000	Spracováva sa PD	700.00.-
Dažďová kanalizácia ul.Pod hlinisko PD	1 000	Presunutá na 2017	
Križovatka Korytnická-Ku Revúcej PD	1 000	Presunutá na 2017	
Oddychová zóna Revúca - Podsuchá PD	1 000	Presunutá na 2017	
Cyklotrasa Trlenská - Vlkolíneč PD	1 000	Presunutá na 2017	
IC dom UNESCO Vlkolíneč	300 000	Akcia v realizácii	260 730.13.-
Oprava strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	Presunutá na 2017	
PD - asfaltové povrchy ul. Ku Revúcej	2 000	Presunutá na 2017	
spolu	345 000		

akcie Černová			
Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia KD Černová	11 000	Realizované	11 566.00.-
Rekonštrukcia zvodov a žľabov ŠJ a PZ	4 000	Realizované	3 969.24.-
Doplnenie mobiliáru pre jestv. 2 detské ihriská	3 000	Presunutá na 2017	
Chodník pre peších Čremošná	34 200	Vysúťažená-začína sa realizácia	
PD- Chodník pre peších Čremošná	800	Presunutá na 2017	
PD - parkovacie plochy Slnčná ulica	2 000	Spracováva sa PD	270.00.-
spolu	55 000		

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia futbalového ihriska III.etapa (oplotenie,parkovisko,cho dníky) PD	1 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia historickej sypárne	29 000	Vysúťažená, príprava realizácie	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Rekonštrukcia historickej sypárne	1 000	Realizované	
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	9 200	Opakovanie súťaže	
PD- Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	380	Realizované	
spolu	66 000		

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská	200 000	Akcia v realizácii	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	9 200	Presunutá na 2017	
PD - Detské ihrisko Nová Hrboltová	800	Presunutá na 2017	
Oprava schodov Malé Tatry	10 000	Zrealizovaná	4 794.00.-
Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská	19 500	Realizuje sa	
PD- Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská	500	Zrealizované	
spolu	240 000		

akcie Klačno			
Spevnené plochy bytovka Kura-Klopta	15 000	Zrealizovaná	
Odvodnenie územia a spevnenie plôch na ulici Smrekovej	11 700	Zrealizované	9 869.81.-
Odvodnenie územia a spevnených plôch na ul. Smrekovej - rozpočet	300	Zrealizované	270.00.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12	24 750	Zrealizované	29 690.01.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 23	24 750	Zrealizované	21 984.31.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná - rozpočet	500	Zrealizované	480.00.-
Rekultivácia plochy medzi Skateparkom a oddychovým areálom	5 000	Zrealizované	986.40.-
PD Riešenie dopravnej	1800	Pridané zmenou IP	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

situácie ul.Klačno			
spolu	82 000		

akcie Polík			
Športové ihrisko Makovického	45 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora	39 700	Zrealizované	43 133.95.-
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora - rozpočet	300	Zrealizované	270.00.-
Rekonštrukcia hrádzového telesa II.etapa	20 000	Zrealizované	16 082.28.-
PD-Rekonštrukcia hrádzového telesa II.etapa	460	Zrealizované	460.00.-
spolu	140 000		

akcie Centrum			
Obslužná komunikácia Mlynská	54 500	Nerealizuje sa – majetkoprávne problémy	
PD- Obslužná komunikácia Mlynská	500	Vydané územné rozhodnutie, stav. povolenie nie	
Chodník Podhora knižnica	40 000	Podané stavebné povolenie	
Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	19 000	Nerealizuje sa – majetkoprávne problémy	
PD- Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	1 000	Presunutá na 2017	
Preložka osvetlenia ul.Nahálku	4 600	Zrealizované	2 494.61.-
PD- Preložka osvetlenia ul.Nahálku	400	Zrealizované	100.-
Kontajnerové státi v obvode	20000	Pridané zmenou IP	
Rekonštrukcia chodníka ul.Bernoláka	34500	Skončená súťaž, realizácia 2017	
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Bernoláka	483	Zrealizované	
spolu	165 000		

akcie Satelity			
Dobudovanie infraštruktúry mestského	120 000	Zrealizované	119 999.39.-




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

cintorína			
Revitalizácia detských ihrísk v rámci obvodu	18 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníka ul.Nad štadiónom	19 600	Zrealizované	10 526.70.-
Rekonštrukcia chodníka ul.Nad štadiónom - rozpočet	400	Zrealizované	250.00.-
Spojovacie schody ul. Nad štadiónom - Fatranská	5 000	Zrealizované	4 930.00.-
Rekonštrukcia schodov Múzeum - A.Hlinku	3 000	Zrealizované	4 969.36.-
Rekonštrukcia vozovky ul.Sladkého (nad múzeumom)	3 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia oporného múru ul.Jelence-K. Sidora	9 500	Zrealizované	8 943.84.-
Rekonštrukcia opo.múru ul.Jelence-K. Sidora-rozpočet	500	Nevyčerpané	
PD chodník Hanulu - Acko	700	Nevyčerpané	
Chodník ul.Hanulu ku kruhovému Klačno	4500	Pridané zmenou IP	
Rekonštrukcia chodníka Na vyhlíadke	7300	Pridané zmenou IP, Presunutá na 2017	
spolu	179 700		

akcie Plavisko			
Chodník križovatka Do Baničného Plavisko Hollého	49 500	Zrealizovaná etapa, Presunutá na 2017	28 726.00.-
Chodník križ.Do Baničného Plavisko Hollého-rozpočet	500		
Detské ihrisko ul.Sidora	9 500	Presunutá na 2017	
PD - Detské ihrisko ul.Sidora	500	Presunutá na 2017	
spolu	80 000		

akcie Baničné			
Parkovacie plochy ul.Do Baničného 3-5	12 500	Skončená súťaž, realizácia 2017	
Parkovacie plochy ul.Do Baničného 3-5	500	zrealizované	500.00.-
Rekonštrukcia križovatky	19 700	Vysporiadavajú sa pozemky, Presunutá na 2017	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Sládkovičova-Bystrická (SEAT)			
PD- Rekonštrukcia križovatky Sládk-Bystrická (SEAT)	300		
Oddychová zóna Revúca	8 500	Presunutá na 2017	
PD- Oddychová zóna Revúca	500	Presunutá na 2017	
Druhá etapa chodníka E. Bohúňa	29 500	Zrealizované	42 775.07.-
Druhá etapa chodníka E. Bohúňa - rozpočet	500	Zrealizované	310.00.-
Spevnené plochy	9 700	Akcia zrušená zmenou IP 2016	
Spevnené plochy - rozpočet	300	Akcia zrušená	
Ostrovček E.Bohúňa		Zrealizované	4 965.00.-
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-palubovka telocvičňa	16500	Spustená súťaž	
spolu	202 000		

akcie KD AH			
Bjornsonov dom rekonštrukcia	9 700	Zrealizované	5 226.26.-
Bjornsonov dom rekonštrukcia - rozpočet	300	Nevyčerpané	
KD Černová - výmena okien	4 700	Zrealizované	4 498.25.-
KD Černová - výmena okien - rozpočet	300	Nevyčerpané	
Kino Kultúra - oprava omietok	3 000		
spolu	18 000		

akcie Roveň			
Revitalizácia vnútroblok Bystrická	29 200	Zrealizované	34 178.93.-
PD - Revitalizácia vnútroblok Bystrická	800	Nevyčerpané	
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníkov - obvod	48 200	V realizácii	
Rekonštrukcia chodníkov-obvod - rozpočet	800	Zrealizované	780.00.-



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

spolu	202 000		
sumár za všetky obvody	1 889 700		