

A. Materiál: Plnenie plánu investičnej výstavby za rok 2016

Bod rokovania	Plnenie plánu investičnej výstavby za rok 2016
Dátum rokovania MsZ	29.3.2017
Predložené poslancom MsZ	22.3.2017
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Nebolo prerokované v komisiách
Zoznam príloh	Príloha č.1 – Plnenie plánu investičnej výstavby za rok 2016

B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. Berie na vedomie správu o plnení investičného plánu za rok 2016

C. Dôvodová správa :

Schválený investičný plán bol v podobe:

Investičné náklady z nasledovných zdrojov : z prebytku bežného roka vo výške 49 000.-€, z fondu rozvoja mesta vo výške 206 000.-€, z fondu rozvoja mesta po schválení záverečného účtu za rok 2015 vo výške 627 700.-€, z memoranda Mondy 2016 - 85 000.-€, prevod zdrojov zo štátneho rozpočtu z roku 2015 (uznesenie vlády z výjazdového rokovania v júni 2015) vo výške 542 000.-€. Plán investičných akcií zahŕňa aj projekty, ktoré budú financované z navyše zdrojov (granty a vyššie príjmy) vo výške 380 000.-€


Stav po úpravách a zmenách investičného plánu bol : 125 akcií v celkovej sume 1 668 071.-€. Z toho bolo 55 projektových dokumentácií v sume 149 434.-€ a 70 realizácií v sume 1 518 637.-€. Podarilo sa zrealizovať 26 projektových dokumentácií v sume 89 734.10.-€ a 46 realizácií stavieb v sume 748 242.34.-€.

Z toho je na rok 2017 presunutých z IP 2016 - 19 projektových dokumentácií a 14 realizácií stavieb.

V roku 2017 budú dobiehať stavby z IP 2016 :


PD Ihrisko Makovického, PD Parkovacie plochy Slnecná, Rekonštrukcia cintorína Hrboltová, Rekonštrukcia komunikácie Horská, Parkovacie plochy Do Baničného 3-5, Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-palubovka, Rekonštrukcia chodníkov v obvode Roveň, Rekonštrukcia ul.Bernoláka, Dom UNESCO Vlkolínec, Chodník pre peších Čremošná,

Podrobný rozpis všetkých zabezpečovaných akcií so skutočným finančným plnením je uvedený v prílohe č.1



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2016

akcie	Suma v IP	Stav akcie	Plnenie v €
Parkovací systém - Železničná stanica (realizácia)	20 000	Nerealizované	
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta PD	25 000	Realizované	9 447.-
PD granty - ostatné PD	47 000	Realizované -Špecializované učebne, Zníženie energetickej náročnosti-MŠ Hrabovská, Zníženie energetickej náročnosti hala T-18	43 080.-
PD - urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíne	3 000	Dokončenie a fakturácia v 2017	
PD - Prepojenie Podhlinisko - Raveň (B.Potok)	1 500	Presunutá na 2017	
PD - u. Priehradý - rigoly (Hrboltová)	1 000	Presunutá na 2017	
PD - športové ihrisko Hrboltová	1 000	Presunutá na 2017	
PD - Výmena trafostanice (Hrboltová)	1 000	Presunutá na 2017	
PD - ihrisko Makovického (Polík)	1 000	Dokončenie a fakturácia v 2017	
PD - vnútroblok Š. Moyzesa / S. Viatora (Polík)	3 000	Presunutá na 2017	
PD - revitalizácia vnútroblok Š. Moyzesa - Dúbravca (Polík)	3 000	Presunutá na 2017	
PD - chodník - Podhora popri knižnici a za knižnicou	3 000	Realizované	1 357.04.-
PD - schody - ul.Houdeka - Papiernická	500	Nerealizované	
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – oprava strechy a stavebné úpravy	5 000	Realizované	4 576.00.-
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	3 040	Dokončenie a fakturácia z 2015	1 636.42.-




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Kolonádny most Mostová-Váh	23 584	Doplatok faktúry z 2015	23 583.98.-
Oporný múr ul SNP Biely Potok – havarijný stav	16 000	Realizované	15 835.49.-
PD Ružomberské lesné chodníky	1 450	Realizované	1 450.-

akcie Biely Potok			
Rekonštrukcia KD - kuchynka	8 000	Realizovaná	9 970.27.-
Parkovacie plochy ul.SNP (pri kostole)	11 000	Zrušená - zmena IP	
Rekonštrukcia strechy KD II.etapa	11 000	Realizovaná	10 680.00.-
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok I.etapa	8 028	Dokončenie a fakturácia z 2015	8 026.11.-
PD Parkovacie plochy ul SNP	1 000	Realizovaná	700.00.-
Dažďová kanalizácia ul.Pod hlinisko PD	1 000	Presunutá na 2017	
Križovatka Korytnická-Ku Revúcej PD	1 000	Presunutá na 2017	
Oddychová zóna Revúca - Podsuchá PD	1 000	Presunutá na 2017	
Cyklotrasa Trlenská - Vlkolíneč PD	1 000	Presunutá na 2017	
IC dom UNESCO Vlkolíneč	300 000	Akcia v realizácii – čiastková fakturácia	54 293.02.-
Oprava strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	Presunutá na 2017	
PD - asfaltové povrchy ul. Ku Revúcej	2 000	Presunutá na 2017	
Asfaltové povrchy po kanalizácii Biely Potok	9 860	Dokončenie a fakturácia z 2015	9 859.85.-

akcie Černová			
Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia KD Černová	11 000	Realizované	11 566.00.-
Rekonštrukcia zvodov a žľabov ŠJ a PZ	4 000	Realizované	3 969.24.-
Doplnenie mobiliáru pre jestv. 2 detské ihriská	3 000	Presunutá na 2017	
Chodník pre peších Čremošná I.	19 702	Realizované	5 702.-
Chodník pre peších Čremošná	34 200	Akcia v realizácii – čiastková fakturácia	549.22.-




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD- Chodník pre peších Čremošná	800	Realizované	375.90.-
PD - parkovacie plochy Slnčná ulica	2 000	Dokončenie a fakturácia v 2017	270.00.-
PD-revitalizácia parku Černová	2 000	Realizované	2 000.00.-
Rekonštrukcia okien KD Černová	4 700	Realizované	4 498.25.-
PD Rekonštrukcia okien KD Černová	300	Nerealizované	

akcie Hrboltová			
Rekonštrukcia futbalového ihriska III.etapa (oplotenie,parkovisko,cho dníky) PD	1 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia historickej sypárne	29 000	Presunutá na 2017 – opakovanie súťaže	
PD Rekonštrukcia historickej sypárne	1 000	Realizované	992.00.-
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	9 200	Akcia v realizácii – čiastková faktúra	7 698.01.-
PD- Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	800	Realizované	420.00.-
PD Výmena trafostanice	1 000	Presunutá na 2017	
Vybavenie javiska KD Hrboltová	20 523	Dokončenie a fakturácia z 2015	19 822.92.-

akcie Rybárpole,Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská	200 000	Akcia v realizácii – čiastková faktúra	36 343.25.-
Detské ihrisko Nová Hrboltová	9 200	Presunutá na 2017	
PD - Detské ihrisko Nová Hrboltová	800	Presunutá na 2017	
Oprava schodov Malé Tatry	10 000	Zrealizovaná etapa	4 794.00.-
Spojovacia cesta Malé Tatry,parkoviská	19 500	Akcia v realizácii – čiastková faktúra	15 049.10.-
PD- Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská	500	Zrealizované	868.90.-




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie Klačno			
Spevnené plochy bytovka Kura-Klopta	15 000	Realizovaná	14 955.70.-
Odvodnenie územia a spevnenie plôch na ulici Smrekovej	11 700	Realizované	10 050.43.-
Odvodnenie územia a spevnených plôch na ul.Smrekovej - rozpočet	300	Realizované	270.00.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12	29 115	Realizované	29 115.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 23	21 985	Realizované	21 984.31.-
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná - rozpočet	500	Realizované	480.00.-
Rekultivácia plochy medzi Skateparkom a oddychovým areálom	5 000	Realizované	3 146,40.-
PD Riešenie dopravnej situácie ul.Klačno	1800	Nerealizované	

akcie Polík			
Športové ihrisko Makovického	45 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora	43 135	Realizované	43 135.-
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora - rozpočet	300	Realizované	270.00.-
Rekonštrukcia hrádzového telesa II.etapa	16 105	Realizované	14 612.34.-
PD-Rekonštrukcia hrádzového telesa II.etapa	460	Realizované	460.00.-
Rekonštrukcia hrádzového telesa	14 433	Dokončenie a fakturácia z 2015	14 432.46

akcie Centrum			
Obslužná komunikácia Mlynská	54 500	Nerealizované – majetkoprávne problémy	
PD- Obslužná komunikácia Mlynská	17	Realizovaná - do fakturovania	16.99.-
Chodník Podhora knižnica	40 000	Presunutá na 2015	
Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	19 000	Nerealizované – zmena IP	
PD- Parkovacie plochy	1 000	Nerealizované	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Madačova vnútroblok			
Preložka osvetlenia ul.Nahálku	4 600	Realizované	2 494.61.-
PD- Preložka osvetlenia ul.Nahálku	400	Realizované	100.-
Kontajnerové státi v obvode	20000	Presunuté na 2017 – zmena IP	
Rekonštrukcia chodníka ul.Bernoláka	34 500	Realizácia v 2017	
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Bernoláka	483	Realizované	
Asanácia fontány ul.Madačova	5 260	Realizované	5 258.59.-
Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	19 000	Presunuté na 2017	
Parkoviská, spevnené plochy a sad. úpravy Madačova	4 989	Dokončenie a fakturácia z 2015	4 988.36.-

akcie Satelity			
Dobudovanie infraštruktúry mestského cintorína	120 000	Realizované	119 999.39.-
Revitalizácia detských ihrísk v rámci obvodu	18 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníka ul.Nad štadiónom	19 600	Realizované	10 651.50.-
Rekonštrukcia chodníka ul.Nad štadiónom - rozpočet	400	Realizované	250.00.-
Spojovacie schody ul. Nad štadiónom - Fatranská	5 000	Realizované	4 930.00.-
Rekonštrukcia schodov Múzeum - A.Hlinku	3 000	Realizované	4 969.36.-
Rekonštrukcia vozovky ul.Sladkého (nad múzeumom)	3 000	Zrušená zmenou IP	
Rekonštrukcia oporného múru ul.Jelence-K. Sidora	8 944	Realizované	8 943.84.-
Rekonštrukcia opo.múru ul.Jelence-K. Sidora- rozpočet	500	Nerealizované	
PD chodník Hanulu - Acko	700	Nerealizované	
Chodník ul.Hanulu ku kruhovému Klačno	4500	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	4 331	Presunutá na 2017	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Rekonštrukcia schodov Múzeum-A.Hlinku	4 970	Realizované	4 969.36.-
Rekonštrukcia schodov Na vyhlíadke	2 906	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníka Hanulu II. etapa	17 014	Realizované	17 013.79.-
Rekonštrukcia chodníka Hanulu	2 820	Dokončenie a dofakturovanie	2 820.-

akcie Plavisko			
Chodník križovatka Do Baničného Plavisko Hollého	49 500	Realizovaná etapa	34 327.69.-
Chodník križ.Do Baničného Plavisko Hollého-rozpočet	500	Nerealizovaná	
Detské ihrisko ul.Sidora	9 500	Presunutá na 2017	
PD - Detské ihrisko ul.Sidora	500	Presunutá na 2017	

akcie Baničné			
Parkovacie plochy ul.Do Baničného 3-5	14 270	Realizácia a fakturácia v 2017	500.-
Parkovacie plochy ul.Do Baničného 3-5	500	Realizované	59.93.-
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická (SEAT)	12 960.-	Presunutá na 2017	
PD- Rekonštrukcia križovatky Sládk-Bystrická (SEAT)	300	Presunutá na 2017	155.94.-
Oddychová zóna Revúca	8 500	Presunutá na 2017	
PD- Oddychová zóna Revúca	500	Presunutá na 2017	
Druhá etapa chodníka E. Bohúňa	39 200	Realizované	39 374.77.-
Druhá etapa chodníka E. Bohúňa - rozpočet	500	Realizované	410.00.-
Spevnené plochy	9 700	Akcia zrušená zmenou IP 2016	
Spevnené plochy - rozpočet	300	Akcia zrušená zmenou IP 2016	
Ostrovček E.Bohúňa	4 970	Realizovanézaradené zmenou IP	4 965.00.-
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-palubovka telocvičňa	16 000	Realizované a fakturované v 2017	
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	43 551	Dokončenie a fakturácia	43 550.51



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie KD AH			
Bjornsonov dom rekonštrukcia	9 700	Realizované	9 606.26.-
Bjornsonov dom rekonštrukcia - rozpočet	300	Realizované	300.00.-
KD Černová - výmena okien	4 700	Realizované	4 498.25.-
KD Černová - výmena okien - rozpočet	300	Nerealizované	
Kino Kultúra - oprava omietok	3 000	Nerealizované	

akcie Roveň			
Revitalizácia vnútroblok Bystrická	29 200	Realizované	29 196.82.-
PD - Revitalizácia vnútroblok Bystrická	800	Nerealizované	
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Presunutá na 2017	
Rekonštrukcia chodníkov - obvod	45 000	Akcia v realizácii – čiastková faktúra	20 520.74.-
Rekonštrukcia chodníkov- obvod - rozpočet	800	Zrealizované	780.00.-