



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2017

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2017
Dátum rokovania MsZ	16.05.2017
Predložené poslancom MsZ	9.05.2017
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie zobrala na vedomie Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta - odporučila MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2017

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:


- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2017

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2017.

D. Dopad na rozpočet :


Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2017

Akcie mesto	suma	Stav plnenia
Technická infraštruktúra IBV	200 000	
Oprava základných škôl Sládkovičova a Dončova	500 000	Strecha ZŠ Sládkovičova ukončené VO, príprava realizácie
Štúdia na opravu strechy ZŠ Sládkovičova	10 000	Zrealizované
Štúdia na opravu strechy ZŠ Dončova	10 000	Zrealizované
Mestská plaváreň	60 000	
PD Mestská plaváreň	150 000	Príprava súťaže návrhov
Parkovací systém železničná stanica	20 000	Upresňujú sa podklady k spracovaniu PD
Rekonštrukcia komunikácia ul.Sidora (po výstavbe bytovky)+parkoviská	30 000	Ukončené VO, príprava realizácie
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta (z roku 2016-19 680.-a navýšenie na 40 000.-)	40 000	
Doplnenie mobiliáru detských ihrísk	42 000	Ukončené VO, príprava realizácie

akcie Biely Potok		
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	300	
Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	2 500	
PD rekonštrukcia komunikácie ul.Pod Sidorovo	300	
Rekonštrukcia komunikácie ul. Pod Sidorovo	8 000	
PD Štúdia na opravu spevnených plôch pred domom smútku	300	
Oprava spevnených plôch pred domom smútku	9 000	
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	300	
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	4 300	
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	Upresňujú sa podklady k spracovaniu PD
PD Prepojenie ulice Pod hlinisko - Raveň	1 500	
Informačné centrum dom UNESCO Vlkolíneč - predpoklad plnenia prenesený do 2017	280 000	Dielo v realizácii
PD Oddychová zóna Revúca-Podsuchá	1 000	
PD Cyklotrasa Trlenská-Vlkolíneč	1 000	
Rekonštrukcia strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	
PD asfaltové povrchy ul.Ku Revúcej	2 000	
PD Križovatka Korytnická-ku revúcej	1 000	Spracováva sa PD
PD Urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíneč	4 800	Spracováva sa PD



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


akcie Černová		
Štúdiá na opravu spevnených plôch Černová	800	
Oprava spevnených plôch Černová	19 200	
Revitalizácia park Černová	5 000	
Chodník pre peších Čremošná	48 200	Dielo v realizácii
PD Parkovacie plochy Slnecná	2 000	Zrealizované
PD Revitalizácia Park Černová	500	Zrealizované

akcie Hrboltová		
PD Rekonštrukcia futbalového ihriska III.	1 000	
PD ul.Priehradý-rigoly	1 000	Spracováva sa PD
PD výmena trafostanice Hrboltová	1 000	Po vyjadrení SEZ akcia zrušená
Výmena trafostanice	25 000	Po vyjadrení SEZ akcia zrušená
PD športové ihrisko Hrboltová	1 000	Spracováva sa PD
Rekonštrukcia historickej sypárne	29 000	Opakovanie VO
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	1 500	Zrealizované (dokončenie z 2016)

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová		
PD Detské ihrisko Nová Hrboltová	500	
Detské ihrisko nová Hrboltová	9 500	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200	
Malé Tatry parkoviská II.	25 000	Príprava VO
Rekonštrukcia komunikácia Horská - predpoklad plnenia prenesený do 2017	180 000	Dielo v realizácii
Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská	9 400	Zrealizované (dokončenie z 2016)

akcie Klačno		
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	500	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	24 500	Príprava VO
Rekultivácia plochy medzi skateparkom a oddychovým areálom	2 600	

akcie Polík		
Revitalizácia vnútrobloku Š.Moyzesa-S.Viatora I. - rekonštrukcia vozoviek	25 000	
Športové ihrisko Makovického	45 000	
PD Ihrisko Makovického	1000	Spracováva sa PD
PD vnútroblok Š.Moyzesa-S.Viatora	3 000	Spracováva sa PD



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


PD revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa-Dúbravca	3 000	Spracováva sa PD
--	-------	------------------

akcie Centrum		
PD Rekonštrukcia Námestia slobody	1 000	
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000	
PD Rekonštrukcia ul.Mostová (pred Kultúrou)	2 000	
Chodník Podhora popri knižnici a za knižnicou	40 000	
PD Kontajnerové státi v obvode	400	
Kontajnerové státi v obvode	19 600	
PD Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	500	
Rekonštrukcia chodníka A.Bernoláka	35 000	Zrealizované
Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	18 500	

akcie Satelity		
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Fatranská	300	Zrealizované
Oprava chodníka ul.Fatranská	14 700	
PD Štúdia na opravu chodníka ul.Obvodová	300	Zrealizované
Oprava chodníka ul.Obvodová	9 700	
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	
	4 500	
Chodník ul.Hanulu - Hrabovská		
PD revitalizácia detských ihrísk Obvodová	500	Zrealizované
	300	
PD Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke		

akcie Plavisko		
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	7 000	
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000	
Parkovacie plochy ul.Plavisko	11 700	
PD Doplnenie mobiliáru detských ihrísk obvod	300	Zrealizované
PD Parkovacie plochy Pivovarská	800	
Parkovacie plochy Pivovarská	14 200	
PD Detské ihrisko Karola Sidora	400	Zrealizované
Detské ihrisko Karola Sidora	9 600	

akcie Baničné		
Oprava oplotenia MŠ Bystrická	8 700	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Štúdia na opravu oplotená MŠ Bystrická	300	Spracováva sa PD
Parkovacie plochy ul. Do Baničného	13 800	Dielo v realizácii
Rekonštrukcia schodov Papiernická	3 000	Zrealizované
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - palubovka	16 600	Zrealizované (dokončenie z 2016)
Parkovacie plochy MŠ Bystrická	4 000	
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	12 960	

akcie Roveň		
Rekonštrukcia chodníkov v obvode - predpoklad plnenia prenesený do 2017	20 000	Dielo v realizácii
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	500	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	24 500	
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Príprava podkladov k spracovaniu PD