



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2017

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2017
Dátum rokovania MsZ	28.06.2017
Predložené poslancom MsZ	28.06.2017
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie zobrala na vedomie
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2017

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:


- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2017

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2017.

D. Dopad na rozpočet :


Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2017

Akcie mesto	suma	Stav plnenia
Technická infraštruktúra IBV	200 000	
Oprava základných škôl Sládkovičova a Dončova	500 000	Dielo v realizácii
Štúdia na opravu strechy ZŠ Sládkovičova	10 000	Zrealizované
Štúdia na opravu strechy ZŠ Dončova	10 000	Zrealizované
Mestská plaváreň	60 000	
PD Mestská plaváreň	150 000	Príprava súťaže návrhov
Parkovací systém železničná stanica	20 000	Dielo v realizácii
Rekonštrukcia komunikácia ul.Sidora (po výstavbe bytovky)+parkoviská	30 000	Dielo v realizácii
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta (z roku 2016-19 680.-a navýšenie na 40 000.-)	40 000	
Doplnenie mobiliáru detských ihrísk	42 000	Zrealizované

akcie Biely Potok		
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	300	
Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	2 500	
PD rekonštrukcia komunikácie ul.Pod Sidorovo	300	
Rekonštrukcia komunikácie ul. Pod Sidorovo	8 000	
PD Štúdia na opravu spevnených plôch pred domom smútku	300	Spracováva sa
Oprava spevnených plôch pred domom smútku	9 000	
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	300	
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	4 300	
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	Upresňujú sa podklady k spracovaniu PD
PD Prepojenie ulice Pod hlinisko - Raveň	1 500	
Informačné centrum dom UNESCO Vlkolíneč - predpoklad plnenia prenesený do 2017	280 000	Dielo v realizácii
PD Oddychová zóna Revúca-Podsuchá	1 000	
PD Cyklotrasa Trlenská-Vlkolíneč	1 000	
Rekonštrukcia strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	
PD asfaltové povrchy ul.Ku Revúcej	2 000	
PD Križovatka Korytnická-ku revúcej	1 000	Spracováva sa PD
PD Urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíneč	4 800	Spracováva sa PD



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


akcie Černová		
Štúdia na opravu spevnených plôch Černová	800	Spracováva sa
Oprava spevnených plôch Černová	19 200	
Revitalizácia park Černová	5 000	Prebieha územné konanie
Chodník pre peších Čremošná	48 200	Dielo v realizácii
PD Parkovacie plochy Slnecná	2 000	Zrealizované
PD Revitalizácia Park Černová	500	Zrealizované
PD Vyriešenie dopravnej situácie na I/18 E50 Černová	700	Spracováva sa

akcie Hrboltová		
PD Rekonštrukcia futbalového ihriska III.	1 000	
PD ul.Priehradý-rigoly	1 000	Spracováva sa PD
Ulica Priehradý – rigoly	26 000	
PD športové ihrisko Hrboltová	1 000	Spracováva sa PD
	29 000	
Rekonštrukcia historickej sypárne		Prebieha VO
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	1 500	Zrealizované (dokončenie z 2016)

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová		
PD Detské ihrisko Nová Hrboltová	500	
Detské ihrisko nová Hrboltová	9 500	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200	
Malé Tatry parkoviská III	25 000	Prebieha VO
Rekonštrukcia komunikácia Horská - predpoklad plnenia prenesený do 2017	180 000	Dielo v realizácii
	9 400	
Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská		Zrealizované (dokončenie z 2016)
Spevnené plochy Textilná	15 000	Prebieha VO
Spevnené plochy rybárpolská	11 000	Prebieha VO

akcie Klačno		
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	500	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	24 500	Prebieha VO
Rekultivácia plochy medzi skateparkom a oddychovým areálom	2 600	
PD športový areál Klačno	16 000	Spracováva sa PD

akcie Polík		
Revitalizácia vnútrobloku Š.Moyzesa-S.Viatora I. - rekonštrukcia vozoviek	25 000	
Športové ihrisko Makovického	45 000	
PD Ihrisko Makovického	1000	Prebieha územné konanie



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD vnútroblok Š.Moyzesa-S.Viatora	3 000	Spracováva sa PD
PD revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa-Dúbravca	3 000	Spracováva sa PD
Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo III	20 000	Dielo v realizácii

akcie Centrum		
PD Rekonštrukcia Námestia slobody	1 000	
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000	
PD Rekonštrukcia ul.Mostová (pred Kultúrou)	2 000	
Chodník Podhora popri knižnici a za knižnicou	40 000	Prebieha územné konanie a úprava PD
PD Kontajnerové státa v obvode	400	Spracováva sa PD
Kontajnerové státa v obvode	19 600	
PD Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	500	
Rekonštrukcia chodníka A.Bernoláka	35 000	Zrealizované
Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	18 500	
PD Parkovací systém železničná stanica	400	Zrealizované

akcie Satelity		
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Fatranská	300	Zrealizované
Oprava chodníka ul.Fatranská	14 700	Dielo v realizácii
PD Štúdia na opravu chodníka ul.Obvodová	300	Zrealizované
Oprava chodníka ul.Obvodová	9 700	Dielo v realizácii
Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	7 300	
Chodník ul.Hanulu - Hrabovská	4 500	
PD revitalizácia detských ihrísk Obvodová	500	Zrealizované
PD Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	300	

akcie Plavisko		
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	7 000	
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000	
Parkovacie plochy ul.Plavisko	11 700	
PD Doplnenie mobiliáru detských ihrísk obvod	300	Zrealizované
PD Parkovacie plochy Pivovarská	800	Spracováva sa PD
Parkovacie plochy Pivovarská	14 200	
PD Detské ihrisko Karola Sidora	400	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Detské ihrisko Karola Sidora	9 600	Prebieha územné konanie
------------------------------	-------	-------------------------

akcie Baničné		
Oprava oplatenia MŠ Bystrická	8 700	
Štúdia na opravu oplatenia MŠ Bystrická	300	Spracováva sa PD
Parkovacie plochy ul. Do Baničného	13 800	Zrealizované
Rekonštrukcia schodov Papiernická	3 000	Zrealizované
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - palubovka	16 600	Zrealizované (dokončenie z 2016)
Parkovacie plochy MŠ Bystrická	4 000	
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	12 960	Prebieha rokovanie k záberu pozemku

akcie Roveň		
Rekonštrukcia chodníkov v obvode - predpoklad plnenia prenesený do 2017	20 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	500	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	24 500	Prebieha VO
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Príprava podkladov k spracovaniu PD
Oprava križovatky Poľná - Štiavnická	17 000	Dielo v realizácii