



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2017

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2017
Dátum rokovania MsZ	27.09.2017
Predložené poslancom MsZ	20.09.2017
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisíí	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie zobrala na vedomie 8.9.2017
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2017

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2017

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2017.

D. Dopad na rozpočet :


Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2017

Akcie mesto	suma	Stav plnenia	
Technická infraštruktúra IBV	200 000		
Oprava základných škôl Sládkovičova a Dončova	500 000	Zrealizované-Sládkovičova, Dončova pripravená na podpis ZOD	176 233
Štúdia na opravu strechy ZŠ Sládkovičova	10 000	Zrealizované	4 320
Štúdia na opravu strechy ZŠ Dončova	10 000	Zrealizované	2 750
Mestská plaváreň	60 000		495 G, 24 000,
PD Mestská plaváreň	150 000	Príprava súťaže návrhov	500 GP
Parkovací systém železničná stanica	20 000	Zrealizované	
Rekonštrukcia komunikácia ul.Sidora (po výstavbe bytovky)+parkoviská	30 000	Zrealizované-komunikácia	16 847
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta (z roku 2016-19 680.-a navýšenie na 40 000.-)	40 000	Zapalkareň-Žel.stanica	16 200
Doplnenie mobiliáru detských ihrísk	42 000	Zrealizované	33 946

akcie Biely Potok			
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	300		
Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	2 500		
PD rekonštrukcia komunikácie ul.Pod Sidorovo	300	Zrealizované	300
Rekonštrukcia komunikácie ul. Pod Sidorovo	8 000	V realizácii	
PD Rekonštrukcia vstupu dom smútku BP	500	Zrealizované	
Rekonštrukcia vstupu dom smútku	6 000	V realizácii	
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	300		
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	4 300		
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	Upresňujú sa podklady k spracovaniu PD	
PD Prepojenie ulice Pod hlinisko - Raveň	1 500		
Informačné centrum dom UNESCO Vlkolínec - predpoklad plnenia prenesený do 2017	280 000	Dielo v realizácii	
PD Oddychová zóna Revúca-Podsuchá	1 000		
PD Cyklotrasa Trlenská-Vlkolínec	1 000		
Rekonštrukcia strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000		
PD asfaltové povrchy ul.Ku Revúcej	2 000		
PD Križovatka Korytnická-ku revúcej	1 000	Spracováva sa PD	850
PD Urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolínec	4 800	Zrealizované	2 880
PD Verejné osvetlenie Družstevná	1 000		
Spevnené plochy križovatka B.Potok-	3 000	V realizácii	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Trlenská			
Dažďová kanalizácia Pod Hlinisko	39 000		
Úprava PD Informačné centrum UNESCO Vlkolíneč	500	Zrealizované	500

akcie Černová			
Štúdia na opravu spevnených plôch Černová	800	Zrealizované	
Oprava spevnených plôch Černová	19 200	Zrealizované	22 169
Revitalizácia park Černová	5 000	Prebieha územné konanie	490 G
Chodník pre peších Čremošná	48 200	Zrealizované	
PD Parkovacie plochy Slnčná	2 000	Zrealizované	1 034
PD Revitalizácia Park Černová	500	Zrealizované	500
PD Vyriešenie dopravnej situácie na I/18 E50 Černová	700	Spracováva sa	
PD Rekonštrukcia tréningového ihriska	300	Zrealizované	
Rekonštrukcia tréningového ihriska	49 200	Podpísaná ZOD, dofinancovanie	
Oprava vozovky Čremošná	500	Príprava financovania, pred realizáciou	

akcie Hrboltová			
PD Rekonštrukcia futbalového ihriska III.	500	Zrealizované	
PD ul.Priehradý-rigoly	1 000	Zrealizované	375 G
Ulica Priehradý – rigoly	26 000	Príprava VO	
PD športové ihrisko Hrboltová	1 000	Zrealizované	
Rekonštrukcia historickej sypárne	29 000	V realizácii	28 862
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	1 500	Zrealizované (dokončenie z 2016)	
Rekonštrukcia futbalového ihriska III	49 000	Príprava VO	
Úprava PD Rekonštrukcia historickej sypárne	500	Zrealizované	500

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
PD Detské ihrisko Nová Hrboltová	500		
Detské ihrisko nová Hrboltová	9 500		
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200		
Malé Tatry parkoviská III	25 000	V realizácii	
Rekonštrukcia komunikácia Horská - predpoklad plnenia prenesený do 2017	180 000	Zrealizované	
Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská	9 400	Zrealizované (dokončenie z 2016)	
Spevnené plochy Textilná	15 000	Zrealizované	14 576
Spevnené plochy Rybárpolská	11 000	V realizácii	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD spevnené plochy Rybárpolská 7	500	Zrealizované	
Spevnené plochy Rybárpolská 7	24 500	V realizácii	
PD Chodník Silbiegera	700		
Chodník Silbiegera	24 300		

akcie Klačno			
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	500	Zrealizované	480
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	24 500	Zrealizované	24 656
Rekultivácia plochy medzi skateparkom a oddychovým areálom	2 600	Zrealizované	350
PD športový areál Klačno	16 000	Zrealizovaná PD k ÚK	11 790
PD Spevnené plochy Klačno	900	Zrealizované	
Spevnené plochy Klačno	49 100		

akcie Polík			
Revitalizácia vnútrobloku Š.Moyzesa-S.Viatora I. - rekonštrukcia vozoviek	25 000		
Športové ihrisko Makovického	45 000		
	1000		
PD Ihrisko Makovického		Prebieha územné konanie	1 021
PD vnútroblok Š.Moyzesa-S.Viatora	3 000	Spracováva sa PD	
PD revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa-Dúbravca	3 000	Spracováva sa PD	
Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo III	20 000	Zrealizované	19 668
PD Rekonštrukcia chodníka S.Viatora I	800	Zrealizované	
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora I	24 200	Dielo v realizácii	
PD Rekonštrukcia komunikácie Žilinská 1650	500	Spracováva sa PD	
Rekonštrukcia komunikácie Žilinská 1650	24 500		

akcie Centrum			
PD Rekonštrukcia Námestia slobody	1 000	Spracovanie podkladov ÚHA	
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000		
PD Rekonštrukcia ul.Mostová (pred Kultúrou)	2 000	Spracovanie podkladov ÚHA	
Chodník Podhora popri knižnici a za knižnicou	40 000	Prebieha územné konanie a úprava PD	
PD Kontajnerové státi v obvode	400	Spracováva sa PD	
Kontajnerové státi v obvode	19 600		
PD Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	500	Zrealizované	
Rekonštrukcia chodníka A.Bernoláka	35 000	Zrealizované (dokončenie z 2016)	
Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	18 500	V realizácii	
PD Parkovací systém železničná stanica	400	Zrealizované	400
PD Rekonštrukcia chodníka Bernoláka	800	Zrealizované	




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

			600
Rekonštrukcia chodníka Bernoláka	49 200	Zrealizované	
akcie Satelity			
PD Rekonštrukcia chodníka Sladkého-Za kláštorom	800	Zrealizované	500
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Fatranská	300	Zrealizované	290
Oprava chodníka ul. Fatranská	14 700	Dielo v realizácii	
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Obvodová	300	Zrealizované	
Oprava chodníka ul. Obvodová	9 700	Zrealizované	8 069
Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	7 300		
Chodník ul. Hanulu - Hrabovská	4 500		
PD revitalizácia detských ihrísk Obvodová	500	Zrealizované	400
PD Rekonštrukcia chodníka Na vyhliadke	300		
Rekonštrukcia chodníka Sladkého-za kláštorom	39 200	Zrealizované	
Rekonštrukcia Kláštorňných schodov	10 000		

akcie Plavisko			
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	7 000		
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000		
Parkovacie plochy ul. Plavisko	11 700		
PD Doplnenie mobiliáru detských ihrísk obvod	300	Zrealizované	
PD Parkovacie plochy Pivovarská	800	Spracováva sa PD	
Parkovacie plochy Pivovarská	14 200		
PD Detské ihrisko Karola Sidora	400	Zrealizované	
Detské ihrisko Karola Sidora	9 600	Prebieha územné konanie	
Spevnené plochy MŠ Riadok	10 000	V realizácii	
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000		
Parkovacie plochy Bottova	5 000		
PD Parkovacie plochy Bottova	800	Spracováva sa PD	
Múr kontajnerového státia Plavisko	1 000	V realizácii	
Dažďová kanalizácia parkovacích plôch Plavisko 5103	25 200	Pripravené VO	
PD Rekonštrukcia komunikácie K. Sidora	400	Zrealizované	400

akcie Baničné			
Oprava oplotenia MŠ Bystrická	8 700	V realizácii	
Štúdia na opravu oplotenia MŠ Bystrická	300	Zrealizované	300



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Parkovacie plochy ul. Do Baničného	13 800	Zrealizované	
Rekonštrukcia schodov Papiernická	3 000	Zrealizované	
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - palubovka	16 600	Zrealizované (dokončenie z 2016)	
Parkovacie plochy MŠ Bystrická	4 000		
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	12 960	Prebieha rokovanie k záberu pozemku	
PD Parkovisko a osvetlenie bystrická 203	1 000		
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	29 000		
PD Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	500	Pripravené VO	
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	19 500		

akcie Roveň			
Rekonštrukcia chodníkov v obvode - predpoklad plnenia prenesený do 2017	20 000	Zrealizované	
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	500	Zrealizované	500
Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	24 500	Zrealizované	33 851
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Príprava podkladov k spracovaniu PD	
Oprava križovatky Poľná - Štiavnická	17 000	Zrealizované	16 949
PD Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I	600	Zrealizované	600
Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I	48 000	Zrealizované	
PD Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	800	Spracováva sa PD	
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	16 200		