



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2017

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2017
Dátum rokovania MsZ	13.12.2017
Predložené poslancom MsZ	6.12.2017
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie zobrala na vedomie dňa
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2017

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:


- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2017

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2017.

D. Dopad na rozpočet :


Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2017

Akcie mesto	suma	Stav plnenia	
Technická infraštruktúra IBV	200 000	Nerealizuje sa	
Oprava základných škôl Sládkovičova a Dončova	500 000	Zrealizované-Sládkovičova, Dončova opakované VO	176 233
Štúdia na opravu strechy ZŠ Sládkovičova	10 000	Zrealizované	4 320
Štúdia na opravu strechy ZŠ Dončova	10 000	Zrealizované	2 750
Mestská plaváreň	60 000		495 G, 24 000,
PD Mestská plaváreň	150 000	Príprava súťaže návrhov	500 GP
Parkovací systém železničná stanica	20 000	Zrealizované	5 977
Rekonštrukcia komunikácia ul.Sidora (po výstavbe bytovky)+parkoviská	30 000	Zrealizované-komunikácia	16 847
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta (z roku 2016-19 680.-a navýšenie na 40 000.-)	40 000	Zápalkareň-Žel.stanica	16 200
Doplnenie mobiliáru detských ihrísk	42 000	Zrealizované	33 946
PD Rekonštrukcia cesty Na Vlkolíne	3 500	Príprava podkladov pre VO	
Geologický prieskum športový areál Klačno	7 000	Zrealizované	3 976

akcie Biely Potok			
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	300	Zrealizované	4 900
Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	2 500	Presun prostriedkov MsZ 27.9.2017	
PD rekonštrukcia komunikácie ul.Pod Sidorovo	300	zrealizované	300
Rekonštrukcia komunikácie ul. Pod Sidorovo	8 000	Zrealizované	7 994
PD Rekonštrukcia vstupu dom smútku BP	500	Zrealizované	400
Rekonštrukcia vstupu dom smútku	6 000	Zrealizované	13 890
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	300	Presun do 2018	
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	4 300	Presun do 2018	
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	Upresňujú sa podklady k spracovaniu PD	
PD Prepojenie ulice Pod hlinisko - Raveň	1 500	Presun do 2018	
Informačné centrum dom UNESCO Vlkolíne - predpoklad plnenia prenesený do 2017	280 000	Dielo v realizácii	
PD Oddychová zóna Revúca-Podsúchá	1 000	Presun do 2018	
PD Cyklotrasa Trlenská-Vlkolíne	1 000	Presun do 2018	
Rekonštrukcia strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	Presun do 2018	
PD asfaltové povrchy ul.Ku Revúcej	2 000	Presun do 2018	
PD Križovatka Korytnická-ku revúcej	1 000	Spracováva sa PD	850
PD Urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíne	4 800	Zrealizované	2 880
PD Verejné osvetlenie Družstevná	1 000	Presun do 2018	
Spevnené plochy križovatka B.Potok-Trlenská	3 000	Zrealizované	1 260
Dažďová kanalizácia Pod Hlinisko	39 000	Presun do 2018 (28 500)	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Úprava PD Informačné centrum UNESCO Vlkolínec	500	Zrealizované	500
Prípojky a terénne úpravy-šatne futbalový štadión BP	4 900	Zrealizované	4 900

akcie Černová			
Štúdia na opravu spevnených plôch Černová	800	Zrealizované	800
Oprava spevnených plôch Černová	19 200	Zrealizované	22 169
Revitalizácia park Černová	5 000	Akcia zrušená, presun prostriedkov MsZ 27.9.2017	
Chodník pre peších Čremošná	48 200	Zrealizované	57 503
	2 000		
PD Parkovacie plochy Slnecná		Zrealizované	1 034
PD Revitalizácia Park Černová	500	Zrealizované, prebieha ÚK a SK	500
PD Vyriešenie dopravnej situácie na I/18 E50 Černová	700	Spracováva sa	
PD Rekonštrukcia tréningového ihriska	300	Zrealizované	300
Rekonštrukcia tréningového ihriska	49 200	Skončené VO, realizácia 2018	
Oprava vozovky Čremošná	500	Zrealizované	12 810
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska, Za jaročkom	4 990	Zrealizované	4 990

akcie Hrboltová			
PD Rekonštrukcia futbalového ihriska III.	500	Zrealizované	490
PD ul.Priehradý-rigoly	1 000	Zrealizované	1 365
Ulica Priehradý – rigoly	26 000	Ukončené VO, pred podpisom ZOD	
PD športové ihrisko Hrboltová	1 000	Zrealizované	990
	29 000		
Rekonštrukcia historickej sypárne		Zrealizované	28 862
	1 500		
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová		Zrealizované (dokončenie z 2016)	1 500
			63 286,7
Rekonštrukcia futbalového ihriska III	49 000	Skončené VO, realizácia 2018	4
Úprava PD Rekonštrukcia historickej sypárne	500	Zrealizované	500

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
PD Detské ihrisko Nová Hrboltová	500	Presun do 2018	
Detské ihrisko nová Hrboltová	9 500	Presun do 2018	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200	Presun do 2018	
Malé Tatry parkoviská III	25 000	Zrealizované	24 601
Rekonštrukcia komunikácia Horská - predpoklad plnenia prenesený do 2017	180 000	Zrealizované	190 675
	9 400		
Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská		Zrealizované (dokončenie z 2016)	9 400
Spevnené plochy Textilná	15 000	Zrealizované	14 576
Spevnené plochy Rybárpolská	11 000	Zrealizované	11 131
PD spevnené plochy Rybárpolská 7	500	Zrealizované	500



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Spevnené plochy Rybárpolská 7	24 500	Opakované VO, pred podpisom ZOD	
PD Chodník Silbiegera	700	Presun do 2018	
Chodník Silbiegera	24 300	Presun do 2018	

akcie Klačno			
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	500	Zrealizované	480
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	24 500	Zrealizované	24 656
Rekultivácia plochy medzi skateparkom a oddychovým areálom	2 600		350 geod
PD športový areál Klačno	16 000	Zrealizovaná PD k ÚK	11 790
PD Spevnené plochy Klačno	900	Zrealizované	900
Spevnené plochy Klačno	49 100	Prebieha ÚK, Presun do 2018	
Geologický prieskum športový areál Klačno	7 000	Zrealizované	3 796

akcie Polík			
Revitalizácia vnútrobloku Š.Moyzesa-S.Viatora I. - rekonštrukcia vozoviek	25 000	Po ukončení PD prebehne VO etapy	
Športové ihrisko Makovického	35 000	Presun do 2018	
PD Ihrisko Makovického	1000	Prebieha ÚK a SK	1 021
PD vnútroblok Š.Moyzesa-S.Viatora	3 000	Spracováva sa PD	
PD revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa-Dúbravca	3 000	Spracováva sa PD	
Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo III	20 000	Zrealizované	19 668
PD Rekonštrukcia chodníka S.Viatora I	800	Zrealizované	800
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora I	24 200	Zrealizované	24 038
PD Rekonštrukcia komunikácie Žilinská 1650	500	Zrealizované	490
Rekonštrukcia komunikácie Žilinská 1650	24 500	Zrealizované	

akcie Centrum			
PD Rekonštrukcia Námestia slobody	1 000	Spracovanie podkladov ÚHA	
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000	Presun do 2018	
PD Rekonštrukcia ul.Mostová (pred Kultúrou)	2 000	Spracovanie podkladov ÚHA	
Chodník Podhora popri knižnici a za knižnicou	40 000	Prebieha územné konanie a prebehla úprava PD, presun prostriedkov MsZ 27.9.2017 (16 100)	
PD Kontajnerové státi v obvode	400	Spracováva sa PD	
Kontajnerové státi v obvode	19 600	Presun do 2018	
PD Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	500	Zrealizované	500
Rekonštrukcia chodníka A.Bernoláka	35 000	Zrealizované (dokončenie z 2016)	35 000
Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	18 500	Zrealizované	28 868
PD Parkovací systém železničná stanica	400	Zrealizované	400




Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Rekonštrukcia chodníka Bernoláka	800	Zrealizované	600
Rekonštrukcia chodníka Bernoláka	49 200	Zrealizované	62 308
PD Chodník Madačova - Rusnák	500	Zrealizované	490
Chodník Madačova – Rusnák	16 000	Po ukončení VO podpis ZOD	

akcie Satelity			
PD Rekonštrukcia chodníka Sladkého-Za kláštorom	800	Zrealizované	500
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Fatranská	300	Zrealizované	290
Oprava chodníka ul. Fatranská	14 700	Zrealizované	19 467
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Obvodová	300	Zrealizované	300
Oprava chodníka ul. Obvodová	9 700	Zrealizované	8 069
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	Presun do 2018	
Chodník ul. Hanulu - Hrabovská	4 500	Presun zmenou rozpočtu	
PD revitalizácia detských ihrísk Obvodová	500	Zrealizované	400
PD Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	300	Presun do 2018	
Rekonštrukcia chodníka Sladkého-za kláštorom	39 200	Zrealizované	44 125
Rekonštrukcia Kláštorňných schodov	10 000	Presun zmenou rozpočtu, Presun do 2018 (4 800)	5 200

akcie Plavisko			
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	7 000	Presun do 2018	
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000	Materiál v dopravnej komisii	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	11 700	Realizovaná etapa	
PD Doplnenie mobiliáru detských ihrísk obvod	300	Zrealizované	300
PD Parkovacie plochy Pivovarská	800	Prebieha ÚK a SK	
Parkovacie plochy Pivovarská	14 200	VO a realizácia 2018	
PD Detské ihrisko Karola Sidora	400	Zrealizované	400
Detské ihrisko Karola Sidora	9 600	Prebehlo ÚK, príprava VO	
Spevnené plochy MŠ Riadok	10 000	Zrealizované	11 131
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	Presun do 2018	
Parkovacie plochy Bottova	5 000	Nerealizuje sa, žiadosť TESPO pozemky	
PD Parkovacie plochy Bottova	800	Presun prostriedkov MsZ 27.9.2017	
Múr kontajnerového státia Plavisko	1 000	Zrealizované	1 440
Dažďová kanalizácia parkovacích plôch Plavisko 5103	25 200	Zrealizovaná etapa, Presun prostriedkov MsZ 27.9.2017,	2 650
PD Rekonštrukcia komunikácie K. Sidora	400	Zrealizované	400
PD Križovatka Plavisko-Bottova a parkovacie plochy	3 500	Zrealizované	
PD Chodník Bottova-Jelence	500	Zrealizované	500
Chodník Bottova-Jelence	21 200	Ukončené VO, podpis ZOD, realizácia	39 999



akcie Baničné			
Oprava oplotení MŠ Bystrická	8 700	Zrealizované	24 383
Štúdiá na opravu oplotení MŠ Bystrická	300	Zrealizované	300
Parkovacie plochy ul. Do Baničného	13 800	Zrealizované	13 800
Rekonštrukcia schodov Papiernická	3 000	Zrealizované	2 900
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - palubovka	16 600	Zrealizované (dokončenie z 2016)	16 600
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	12 960	Prebieha rokovanie k záberu pozemku	
PD Parkovisko a osvetlenie bystrická 203	1 000	Presun do 2018	
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	29 000	Presun do 2018 (23 684), ostatné presun zmenou rozpočtu	
PD Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	500	Zrealizované	500
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	19 500	Ukončené VO, realizácia 2018	24 900

akcie Roveň			
Rekonštrukcia chodníkov v obvode - predpoklad plnenia prenesený do 2017	20 000	Zrealizované	
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	500	Zrealizované	500
Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	24 500	Zrealizované	33 851
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Presun do 2018	
Oprava križovatky Poľná - Štiavnická	17 000	Zrealizované	16 949
PD Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I	600	Zrealizované	600
Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I	48 000	Zrealizované	54 896
PD Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	800	Zrealizované	300
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	16 200	Zrealizovaná etapa	